

FORTARIAN-INFORME DEFINITIVO-2018-DESTINO DEL GASTO

| DETALLE_PR CICLO | DETALLE_PR TRIMESTRE | DETALLE_PR FOLIO | DETALLE_PR CATEGORIA | DETALLE_PR MONTO_GLO BAL_APRO | DETALLE_PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO | DETALLE_PROYECTO NOMBRE | DETALLE_PR OBJETO RESPONSA | DETALLE_PR OBJETO RESPONSABLE | DETALLE_PR OBJETO RESPONS | DETALLE_PR OBJETO RESPONSB | DETALLE_PR OBJETO RAMA PROJ | DETALLE_PR OBJETO ON | DETALLE_PR OBJETO CLASIFICAC ACION | DETALLE_PR OBJETO SUBCLASIFIC ACION | DETALLE_PR OBJETO INSTITUCIO N | DETALLE_PR OBJETO NUMERO_P ROYECTO | DETALLE_PR OBJETO POBLACION | DETALLE_PR OBJETO MUEJERES | DETALLE_PR OBJETO HOMBRES | DETALLE_PR OBJETO BENEFICAR IOS | DETALLE_PR OBJETO METAS PRESENCIA | DETALLE_PR OBJETO TIPO_GEBRE TERRENCIA | DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS | DETALLE_PR OBJETO FECHA_INICI O | DETALLE_PR OBJETO FECHA_TERM INO | AVANCE FINAN CIADO RECALCULADO | AVANCE FINAN CIADO COMPROMETI DO | AVANCE FINAN CIADO DEVENGADO | AVANCE FINAN CIADO EJECUTADO | AVANCE FINAN CIADO PAGADO | AVANCE FINANCIERO CONTRATOS | AVANCES FI SICOS AVANCES 3 SIGLOS | FOTOS | ESTATUS | FLUIJO | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|---|--|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|--|--|-----------|----------|---------|
| 2018 | 5 | MIC18B02 0133687 | Proyecto de inversión | 900000 | (TI: [silo_recurso2018_ramo23_modidad01_preg_prej135_tpo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:900000, modificado:900000.0) | Construcción De Techumb En Centro De Estudios Tecnológicos, Industrial Y De Servicios No. 28. En Zitácuaro | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de inversión de infraestructura social | Educación | n | Si | Identificar | H. AYUNTAMIENTO ZITÁCUARO, MICHOACÁN | ID-563-2018-146 | N | 0 | 0 | 950 | [meta1: [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta1.0: [meta_modif cada:1.0] | 1 | ([geol: [wv_municipio:112, localidad:0, direccion:ZIMAHUATO DE LOS BERNAL, LOS POBLADOS, lon:100.357486, lat:19.43718] | 29-06-2018 | 01-12-2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | ([tst0: [silo_obraObr, numero_contrato:M2M/SOU OYJAD-FORTARIAN 2018/01/04/2018, contratista:ABC INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL ORENTE S.A. DE C.V., [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta:1.0, importe:900000.0, importe_modificado:900000.0]) | [meta1: [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta:1.0, avance:1.0] | 1279325/pr objeto_FND CISO, [1279325/pr objeto_FND CISO, [1279325/pr objeto_FND CISO, [1279325/pr objeto_FND CISO, | Terminado | Validado | avances |
| 2018 | 5 | MIC18B02 0139569 | Proyecto de inversión | 200000 | (TI: [silo_recurso2018_ramo23_modidad01_preg_prej135_tpo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:200000, modificado:200000.0) | Ampliación De Red Eléctrica En El Escuelas De La Palma De Cedano En Zitácuaro | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de infraestructura social | Urbanización | n | Si | Identificar | H. AYUNTAMIENTO ZITÁCUARO, MICHOACÁN | VIV-563-2018-140 | N | 0 | 0 | 60 | [meta1: [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta1.0: [meta_modif cada:1.0] | 1 | ([geol: [wv_municipio:112, localidad:0, direccion:SAN ALAN ZITÁCUARO, LA PALMA DE CEDANO, lon:100.357486, lat:19.43718] | 14-05-2018 | 01-12-2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | ([tst0: [silo_obraObr, numero_contrato:M2M/SOU OYJAD-FORTARIAN 2018/01/04/2018, contratista:LUMAMPAPER S.A. DE C.V., [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta:1.0, importe:200000.0, importe_modificado:200000.0]) | [meta1: [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta:1.0, avance:1.0] | 1278819/pr objeto_FND CISO, [1278819/pr objeto_FND CISO, [1278819/pr objeto_FND CISO, | Terminado | Validado | avances |
| 2018 | 5 | MIC18B02 0143817 | Proyecto de inversión | 9999448 | (TI: [silo_recurso2018_ramo23_modidad01_preg_prej135_tpo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:9999448.0, modificado:9999448.0) | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO BARRIO DE CONCRETO HONRÁLUCE EN LINDAVISTA (EL BOSQUE) | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de inversión de infraestructura social | Urbanización | n | Si | Identificar | ZITÁCUARO | URB-563-2018-144 | N | 0 | 0 | 2650 | [meta1: [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta1.0: [meta_modif cada:2651.0] | 1 | ([geol: [wv_municipio:112, localidad:0, direccion:SAN ALAN ZITÁCUARO, COA. FUENTES DE LA ESTACION, lon:100.34637451, lat:19.34258894] | 26-12-2018 | 31-03-2019 | 9999448 | 9999448 | 9999448 | 9999448 | 9999448 | ([tst0: [silo_obraObr, numero_contrato:M2M/SOU OYJAD-FORTARIAN/2018/2018/OA-04, contratista:CONSTRUCTORA GONVIL DEL ORENTE DEL ESTADO S.A. DE C.V., [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta:1.0, importe:9999448.0, importe_modificado:9999448.0]) | [meta1: [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta:1.0, avance:8261.0] | 1488819/pr objeto_FND CISO, [1488819/pr objeto_FND CISO, [1488819/pr objeto_FND CISO, | Terminado | Validado | avances |
| 2018 | 5 | MIC18B02 0119961 | Proyecto de inversión | 150000 | (TI: [silo_recurso2018_ramo23_modidad01_preg_prej135_tpo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:150000.0, modificado:150000.0) | Construcción De Cubierta En Clínica Del Issue De Zitácuaro | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de infraestructura social | Salud | n | Si | Identificar | H. AYUNTAMIENTO ZITÁCUARO, MICHOACÁN | SAL-563-2018-145 | N | 0 | 0 | 250 | [meta1: [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta1.0: [meta_modif cada:1.0] | 1 | ([geol: [wv_municipio:112, localidad:0, direccion:PERIOCA ZITÁCUARO, COA. FUENTES DE LA ESTACION, lon:100.357486, lat:19.43718] | 29-06-2018 | 01-12-2018 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | ([tst0: [silo_obraObr, numero_contrato:M2M/SOU OYJAD-FORTARIAN 2018/01/04/2018, contratista:VICTOR DANIEL LOPEZ CARDENAS, [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta:1.0, importe:150000.0, importe_modificado:150000.0]) | [meta1: [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta:1.0, avance:1.0] | 1279292/pr objeto_FND CISO, [1279292/pr objeto_FND CISO, [1279292/pr objeto_FND CISO, | Terminado | Validado | avances |
| 2018 | 5 | MIC18B02 0119927 | Proyecto de inversión | 900000 | (TI: [silo_recurso2018_ramo23_modidad01_preg_prej135_tpo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:900000.0, modificado:900000.0) | Construcción De Centro De Negocios Productivos De La Región En Zitácuaro | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de infraestructura social | Urbanización | n | Si | Identificar | H. AYUNTAMIENTO ZITÁCUARO, MICHOACÁN | URB-563-2018-144 | N | 0 | 0 | 1000 | [meta1: [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta1.0: [meta_modif cada:1.0] | 1 | ([geol: [wv_municipio:112, localidad:0, direccion:SAN ALAN ZITÁCUARO, LA PALMA DE CEDANO, lon:100.357486, lat:19.43718] | 29-06-2018 | 01-12-2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | ([tst0: [silo_obraObr, numero_contrato:M2M/SOU OYJAD-FORTARIAN 2018/01/04/2018, contratista:CONSTRUCTORA TORCOR S.A. DE C.V., [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta:1.0, importe:900000.0, importe_modificado:900000.0]) | [meta1: [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta:1.0, avance:1.0] | 1279255/pr objeto_FND CISO, [1279255/pr objeto_FND CISO, | Terminado | Validado | avances |
| 2018 | 5 | MIC18B02 0143818 | Proyecto de inversión | 29995938 | (TI: [silo_recurso2018_ramo23_modidad01_preg_prej135_tpo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:29995938.0, modificado:29995938.0) | CONSTRUCCIÓN DE CLOMVA Y ANDADOR EN LA PRESA EL BIQUE | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de inversión de infraestructura social | Otros Proyectos | n | Si | Identificar | ZITÁCUARO | ID-563-2018-215 | N | 0 | 0 | 2500 | [meta1: [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta1.0: [meta_modif cada:60049.0] | 1 | ([geol: [wv_municipio:112, localidad:1, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:100.39821626, lat:19.38467622] | 26-12-2018 | 31-03-2019 | 29995938 | 29995938 | 29995938 | 29995938 | 29995938 | ([tst0: [silo_obraObr, numero_contrato:M2M/SOU OYJAD-FORTARIAN/2018/2018/OA-1, contratista:CONSTRUCTORA MACT S.A. DE C.V., [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta:1.0, importe:29995938.0, importe_modificado:29995938.0]) | [meta1: [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta:1.0, avance:60049.0] | 1488339/pr objeto_FND CISO, [1488339/pr objeto_FND CISO, [1488339/pr objeto_FND CISO, | Terminado | Validado | avances |
| 2018 | 5 | MIC18B02 0114604 | Proyecto de inversión | 12500000 | (TI: [silo_recurso2018_ramo23_modidad01_preg_prej135_tpo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:12500000.0, modificado:12500000.0) | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Santos Degollado De La Cabecera Municipal | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de infraestructura social | Urbanización | n | Si | Identificar | H. AYUNTAMIENTO ZITÁCUARO, MICHOACÁN | URB-563-2018-215 | N | 0 | 0 | 5000 | [meta1: [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta1.0: [meta_modif cada:1.0] | 1 | ([geol: [wv_municipio:112, localidad:0, direccion:PERIOCA ZITÁCUARO, lon:100.357486, lat:19.43718] | 29-06-2018 | 01-12-2018 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | ([tst0: [silo_obraObr, numero_contrato:M2M/SOU OYJAD-FORTARIAN 2018/01/31/2018/C-1, contratista:MARAM ARQUITECTONICAS S.A DE C.V., [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta:1.0, importe:12500000.0, importe_modificado:12500000.0]) | [meta1: [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta:1.0, avance:1.0] | 1280076/pr objeto_FND CISO, [1280076/pr objeto_FND CISO, [1280076/pr objeto_FND CISO, | Terminado | Validado | avances |
| 2018 | 5 | MIC18B02 0114019 | Proyecto de inversión | 200000 | (TI: [silo_recurso2018_ramo23_modidad01_preg_prej135_tpo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:200000.0, modificado:200000.0) | Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico En La Población En La Tenencia De Nicolás Romero | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de inversión de infraestructura social | Urbanización | n | Si | Identificar | H. AYUNTAMIENTO ZITÁCUARO, MICHOACÁN | URB-563-2018-155 | N | 0 | 0 | 150 | [meta1: [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta1.0: [meta_modif cada:1.0] | 1 | ([geol: [wv_municipio:112, localidad:0, direccion:NEZCALZAS ROMERO, LA PAPAUCHA, lon:100.357486, lat:19.43718] | 29-06-2018 | 01-12-2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | ([tst0: [silo_obraObr, numero_contrato:M2M/SOU OYJAD-FORTARIAN 2018/01/16/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A. DE C.V., [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta:1.0, importe:200000.0, importe_modificado:200000.0]) | [meta1: [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta:1.0, avance:1.0] | 1279531/pr objeto_FND CISO, [1279531/pr objeto_FND CISO, [1279531/pr objeto_FND CISO, | Terminado | Validado | avances |
| 2018 | 5 | MIC18B02 0114004 | Proyecto de inversión | 500000 | (TI: [silo_recurso2018_ramo23_modidad01_preg_prej135_tpo_recursoFEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:500000.0, modificado:500000.0) | Construcción De Techumb En La Escuela Primaria Alejandro Vela En La Tenencia De Nicolás Romero En Zitácuaro | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de inversión de infraestructura social | Educación | n | Si | Identificar | H. AYUNTAMIENTO ZITÁCUARO, MICHOACÁN | ID-563-2018-150 | N | 0 | 0 | 300 | [meta1: [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta1.0: [meta_modif cada:1.0] | 1 | ([geol: [wv_municipio:112, localidad:0, direccion:NEZCALZAS ROMERO, lon:100.357486, lat:19.43718] | 29-06-2018 | 01-12-2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | ([tst0: [silo_obraObr, numero_contrato:M2M/SOU OYJAD-FORTARIAN/15/10/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A. DE C.V., [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta:1.0, importe:500000.0, importe_modificado:500000.0]) | [meta1: [unidad_me_glos:Metricos Cuadros], meta:1.0, avance:1.0] | 1279399/pr objeto_FND CISO, [1279399/pr objeto_FND CISO, [1279399/pr objeto_FND CISO, | Terminado | Validado | avances |

