

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
CCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL PROBADO	FUENTES FINANCIAMENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA Y PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2018	3	MIC18180201140347	Proyecto de inversión	700000	(FI) (solo_recurso_2018, ramo_23, modalidad_64, prog_gres_135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0) (FI) (solo_recurso_2018, ramo_23, modalidad_64, prog_gres_135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0)	Construcción De Techumbre En La Telesecundaria Francisco Javier Mina En La Palma De Cetano Con Clave 1680969	11223acuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	ED-563-2018-155	N	0	0	120	{meta: [unidad_medida:821, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [loc_municipio:112, localidad:0, direccion:SAN JUAN ZITACUARO, LA PALMA DE CETANO, lon:100.357486, lat:19.437181]}	29-06-2018	01-12-2018	700000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [avance:0.1, proyecto_inicio]}	{meta: [1279519]} INICIO	En Ejecución	Validad o avances	
2018	3	MIC18180201140159	Proyecto de inversión	200000	(FI) (solo_recurso_2018, ramo_23, modalidad_64, prog_gres_135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0)	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidraulico En La Pachuca, En La Tenencia De Nicolas Romero	11223acuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	URB-563-2018-156	N	0	0	150	{meta: [unidad_medida:821, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [loc_municipio:112, localidad:0, direccion:NICOLÁS ROMERO LA PACHUCA, lon:100.357486, lat:19.437181]}	29-06-2018	01-12-2018	200000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [avance:0.1, proyecto_inicio]}	{meta: [127951]} INICIO	En Ejecución	Validad o avances	
2018	3	MIC18180201140621	Proyecto de inversión	1684000	(FI) (solo_recurso_2018, ramo_23, modalidad_64, prog_gres_135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684000.0, modificado:1684000.0)	Carretera Con Carpetas Asfáltica, Curvas, Banquetas Que Inicio En Nicolás Romero Cereso, Segunda Manzana	11223acuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	URB-563-2018-232	N	0	0	900	{meta: [unidad_medida:821, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [loc_municipio:112, localidad:0, direccion:NICOLÁS ROMERO, 2A. MZA, (CHESOL), lon:100.357486, lat:19.437181]}	29-06-2018	01-12-2018	1684000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [avance:0.1, proyecto_inicio]}	{meta: [128066]} INICIO	En Ejecución	Validad o avances	
2018	3	MIC18180201140634	Proyecto de inversión	1250000	(FI) (solo_recurso_2018, ramo_23, modalidad_64, prog_gres_135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.25E7)	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Santos Degollado De La Cabecera Municipal	11223acuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	URB-563-2018-233	N	0	0	5000	{meta: [unidad_medida:821, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [loc_municipio:112, localidad:0, direccion:HEROICA ZITACUARO, lon:100.357486, lat:19.437181]}	29-06-2018	01-12-2018	1250000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [avance:0.1, proyecto_inicio]}	{meta: [128076]} INICIO	En Ejecución	Validad o avances	
2018	3	MIC18180201140650	Proyecto de inversión	300000	(FI) (solo_recurso_2018, ramo_23, modalidad_64, prog_gres_135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0)	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Esperanza Olivares De La Cabecera Municipal	11223acuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	ED-563-2018-234	N	0	0	300	{meta: [unidad_medida:821, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [loc_municipio:112, localidad:0, direccion:HEROICA ZITACUARO, COL. BENITO JUÁREZ, lon:100.357486, lat:19.437181]}	29-06-2018	01-12-2018	300000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [avance:0.1, proyecto_inicio]}	{meta: [128096]} INICIO	En Ejecución	Validad o avances	
2018	3	MIC18180201140661	Proyecto de inversión	2997000	(FI) (solo_recurso_2018, ramo_23, modalidad_64, prog_gres_135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.997E7, modificado:2.997E7)	Construcción De Anábar Pestonal, Cidones E Introducción De Servicios Básicos En Localidad La Mojones En Zitacuaro	11223acuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	URB-563-2018-236	N	0	0	1380	{meta: [unidad_medida:821, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [loc_municipio:112, localidad:0, direccion:SAN JUAN ZITACUARO, TRAMOS 1 DE LA MODONERA A EMILIANO Y 2 DE LA MODONERA AL TECNOSIGLO, lon:100.357486, lat:19.437181]}	29-06-2018	01-12-2018	2997000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [avance:0.1, proyecto_inicio]}	{meta: [1280109]} INICIO	En Ejecución	Validad o avances	