



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2018
CIERRE DE EJERCICIO



NO. DE OBRA	DEMARCACIÓN TERRITORIAL (TENENCIA, ENCARGATURA)	CLAVE DE LOCALIDAD	LOCALIDAD (INEGI)	UBICACIÓN	GRADO DE MARGINACIÓN	TIPO DE PROYECTO VÍO INCIDENCIA	RUBRO	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS				RECURSOS EJERCIDOS				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES			
										CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO				FEDERAL		
															ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF			ESTATAL				FEDERAL	FISM-DF	
A. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)																										
1. OBRA DE INCIDENCIA DIRECTA																										
1.1 AGUA POTABLE																										
AYS-501-2018-002	APUTZIO DE JUÁREZ	0081	LA Y GRIEGA	APUTZIO DE JUÁREZ, LA Y GRIEGA, 4A. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	40	\$ 229,941.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,941.58	\$ 229,941.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,941.58	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-004	CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO	0132	LA LOMA (TERCERA MANZANA DE SAN MIGUEL)	CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, LA CAPILLA, 3A. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	50	\$ 229,812.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,812.81	\$ 229,812.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,812.81	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-005	CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, LA PRESA, 3A. MZA.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	50	\$ 229,995.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,995.03	\$ 229,995.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,995.03	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-006	CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, LOS AILES, 4A. MZA.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1 -- 1	TANQUE -- LÍNEA	50	\$ 330,198.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330,198.29	\$ 330,198.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330,198.29	100.00%	100.00%	OBRA MODIFICADA EN MODIFICATORIO 4 Y 5
AYS-501-2018-007	COATEPEC DE MORELOS	0001	HEROICA ZITÁCUARO	COATEPEC DE MORELOS, COL. MELCHOR OCAMPO, 3A. MZA.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	741	METROS LINEALES	50	\$ 198,811.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198,811.94	\$ 198,811.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198,811.94	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-008	COATEPEC DE MORELOS	0001	HEROICA ZITÁCUARO	COATEPEC DE MORELOS, COL. PUERTO DEL AIRE, LA GARITA, 2A. MZA.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	60	\$ 229,812.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,812.81	\$ 229,812.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,812.81	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-172	CRESCENCIO MORALES	0014	CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO)	CRESCENCIO MORALES, 1A. MZA. EL RINCÓN, LA LAGUNA SECA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	60	\$ 229,974.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,974.06	\$ 229,974.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,974.06	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-173	CRESCENCIO MORALES	0178	LOMA DE APARCIO	CRESCENCIO MORALES, LOMAS DE APARCIO	ALTO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN	CONTRATO	1 - 2	TANQUE - KM	80	\$ 417,327.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 417,327.72	\$ 417,327.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 417,327.72	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-009	CURUNGUEO	0015	SAN FRANCISCO CURUNGUEO	CURUNGUEO, 1A. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	60	\$ 229,812.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,812.81	\$ 229,812.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,812.81	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-011	EL AGUACATE	0001	HEROICA ZITÁCUARO	EL AGUACATE, OJO DE AGUA	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	50	\$ 229,812.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,812.81	\$ 229,812.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,812.81	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-012	EL AGUACATE	0002	EL AGUACATE	EL AGUACATE, LOS GARCÍA	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	60	\$ 229,941.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,941.58	\$ 229,941.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,941.58	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-177	EMILIANO ZAPATA	0020	COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO)	COLONIA EMILIANO ZAPATA, 2A. MZA.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	80	\$ 229,941.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,941.58	\$ 229,941.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,941.58	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-014	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, CALLE GRAL. PUEBLITA SUR	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 2A. ETAPA	CONTRATO	1	OBRA	700	\$ 1,601,676.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,601,676.32	\$ 1,601,676.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,601,676.32	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-015	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, CALLE RAFAEL LANDÍVAR Y SANTOS DEGOLLADO, COL. HEROES FERROCARRILEROS	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	CONTRATO	250	METROS LINEALES	300	\$ 513,905.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 513,905.46	\$ 513,905.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 513,905.46	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-017	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	0076	LOS REYES (QUINTA MANZANA)	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, LOS REYES, 5A. MZA.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	556	METROS LINEALES	350	\$ 148,466.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148,466.95	\$ 148,466.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148,466.95	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-018	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	0089	EL SAUZ (TERCERA MANZANA)	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EL SAUZ	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	259	METROS LINEALES	50	\$ 67,882.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,882.79	\$ 67,882.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,882.79	100.00%	100.00%	



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2018
CIERRE DE EJERCICIO



NO. DE OBRA	DEMARCACIÓN TERRITORIAL (TENENCIA, ENCARGATURA)	CLAVE DE LOCALIDAD	LOCALIDAD (INEGI)	UBICACIÓN	GRADO DE MARGINACIÓN	TIPO DE PROYECTO Y/O INCIDENCIA	RUBRO	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS					RECURSOS EJERCIDOS					AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES	
										CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL				
															ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF			ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF				
																										ESTATAL
AYS-501-2018-020	MANZANILLOS	0033	MANZANILLOS (PRIMERA MANZANA)	MANZANILLOS, 2A. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	100	METROS LINEALES	300	\$ 68,857.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,857.60	\$ 68,857.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,857.60	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-021	NICOLÁS ROMERO	0168	LA JOYA DE MANZANILLO (SEGUNDA MANZANA)	NICOLÁS ROMERO, 1A. MZA LA BARRANCA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1000	METROS LINEALES	200	\$ 348,762.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 348,762.34	\$ 348,762.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 348,762.34	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-022	NICOLÁS ROMERO	0082	RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	NICOLÁS ROMERO, 3A. MZA.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	150	METROS LINEALES	200	\$ 39,672.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,672.00	\$ 39,672.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,672.00	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-179	NICOLÁS ROMERO	0120	EL CAMPAMENTO (SEXTA MANZANA DE NICOLÁS ROMERO)	NICOLÁS ROMERO, 6A. MZA. EL CAMPAMENTO	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	80	\$ 229,847.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,847.19	\$ 229,847.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,847.19	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-180	NICOLÁS ROMERO	0082	RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	NICOLÁS ROMERO, 2A. MZA. LA BARRANCA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	60	\$ 229,989.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,989.93	\$ 229,989.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,989.93	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-181	NICOLÁS ROMERO	0082	RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	NICOLÁS ROMERO, 4A. MZA.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	CONTRATO	1	TANQUE	75	\$ 229,941.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,941.58	\$ 229,941.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,941.58	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-026	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS	0181	LAS PILITAS	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, LAS PILITAS, 2A. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1	OBRA PRELIMINAR	45	\$ 58,629.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,629.20	\$ 58,629.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,629.20	100.00%	100.00%	OBRA MODIFICADA EN MODIFICATORIO 5
AYS-501-2018-027	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS	0011	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, 1A. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	250	METROS LINEALES	50	\$ 124,499.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124,499.94	\$ 124,499.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124,499.94	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-028	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL	0060	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, 2A. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 2"	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	300	METROS LINEALES	50	\$ 196,349.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 196,349.16	\$ 196,349.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 196,349.16	100.00%	100.00%	
SUBTOTAL AGUA POTABLE													\$ 6,873,863.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,873,863.48	\$ 6,873,863.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,873,863.48			

1.2 SANEAMIENTO																										
AYS-501-2018-029	APUTZIO DE JUÁREZ	0080	LINDA VISTA (EL BOSQUE)	APUTZIO DE JUÁREZ, LINDAVISTA 4A. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	150.00	METROS LINEALES	200	\$ 217,018.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217,018.82	\$ 217,018.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217,018.82	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-030	CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, 2A. MZA.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	300.00	METROS LINEALES	120	\$ 473,090.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 473,090.46	\$ 473,090.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 473,090.46	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-031	COATEPEC DE MORELOS	0006	CAMÉMBARO	COATEPEC DE MORELOS, CAMÉMBARO	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	400.00	METROS LINEALES	100	\$ 639,999.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 639,999.98	\$ 639,999.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 639,999.98	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-032	COATEPEC DE MORELOS	0059	LOS ZAPOTES (PUERTO LOS ZAPOTES)	COATEPEC DE MORELOS, 6A. MZA., LOS ZAPOTES.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	150.00	METROS LINEALES	120	\$ 180,545.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,545.82	\$ 180,545.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,545.82	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-033	COATEPEC DE MORELOS	0021	LA ENCARNACIÓN	COATEPEC DE MORELOS, CALLE PAÑOLANDAS, 5A. MZA.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 2A. ETAPA.	CONTRATO	200.00	METROS LINEALES	150	\$ 319,870.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 319,870.87	\$ 319,870.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 319,870.87	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-035	COATEPEC DE MORELOS	0001	HEROICA ZITÁCUARO	COATEPEC DE MORELOS, SAN CAYETANO	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	250.00	METROS LINEALES	30	\$ 638,248.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 638,248.43	\$ 638,248.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 638,248.43	100.00%	100.00%	OBRA MODIFICADA EN MODIFICATORIO 3
AYS-501-2018-036	COATEPEC DE MORELOS	0001	HEROICA ZITÁCUARO	COATEPEC DE MORELOS, LA GARITA, 2A. MZA.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	80.00	METROS LINEALES	50	\$ 127,944.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127,944.39	\$ 127,944.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127,944.39	100.00%	100.00%	



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2018

CIERRE DE EJERCICIO



NO. DE OBRA	DEMARCACIÓN TERRITORIAL (TENENCIA, ENCARGATURA)	CLAVE DE LOCALIDAD	LOCALIDAD (INEGI)	UBICACIÓN	GRADO DE MARGINACIÓN	TIPO DE PROYECTO VÍO INCIDENCIA	RUBRO	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS					RECURSOS EJERCIDOS					AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES	
										CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL				
															ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF			ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF				
AYS-501-2018-182	COATEPEC DE MORELOS	1	HEROICA ZITÁCUARO	COATEPEC DE MORELOS, LA GARITA, 2A. MZA. LA LECHERÍA	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	150.00	METROS LINEALES	130	\$ 449,114.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449,114.78	\$ 449,114.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449,114.78	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-248	COATEPEC DE MORELOS	0021	LA ENCARNACIÓN	COATEPEC DE MORELOS, LA ENCARNACIÓN	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA DE INDEPENDENCIA	CONTRATO	336.00	M	80	\$ 82,270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82,270.00	\$ 82,270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82,270.00	100.00%	100.00%	OBRA NUEVA CREADA EN MODIFICATORIO 3
AYS-501-2018-186	COATEPEC DE MORELOS	0021	LA ENCARNACIÓN	COATEPEC DE MORELOS, LA ENCARNACIÓN	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	181.50	METROS LINEALES	130	\$ 409,920.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 409,920.00	\$ 409,920.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 409,920.00	100.00%	100.00%	OBRA MODIFICADA EN EL MODIFICATORIO 3
AYS-501-2018-187	CRESCENCIO MORALES	0057	EL TIGRE (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES)	CRESCENCIO MORALES, EL TIGRE.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	CONTRATO	140.00	METROS LINEALES	85	\$ 260,861.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,861.74	\$ 260,861.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,861.74	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-040	CURUNGUEO	0015	SAN FRANCISCO CURUNGUEO	CURUNGUEO, EL RINCÓN, 1. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	200.00	METROS LINEALES	100	\$ 758,115.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 758,115.22	\$ 758,115.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 758,115.22	100.00%	100.00%	OBRA MODIFICADA EN EL MODIFICATORIO 3
AYS-501-2018-041	CURUNGUEO	0049	RINCON DE CURUNGUEO (SEGUNDA MANZANA DE CURUNGUEO)	CURUNGUEO, EL RINCÓN, 1. MZA.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	100.00	METROS LINEALES	80	\$ 159,940.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159,940.88	\$ 159,940.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159,940.88	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-042	CURUNGUEO	0029	LOMA LARGA	CURUNGUEO, EL SABINAL, 1A. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	300.00	METROS LINEALES	50	\$ 479,924.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 479,924.97	\$ 479,924.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 479,924.97	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-188	CURUNGUEO	0162	LA GIRONDA (HACIENDA LA GIRONDA)	CURUNGUEO, LA GIRONDA	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	100.00	METROS LINEALES	120	\$ 117,344.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,344.94	\$ 117,344.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,344.94	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-231	CURUNGUEO	0158	VALLE VERDE	CURUNGUEO, VALLE VERDE, LA ZIRANDA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	100.00	METROS LINEALES	80	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	100.00%	100.00%	OBRA MODIFICADA EN MODIFICATORIO 3
AYS-501-2018-043	EMILIANO ZAPATA	0020	COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO)	COLONIA EMILIANO ZAPATA, 2A. MZA. OJO DE AGUA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	1000.00	METROS LINEALES	300	\$ 1,599,733.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,599,733.28	\$ 1,599,733.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,599,733.28	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-044	EL AGUACATE	0082	RINCON DE NICOLAS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	EL AGUACATE, EN CONAFE	MEDIO	DIRECTA	ED	TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	93.75	METROS LINEALES	120	\$ 149,366.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149,366.60	\$ 149,366.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149,366.60	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-047	EL AGUACATE	82	RINCON DE NICOLAS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	EL AGUACATE, EL MOLINO	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	150.00	METROS LINEALES	50	\$ 154,778.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154,778.93	\$ 154,778.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154,778.93	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-049	EL AGUACATE	0001	HEROICA ZITÁCUARO	EL AGUACATE, LOS ENCINOS	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO	CONTRATO	200.00	METROS LINEALES	50	\$ 539,571.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 539,571.17	\$ 539,571.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 539,571.17	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-050	EL AGUACATE	0001	HEROICA ZITÁCUARO	EL AGUACATE, DEL PANTEÓN A "LOS SALINAS"	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	200.00	METROS LINEALES	50	\$ 319,962.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 319,962.95	\$ 319,962.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 319,962.95	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-051	EL AGUACATE	82	RINCON DE NICOLAS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	EL AGUACATE, LA VÍA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	100.00	METROS LINEALES	50	\$ 146,796.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146,796.08	\$ 146,796.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146,796.08	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-052	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, CALLE RAFAEL LANDÍVAR Y SANTOS DEGOLLADO, COL. HEROS FERROCARRILEROS.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	AMPUACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	150.00	METROS LINEALES	200	\$ 429,924.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 429,924.25	\$ 429,924.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 429,924.25	100.00%	100.00%	



2018 - 2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2018

CIERRE DE EJERCICIO



NO. DE OBRA	DEMARCACIÓN TERRITORIAL (TENENCIA, ENCARGATURA)	CLAVE DE LOCALIDAD	LOCALIDAD (INEGI)	UBICACIÓN	GRADO DE MARGINACIÓN	TIPO DE PROYECTO Y/O INCIDENCIA	RUBRO	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS					RECURSOS EJERCIDOS					AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES		
										CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL					
															ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF			ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF					
AYS-501-2018-053	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, CALLE HIDALGO ORIENTE, ENTRE AGUSTÍN ITURBIDE Y PROFDR. LORENZO CORRO	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR PLUVIAL	CONTRATO	550.35	METROS LINEALES	400	\$ 5,493,226.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,493,226.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,493,226.60	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-054	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, CALLE GRAL. PUEBUTA ENTRE HIDALGO Y REVOLUCIÓN	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL	CONTRATO	1000.00	METROS LINEALES	600	\$ 4,855,371.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,855,371.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,855,371.83	100.00%	100.00%	OBRA MODIFICADA EN EL MODIFICATORIO 4
AYS-501-2018-055	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, CALLE CDA. DE LOS GARCÍA, COL. INFONAVIT.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	343.75	METROS LINEALES	400	\$ 549,838.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 549,838.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 549,838.35	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-189	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ALIANZA PROGRESISTA SANTA FE. CALLES LA PIEDAD Y BARRANCA DEL MUERTO, 1A. ETAPA	CONTRATO	1.00	OBRA	300	\$ 997,179.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 997,179.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 997,179.29	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-190	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	ADECUACIÓN Y ENTUBAMIENTO DE LA BARRANCA DEL DIABLO, DEL 0+095 AL 0+130, 2A. ETAPA	CONTRATO	1.00	OBRA	500	\$ 1,998,278.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,998,278.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,998,278.64	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-191	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, COL. EL MORAL.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	160.00	M	150	\$ 191,351.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 191,351.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 191,351.37	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-192	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, COL. EDUCACIÓN.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS NORTE	CONTRATO	111.00	M	220	\$ 541,136.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 541,136.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 541,136.65	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-247	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, COL. MOCTEZUMA.	BAJO	DIRECTA	AYS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA BARRANCA DEL DIABLO Y CALLE MOCTEZUMA; 1A. ETAPA.	CONTRATO	1.00	OBRA	2000	\$ 4,783,655.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,783,655.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,783,655.00	100.00%	100.00%	OBRA NUEVA CREADA EN MODIFICATORIO 3
AYS-501-2018-056	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	0026	LAS MAJADAS (RANCHO DE GUADALUPE)	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, LAS MAJADAS.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	200.00	METROS LINEALES	100	\$ 318,824.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 318,824.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 318,824.23	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-057	NICOLÁS ROMERO	0082	RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	NICOLÁS ROMERO 4A. MZA., TRES CRUCES	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	120.00	METROS LINEALES	200	\$ 93,887.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,887.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,887.98	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-058	NICOLÁS ROMERO	0082	RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	NICOLÁS ROMERO 2A. MZA., LOS PINOS	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	180.00	METROS LINEALES	100	\$ 425,319.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 425,319.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 425,319.58	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-059	NICOLÁS ROMERO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	NICOLÁS ROMERO 1A. MZA., LOS AILES.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	50.00	METROS LINEALES	60	\$ 148,274.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148,274.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148,274.48	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-060	SAN FELIPE LOS ALZATI	0052	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA)	SAN FELIPE LOS ALZATI, 1A. MZA.	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	CONTRATO	100.00	METROS LINEALES	250	\$ 299,330.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 299,330.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 299,330.62	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-061	SAN FELIPE LOS ALZATI	0052	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA)	SAN FELIPE LOS ALZATI, 1A. MZA. FRENTE A LA CONCRETERA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	900.00	METROS LINEALES	500	\$ 1,939,868.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,939,868.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,939,868.46	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-062	SAN FELIPE LOS ALZATI	0052	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA)	SAN FELIPE LOS ALZATI, COL. EMILIANO ZAPATA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	312.50	METROS LINEALES	200	\$ 499,589.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 499,589.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 499,589.93	100.00%	100.00%	



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2018
CIERRE DE EJERCICIO



NO. DE OBRA	DEMARCACIÓN TERRITORIAL (TENENCIA, ENCARGATURA)	CLAVE DE LOCALIDAD	LOCALIDAD (INEGI)	UBICACIÓN	GRADO DE MARGINACIÓN	TIPO DE PROYECTO VÍO INCIDENCIA	RUBRO	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS					RECURSOS EJERCIDOS					AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES	
										CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL				
															ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF			ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF				
AYS-501-2018-063	SAN JUAN ZITÁCUARO	0136	LA MESA (LA MESA DE CEDANO)	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA LOMITA	MEDIO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	300.00	METROS LINEALES	60	\$ 479,898.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 479,898.53	\$ 479,898.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 479,898.53	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-064	SAN JUAN ZITÁCUARO	0136	LA MESA (LA MESA DE CEDANO)	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA LOMITA	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	300.00	METROS LINEALES	60	\$ 479,434.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 479,434.04	\$ 479,434.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 479,434.04	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-065	SAN JUAN ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA MESITA, 3A. MZA.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	200.00	METROS LINEALES	100	\$ 365,486.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 365,486.86	\$ 365,486.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 365,486.86	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-066	SAN JUAN ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA MESA DE CEDANO, LA PALMA DE CEDANO.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	800.00	METROS LINEALES	800	\$ 1,779,849.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,779,849.97	\$ 1,779,849.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,779,849.97	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-067	SAN JUAN ZITÁCUARO	0071	EL POLVORIN	SAN JUAN ZITÁCUARO, EL POLVORIN, SALIDA A TOLUCA DEL PARQUE INDUSTRIAL AL CONALEP	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL	CONTRATO	1000.00	METROS LINEALES	400	\$ 7,981,173.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,981,173.43	\$ 7,981,173.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,981,173.43	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-069	SAN JUAN ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, CALLE DIANA LAURA, COL. LUIS DONALDO COLOSIO.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	150.00	METROS LINEALES	200	\$ 239,373.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,373.82	\$ 239,373.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,373.82	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-070	SAN JUAN ZITÁCUARO	71	EL POLVORIN	SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	450.00	METROS LINEALES	250	\$ 719,976.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 719,976.12	\$ 719,976.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 719,976.12	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-071	SAN JUAN ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, CDA. DE LAGO DE CAATEMACO, PUEBLO NUEVO.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	310.00	METROS LINEALES	100	\$ 495,248.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 495,248.68	\$ 495,248.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 495,248.68	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-193	SAN JUAN ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, CALLE PRIVADA DE LAGO DE CAATEMACO	BAJO	DIRECTA	AYS	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	60	\$ 148,900.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148,900.01	\$ 148,900.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148,900.01	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-194	SAN JUAN ZITÁCUARO	0154	LA MOJONERA	SAN JUAN ZITÁCUARO, CALLE LAGO DE PATZCUARO.	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	AMPLIACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS SANITARIAS, ALCANTARILLAS Y RED DE AGUA POTABLE	CONTRATO	4.00	OBRA	300	\$ 236,986.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 236,986.32	\$ 236,986.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 236,986.32	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-195	SAN JUAN ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, CALLE EXVIAS	MUY BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	50.00	M	250	\$ 79,903.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,903.91	\$ 79,903.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,903.91	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-253	SAN JUAN ZITÁCUARO	0221	FRACCIONAMIENTO O PRIMERO DE MAYO	FRACCIONAMIENTO PRIMERO DE MAYO, FRENTE A LAS ESCUELAS	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PLUVIALES	CONTRATO	2.00	PIEZA	120	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	100.00%	100.00%	OBRA NUEVA MODIFICATORIO S
AYS-501-2018-072	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS	0011	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, 1A. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	110	\$ 86,420.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,420.04	\$ 86,420.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,420.04	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-073	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS	0011	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, 1A. MZA. UBICADO EN EL KINDER	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	200	\$ 119,713.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119,713.41	\$ 119,713.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119,713.41	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-074	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL	60	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, AGUA NUEVA	BAJO	DIRECTA	AYS	TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	400.00	METROS LINEALES	72	\$ 639,250.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 639,250.07	\$ 639,250.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 639,250.07	100.00%	100.00%	
AYS-501-2018-075	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL	0060	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, LA ESTACIÓN	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	400.00	METROS LINEALES	250	\$ 639,479.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 639,479.32	\$ 639,479.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 639,479.32	100.00%	100.00%	



2018 - 2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2018



CIERRE DE EJERCICIO

NO. DE OBRA	DEMARCACIÓN TERRITORIAL (TENENCIA, ENGARGATURA)	CLAVE DE LOCALIDAD	LOCALIDAD (INEGI)	UBICACIÓN	GRADO DE MARGINACIÓN	TIPO DE PROYECTO Y/O INCIDENCIA	RUBRO	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS					RECURSOS EJERCIDOS					AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES		
										CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL					
															ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF			ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF					
AYS-501-2018-249	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL	0060	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, 1A. MZA.	BAJO	DIRECTA	AYS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO	ADMINISTRACIÓN IDRECTA	52.00	M	150	\$ 99,914.31	\$ -	\$ -	\$ 99,914.31	\$ 99,914.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99,914.31	\$ -	\$ -	\$ 99,914.31	100.00%	100.00%	OBRA NUEVA CREADA EN MODIFICATORIO 3
AYS-501-2018-077	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL	0060	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, ATRÁS DEL PANTEÓN	BAJO	DIRECTA	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	300.00	METROS LINEALES	150	\$ 479,843.23	\$ -	\$ -	\$ 479,843.23	\$ 479,843.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 479,843.23	\$ -	\$ -	\$ 479,843.23	100.00%	100.00%	
SUBTOTAL SANEAMIENTO													\$ 47,460,329.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,460,329.64	\$ 47,460,329.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,460,329.64					



2018 - 2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2018

CIERRE DE EJERCICIO



NO. DE OBRA	DEMARCACIÓN TERRITORIAL (TENENCIA, ENCARGATURA)	CLAVE DE LOCALIDAD	LOCALIDAD (INEGI)	UBICACIÓN	GRADO DE MARGINACIÓN	TIPO DE PROYECTO Y/O INCIDENCIA	RUBRO	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS					RECURSOS EJERCIDOS					AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES	
										CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL				
															ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF			ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF				
1.3 VIVIENDA																										
1.3.1. MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA																										
VIV-501-2018-198	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	MUNICIPIO DE ZITÁCUARO	MUY BAJO	DIRECTA	VIV	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA PARA JEFAS DE FAMILIA. (PIES DE CASA) SEGUNDA ETAPA	CONTRATO	1.00	PROGRAMA	1000	\$ 2,099,895.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,099,895.83	\$ 2,099,895.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,099,895.83	100.00%	100.00%	
SUBTOTAL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA													\$ 2,099,895.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,099,895.83	\$ 2,099,895.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,099,895.83				
1.3.2. ELECTRIFICACIÓN																										
VIV-501-2018-197	COATEPEC DE MORELOS	0001	HEROICA ZITÁCUARO	COATEPEC DE MORELOS, COL. LA CUESTA	MUY BAJO	DIRECTA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CONTRATO	600.00	METROS LINEALES	200	\$ 834,995.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 834,995.40	\$ 834,995.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 834,995.40	100.00%	100.00%	
VIV-501-2018-199	CURUNGUEO	0128	EL GRANIENO	CURUNGUEO, 4A. MZA. EL GRANIENO	BAJO	DIRECTA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CONTRATO	1.00	INSTALACIÓN	660	\$ 380,012.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380,012.14	\$ 380,012.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380,012.14	100.00%	100.00%	
VIV-501-2018-199	CURUNGUEO	0162	LA GIRONDA (HACIENDA LA GIRONDA)	CURUNGUEO, LA GIRONDA, ANTES DEL PUENTE DE FIERRO	BAJO	DIRECTA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CONTRATO	310.00	METROS LINEALES	200	\$ 427,307.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 427,307.98	\$ 427,307.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 427,307.98	100.00%	100.00%	
VIV-501-2018-200	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	0013	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA)	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, LA COYOTA	BAJO	DIRECTA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CONTRATO	720.00	METROS LINEALES	300	\$ 855,019.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 855,019.13	\$ 855,019.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 855,019.13	100.00%	100.00%	
VIV-501-2018-201	CRESCENCIO MORALES	0005	LA BARRANCA (QUINTA MANZANA CRESCENCIO MORALES)	CRESCENCIO MORALES, 5A. MZA. LA BARRANCA	MEDIO	DIRECTA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CONTRATO	2000.00	METROS LINEALES	180	\$ 1,267,346.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,267,346.21	\$ 1,267,346.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,267,346.21	100.00%	100.00%	
VIV-501-2018-202	CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO	177	LECHUGUILLAS	CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, EJIDO DE SAN MIGUEL, LECHUGUILLAS	MEDIO	DIRECTA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 1A. ETAPA	CONTRATO	1500.00	METROS LINEALES	250	\$ 1,047,105.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,047,105.06	\$ 1,047,105.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,047,105.06	100.00%	100.00%	
VIV-501-2018-203	DONACIANO OJEDA	0142	PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE DONACIANO OJEDA)	DONACIANO OJEDA, 3A. MZA.	MEDIO	DIRECTA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN	CONTRATO	2.00	POSTES	30	\$ 65,449.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,449.71	\$ 65,449.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,449.71	100.00%	100.00%	
VIV-501-2018-204	EL AGUACATE	0082	RINCON DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	EL AGUACATE, MANANTIAL - LA BARRANCA	MEDIO	DIRECTA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN	CONTRATO	250.00	METROS LINEALES	110	\$ 859,812.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 859,812.03	\$ 859,812.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 859,812.03	100.00%	100.00%	
VIV-501-2018-205	EL AGUACATE	0082	RINCON DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	EL AGUACATE, LA VÍA AL POZO NUEVO	MEDIO	DIRECTA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	CONTRATO	200.00	METROS LINEALES	250	\$ 522,257.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 522,257.86	\$ 522,257.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 522,257.86	100.00%	100.00%	
VIV-501-2018-206	FRANCISCO SERRATO	0023	FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO)	FRANCISCO SERRATO, 3A. MZA.	MEDIO	DIRECTA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	CONTRATO	250.00	METROS LINEALES	250	\$ 235,477.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 235,477.13	\$ 235,477.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 235,477.13	100.00%	100.00%	
VIV-501-2018-207	NICOLÁS ROMERO	0082	RINCON DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	NICOLÁS ROMERO 3A. MZA LOS CEDROS.	MEDIO	DIRECTA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	CONTRATO	850.00	METROS LINEALES	350	\$ 1,212,678.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,212,678.43	\$ 1,212,678.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,212,678.43	100.00%	100.00%	
VIV-501-2018-208	NICOLÁS ROMERO	0082	RINCON DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	NICOLÁS ROMERO.	MEDIO	DIRECTA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	CONTRATO	1750.00	METROS LINEALES	350	\$ 1,424,388.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,424,388.29	\$ 1,424,388.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,424,388.29	100.00%	100.00%	



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2018
CIERRE DE EJERCICIO



NO. DE OBRA	DEMARCACIÓN TERRITORIAL (TENENCIA, ENCARGATURA)	CLAVE DE LOCALIDAD	LOCALIDAD (INEGI)	UBICACIÓN	GRADO DE MARGINACIÓN	TIPO DE PROYECTO VÍO INCIDENCIA	RUBRO	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS					RECURSOS EJERCIDOS					AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES				
										CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL							
															ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF			ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF							
VIV-501-2018-209	NICOLÁS ROMERO	0082	RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	NICOLÁS ROMERO, 4A. MZA.	MEDIO	DIRECTA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	CONTRATO	1750.00	METROS LINEALES	350	\$ 727,602.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 727,602.63	\$ 727,602.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 727,602.63	100.00%	100.00%				
VIV-501-2018-210	OCURIO	0039	OCURIO	OCURIO, LA ESTACIÓN	BAJO	DIRECTA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	CONTRATO	300.00	METROS LINEALES	100	\$ 701,693.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 701,693.57	\$ 701,693.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 701,693.57	100.00%	100.00%				
VIV-501-2018-211	SAN JUAN ZITÁCUARO	1	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA MESA DE CEDANO	MUY BAJO	DIRECTA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	CONTRATO	830.00	METROS LINEALES	100	\$ 1,300,575.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300,575.34	\$ 1,300,575.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300,575.34	100.00%	100.00%				
VIV-501-2018-212	SAN JUAN ZITÁCUARO	0136	LA MESA (LA MESA DE CEDANO)	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA MESA DE CEDANO	MEDIO	DIRECTA	VIV	TERMINACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	CONTRATO	615.00	METROS LINEALES	300	\$ 607,593.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 607,593.59	\$ 607,593.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 607,593.59	100.00%	100.00%				
SUBTOTAL ELECTRIFICACIÓN													\$ 12,469,314.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,469,314.50	\$ 12,469,314.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,469,314.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,469,314.50			

1.4 INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA SALUD																													
SAL-501-2018-080	APUJIZO DE JUÁREZ	0080	LINDA VISTA (EL BOSQUE)	APUJIZO DE JUÁREZ, 4A. MZA. LINDAVISTA	BAJO	DIRECTA	SAL	MEJORAMIENTO DE CLÍNICA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	400	\$ 60,918.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,918.74	\$ 60,918.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,918.74	100.00%	100.00%				
SAL-501-2018-081	CURUNGUEO	0015	SAN FRANCISCO CURUNGUEO	CURUNGUEO 1A. MZA.	BAJO	DIRECTA	SAL	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	200	\$ 168,875.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168,875.79	\$ 168,875.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168,875.79	100.00%	100.00%				
SAL-501-2018-213	CRESCENCIO MORALES	0031	MACHO DE AGUA (QUINTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES)	CRESCENCIO MORALES, MACHO DE AGUA	BAJO	DIRECTA	SAL	AMPLIACIÓN DE CLÍNICA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30.00	METRO CUADRADO	200	\$ 179,995.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 179,995.99	\$ 179,995.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 179,995.99	100.00%	100.00%				
SAL-501-2018-214	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, COL. MELCHOR OCAMPO	MUY BAJO	DIRECTA	SAL	MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO EN EL CENTRO DE SALUD	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	17.85	METRO CUADRADO	200	\$ 59,480.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,480.15	\$ 59,480.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,480.15	100.00%	100.00%				
SAL-501-2018-083	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL	0060	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, 1A. MZA.	BAJO	DIRECTA	SAL	MEJORAMIENTO DE CLÍNICA RURAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	OBRA	220	\$ 87,905.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,905.63	\$ 87,905.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,905.63	100.00%	100.00%				
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA SALUD													\$ 557,176.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 557,176.30	\$ 557,176.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 557,176.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 557,176.30			

1.5 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																													
ED-501-2018-084	FRANCISCO SERRATO	0056	LA SOLEDAD (CUARTA MANZANA DE FRANCISCO SERRATO)	FRANCISCO SERRATO, LA SOLEDAD	MEDIO	DIRECTA	ED	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. RURAL FED. "REVOLUCIÓN"	CONTRATO	1.00	COMEDOR	200	\$ 749,535.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,535.19	\$ 749,535.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,535.19	100.00%	100.00%				
ED-501-2018-085	NICOLÁS ROMERO	0120	EL CAMPAMENTO (SEXTA MANZANA DE NICOLÁS ROMERO)	NICOLÁS ROMERO 6A. MZA.	MEDIO	DIRECTA	ED	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR	CONTRATO	1.00	COMEDOR	300	\$ 749,433.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,433.57	\$ 749,433.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,433.57	100.00%	100.00%				
ED-501-2018-086	CRESCENCIO MORALES	0070	BOCA DE LA CAÑADA (CUARTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES)	CRESCENCIO MORALES, LA CAÑADA	MEDIO	DIRECTA	ED	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR	CONTRATO	1.00	COMEDOR	300	\$ 749,212.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,212.15	\$ 749,212.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,212.15	100.00%	100.00%				
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA (O. DIR.)													\$ 2,248,180.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,248,180.91	\$ 2,248,180.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,248,180.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,248,180.91			
TOTAL OBRA DIRECTA													\$ 71,708,760.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,708,760.66	\$ 71,708,760.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,708,760.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,708,760.66			



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2018

CIERRE DE EJERCICIO



NO. DE OBRA	DEMARCACIÓN TERRITORIAL (TENENCIA, ENCARGATURA)	CLAVE DE LOCALIDAD	LOCALIDAD (NEGI)	UBICACIÓN	GRADO DE MARGINACIÓN	TIPO DE PROYECTO VÍO INCIDENCIA	RUBRO	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS					RECURSOS EJERCIDOS					AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES	
										CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL				
															ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF			ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF				
2. OBRA COMPLEMENTARIA																										
2.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																										
ED-501-2018-087	APUTZIO DE JUÁREZ	131	LOMAS DE APUTZIO (LAS LOMAS)	APUTZIO DE JUÁREZ, 4A. MZA. LA Y GRIEGA	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	40.00	METROS LINEALES	300	\$ 65,642.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,642.75	\$ 65,642.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,642.75	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-088	APUTZIO DE JUÁREZ	0131	LAS LOMAS DE APUTZIO (LAS LOMAS)	APUTZIO DE JUÁREZ, 4A. MZA., LAS LOMAS	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	150.00	METROS LINEALES	200	\$ 223,257.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 223,257.72	\$ 223,257.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 223,257.72	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-089	APUTZIO DE JUÁREZ	0003	APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA)	APUTZIO DE JUÁREZ	BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR "ALFREDO MAILLEFERT"	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2.00	AULA	60	\$ 287,725.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 287,725.72	\$ 287,725.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 287,725.72	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-090	CRESCENCIO MORALES	0031	MACHO DE AGUA (QUINTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES)	CRESCENCIO MORALES, MACHO DE AGUA	BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA "20 DE NOVIEMBRE"	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	325.00	METROS LINEALES	160	\$ 432,410.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 432,410.07	\$ 432,410.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 432,410.07	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-091	CRESCENCIO MORALES	0005	LA BARRANCA (QUINTA MANZANA CRESCENCIO MORALES)	CRESCENCIO MORALES, LA BARRANCA SA. MZA.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. TELESEC. 16ETV0447	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	135.00	METROS LINEALES	300	\$ 208,069.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 208,069.74	\$ 208,069.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 208,069.74	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-092	CRESCENCIO MORALES	0157	EL TIGRITO (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES)	CRESCENCIO MORALES, EL TIGRITO, 2A. MZA.	ALTO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA 1A. ETAPA.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	50.00	METROS LINEALES	100	\$ 84,086.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,086.79	\$ 84,086.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,086.79	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-093	CRESCENCIO MORALES	0028	EL LINDERO (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES)	CRESCENCIO MORALES, EL LINDERO, 2A. MZA.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	176.47	METROS LINEALES	150	\$ 295,296.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 295,296.15	\$ 295,296.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 295,296.15	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-094	CRESCENCIO MORALES	0005	LA BARRANCA (QUINTA MANZANA CRESCENCIO MORALES)	CRESCENCIO MORALES, LA BARRANCA SA. MZA	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	ANEXO	200	\$ 238,682.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238,682.06	\$ 238,682.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238,682.06	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-095	CURLINGUEO	0015	SAN FRANCISCO CURLINGUEO	CURLINGUEO, 1A. MZA.	BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN ESC. PRIM. "MORELOS"	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2.00	AULAS	60	\$ 396,263.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 396,263.99	\$ 396,263.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 396,263.99	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-096	DONACIANO OJEDA	0019	DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO)	DONACIANO OJEDA, 1A. MZA.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESC. PRIMARIA "NIÑOS ARTILLEROS"	CONTRATO	1.00	AULA	60	\$ 369,099.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 369,099.97	\$ 369,099.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 369,099.97	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-097	DONACIANO OJEDA	0019	DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO)	DONACIANO OJEDA, 2A. MZA.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	REMEDIACIÓN DE SANITARIOS ESC. PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS".	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	MODULO DE SANITARIOS	120	\$ 144,895.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,895.28	\$ 144,895.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,895.28	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-215	DONACIANO OJEDA	0019	DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO)	DONACIANO OJEDA, 1A. MZA.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	MEJORAMIENTO DE AULAS EN TELEBACHILLERATO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	130.51	METROS CUADRADOS	120	\$ 161,470.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161,470.96	\$ 161,470.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161,470.96	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-098	EL AGUACATE	0001	HEROICA ZITÁCUARO	EL AGUACATE	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN J/N "JOSÉ SITO VERDUZCO". 2A. ETAPA.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	176.47	METROS LINEALES	120	\$ 296,958.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 296,958.54	\$ 296,958.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 296,958.54	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-099	FRANCISCO SERRATO	0023	FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO)	FRANCISCO SERRATO, 1A. MZA.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN ESCUELA PRIM. "JOSÉ MA. MORELOS"	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	CISTERNA	120	\$ 49,351.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,351.70	\$ 49,351.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,351.70	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-216	FRANCISCO SERRATO	0056	LA SOLEDAD (CUARTA MANZANA DE FRANCISCO SERRATO)	FRANCISCO SERRATO, LA SOLEDAD.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESC. PRIM. RURAL FED. "REVOLUCIÓN"	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2.00	AULAS	70	\$ 134,065.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134,065.57	\$ 134,065.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134,065.57	100.00%	100.00%	



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2018
CIERRE DE EJERCICIO



NO. DE OBRA	DEMARCACIÓN TERRITORIAL (TENENCIA, ENCARGATURA)	CLAVE DE LOCALIDAD	LOCALIDAD (INEGI)	UBICACIÓN	GRADO DE MARGINACIÓN	TIPO DE PROYECTO Y/O INCIDENCIA	RUBRO	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS					RECURSOS EJERCIDOS					AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES	
										CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL				
															ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF			ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF				
ED-501-2018-100	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, AV. REVOLUCIÓN SUR NO. 352	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	REMEDIACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESC. SEC. TEC. NO. 49	CONTRATO	1.00	MÓDULO DE SANITARIO	400	\$ 389,607.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 389,607.89	\$ 389,607.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 389,607.89	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-101	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN J. DE N. DE NIÑOS "SAMUEL RAMOS"	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	MURO	250	\$ 249,681.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 249,681.60	\$ 249,681.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 249,681.60	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-218	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	0089	EL SAUZ (TERCERA MANZANA)	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EL SAUZ	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	SANITARIOS	120	\$ 77,791.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,791.75	\$ 77,791.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,791.75	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-142	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	0013	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA)	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, COYOTA	BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA J. MARIA MORELOS, EN LA COYOTA EN ZITÁCUARO	CONTRATO	48.00	METROS CUADRADOS	60	\$ 220,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,000.00	100.00%	100.00%	OBRA CON APORTACIÓN DEL FFF(1); OBRA MODIFICADA EN EL MODIFICATORIO 3
ED-501-2018-219	NICOLÁS ROMERO	0120	EL CAMPAMENTO (SEXTA MANZANA DE NICOLÁS ROMERO)	NICOLÁS ROMERO, EL CAMPAMENTO, 6A. MZA.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA	CONTRATO	1.00	AULA	60	\$ 369,692.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 369,692.39	\$ 369,692.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 369,692.39	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-220	NICOLÁS ROMERO	0082	RINCON DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	NICOLÁS ROMERO, 1A. MZA.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	TERMINACIÓN DE AULAS EN TELEBACHILLERATO, NICOLÁS ROMERO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2.00	AULA	120	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	100.00%	100.00%	OBRA MODIFICADA EN EL MODIFICATORIO 3
ED-501-2018-104	SAN JUAN ZITÁCUARO	0024	LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA)	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA FUNDICIÓN, SA. MZA.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16448	CONTRATO	1.00	TECHUMBRE	200	\$ 899,788.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 899,788.87	\$ 899,788.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 899,788.87	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-105	SAN JUAN ZITÁCUARO	0136	LA MESA (LA MESA DE CEDANO)	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA MESA DE CEDANO	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CLAUHTEMOC"	CONTRATO	1.00	AULA	35	\$ 369,566.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 369,566.17	\$ 369,566.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 369,566.17	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-106	SAN JUAN ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA PALMA DE CEDANO	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	80.00	METROS LINEALES	260	\$ 133,562.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133,562.74	\$ 133,562.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133,562.74	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-107	SAN JUAN ZITÁCUARO	0221	FRACCIONAMIENTO O PRIMERO DE MAYO	SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. 1º DE MAYO	BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC. PRIM. "1º DE MAYO"	CONTRATO	1.00	AULA	35	\$ 369,559.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 369,559.04	\$ 369,559.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 369,559.04	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-108	SAN JUAN ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, PUEBLO NUEVO	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "REMIGIO DE YARZA"	CONTRATO	1.00	AULA	35	\$ 369,725.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 369,725.07	\$ 369,725.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 369,725.07	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-141	SAN FELIPE LOS ALZATI	0052	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA)	SAN FELIPE LOS ALZATI	MEDIO	NO APLICA	ED	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PABLO PICASSO DE LA COLONIA NUEVA DE SAN FELIPE EN ZITÁCUARO	CONTRATO	36.00	METROS CUADRADOS	60	\$ 220,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,000.00	100.00%	100.00%	OBRA CON APORTACIÓN DEL FFF(1); OBRA MODIFICADA EN EL MODIFICATORIO 3
ED-501-2018-109	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS	0085	ARMADILLOS (TERCERA MANZANA DE TIMBINEO)	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, ARMADILLOS	BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE ÁREA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MA MORELOS Y PAVÓN"	CONTRATO	1.00	TECHUMBRE	300	\$ 899,624.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 899,624.21	\$ 899,624.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 899,624.21	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-110	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS	0181	LAS PILITAS	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, LA PILAS.	BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2.00	AULAS	60	\$ 347,823.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 347,823.76	\$ 347,823.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 347,823.76	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-111	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS	0011	TIMBINEO LOS CONTRERAS	TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, 1A. MZA.	BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO	CONTRATO	1.00	AULA	70	\$ 369,566.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 369,566.17	\$ 369,566.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 369,566.17	100.00%	100.00%	
ED-501-2018-113	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL	0044	PUEÑTECILLAS (TERCERA MANZANA DE ZIRÁHUATO)	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, PUEÑTECILLAS	BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. "LEONA VICARIO"	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	SANITARIOS	120	\$ 211,593.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 211,593.28	\$ 211,593.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 211,593.28	100.00%	100.00%	



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2018
CIERRE DE EJERCICIO



NO. DE OBRA	DEMARCACIÓN TERRITORIAL (TENENCIA, ENCARGATURA)	CLAVE DE LOCALIDAD	LOCALIDAD (INEGI)	UBICACIÓN	GRADO DE MARGINACIÓN	TIPO DE PROYECTO Y/O INCIDENCIA	RUBRO	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS				RECURSOS EJERCIDOS				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES				
										CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO				FEDERAL			
															ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF			ESTATAL				FEDERAL	FISM-DF		
ED-501-2018-114	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL	0155	LA PRESA (SEGUNDA MANZANA BARRIO DE SANTA CRUZ)	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, LA PRESA, 2A. MZA.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	40.00	METROS LINEALES	100	\$ 67,814.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,814.25	\$ 67,814.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,814.25	100.00%	100.00%		
ED-501-2018-115	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL	0160	LAS PILAS.	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, LAS PILAS, 1A. MZA.	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	50.00	METROS LINEALES	100	\$ 84,227.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,227.34	\$ 84,227.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,227.34	100.00%	100.00%		
ED-501-2018-116	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL	0090	LOS POLVILLOS (EL CRUCERO)	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, LOS POLVILLOS	BAJO	COMPLEMENTARIA	ED	REHABILITACIÓN DE AULAS EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 28	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1969.00	METROS CUADRADOS	250	\$ 551,333.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 551,333.81	\$ 551,333.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 551,333.81	100.00%	100.00%		
ED-501-2018-117	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL	0180	OJO DE AGUA (TERCERA MANZANA DE ZIRÁHUATO)	ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, OJO DE AGUA	MEDIO	COMPLEMENTARIA	ED	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	50.00	METROS LINEALES	100	\$ 84,999.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,999.41	\$ 84,999.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,999.41	100.00%	100.00%		
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													\$ 9,973,234.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,973,234.76	\$ 9,973,234.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,973,234.76			

2.2. URBANIZACIÓN (ALUMBRADO PÚBLICO)

URB-501-2018-221	SAN JUAN ZITÁCUARO	0154	LA MOJONERA	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA MOJONERA	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	URB	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LAGO DE PATZCUARO	CONTRATO	18.00	METROS LINEALES	250	\$ 110,103.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,103.40	\$ 110,103.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,103.40	100.00%	100.00%		
SUBTOTAL URBANIZACIÓN (ALUMBRADO PÚBLICO)													\$ 110,103.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,103.40	\$ 110,103.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,103.40			

2.3. URBANIZACIÓN (CALLES Y CAMINOS RURALES)

URB-501-2018-118	HEROICA ZITÁCUARO	182	PUERTO DEL AIRE	MUNICIPIO DE ZITÁCUARO	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	URB	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES (BACHEO)	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1600.00	METROS CUADRADOS	250	\$ 297,795.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 297,795.50	\$ 297,795.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 297,795.50	100.00%	100.00%	
URB-501-2018-119	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (REVESTIMIENTO)	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2700.00	METROS CUADRADOS	250	\$ 499,497.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 499,497.60	\$ 499,497.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 499,497.60	100.00%	100.00%	
URB-501-2018-120	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	URB	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALÉTICA DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD	CONTRATO	6600.00	METROS CUADRADOS	250	\$ 799,830.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 799,830.65	\$ 799,830.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 799,830.65	100.00%	100.00%	
URB-501-2018-121	HEROICA ZITÁCUARO	82	RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	MUNICIPIO DE ZITÁCUARO	MEDIO	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	6100.00	METROS CUADRADOS	250	\$ 736,345.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 736,345.59	\$ 736,345.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 736,345.59	100.00%	100.00%	
URB-501-2018-222	CRESCENCIO MORALES	0070	BOCA DE LA CAÑADA (QUARTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES)	CRESCENCIO MORALES, BOCA DE LA CAÑADA	MEDIO	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	66.88	METROS CUADRADOS	300	\$ 649,441.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 649,441.17	\$ 649,441.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 649,441.17	100.00%	100.00%	
URB-501-2018-223	CURUNGUEO	0007	CARPINTEROS	CURUNGUEO, CAMINO A PUENTEZUELAS	BAJO	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	150.00	METROS CÚBICOS	200	\$ 222,971.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 222,971.58	\$ 222,971.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 222,971.58	100.00%	100.00%	
URB-501-2018-224	CURUNGUEO	0015	SAN FRANCISCO CURUNGUEO	CURUNGUEO, CAMINO A JUZGADO VIEJO	BAJO	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	80.00	METROS CÚBICOS	180	\$ 198,643.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198,643.31	\$ 198,643.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198,643.31	100.00%	100.00%	
URB-501-2018-122	NICOLÁS ROMERO	0082	RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	NICOLÁS ROMERO 1A. MZA., FRACCIONAMIENTO YURINGARI	MEDIO	COMPLEMENTARIA	URB	TERMINACIÓN DE CALLE CANOA, FRACC. YURINGARI, ENTRE CALLES ELUCAZY CAMINO A LA CONOA	CONTRATO	1617.62	METROS CUADRADOS	443	\$ 2,099,400.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,099,400.76	\$ 2,099,400.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,099,400.76	100.00%	100.00%	



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2018
CIERRE DE EJERCICIO



NO. DE OBRA	DEMARCACIÓN TERRITORIAL (TENENCIA, ENCARGATURA)	CLAVE DE LOCALIDAD	LOCALIDAD (INEGI)	UBICACIÓN	GRADO DE MARGINACIÓN	TIPO DE PROYECTO Y/O INCIDENCIA	RUBRO	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS				RECURSOS EJERCIDOS				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES		
										CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO				FEDERAL	
															ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF			ESTATAL				FEDERAL	FISM-DF
URB-501-2018-123	NICOLÁS ROMERO	1	HEROICA ZITÁCUARO	NICOLÁS ROMERO 1A. MZA., FRACCIONAMIENTO YURINGARI	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	URB	TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL EL UCAZ FRACCIONAMIENTO YURINGARI, ENTRE CALLE TRES Y CALLE CUATRO	CONTRATO	525.62	METROS CUADRADOS	81	\$ 419,713.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 419,713.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 419,713.59	100.00%	100.00%	
URB-501-2018-124	NICOLÁS ROMERO	1	HEROICA ZITÁCUARO	NICOLÁS ROMERO 1A. MZA., FRACCIONAMIENTO YURINGARI.	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	URB	TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL DOS FRACC. YURINGARI, ENTRE CALLE UNO Y EL UCAZ	CONTRATO	360.00	METROS CUADRADOS	81	\$ 450,479.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450,479.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450,479.71	100.00%	100.00%	
URB-501-2018-125	SAN JUAN ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	URB	TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL PROLONGACIÓN CERRO LA PLUMA, ENTRE CALLES LA ESMERALDA Y CERRO LOS PICACHOS	CONTRATO	549.70	METROS CUADRADOS	226	\$ 464,849.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464,849.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464,849.60	100.00%	100.00%	
URB-501-2018-126	SAN JUAN ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	URB	TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL LAGUNA DE SAN JORGE ENTRE CALLES LAGO DE CATEMACO Y LAGUNA DE LA LUNA	CONTRATO	1108.15	METROS CUADRADOS	90	\$ 1,431,619.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,431,619.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,431,619.37	100.00%	100.00%	
URB-501-2018-127	SAN JUAN ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	URB	TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL LAGUNA DE SAN JORGE ENTRE CALLES LAGO DE PÁTZCUARO Y LAGUNA DE CATEMACO	CONTRATO	1724.85	METROS CUADRADOS	99	\$ 1,599,734.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,599,734.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,599,734.25	100.00%	100.00%	
URB-501-2018-128	SAN JUAN ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	URB	TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL PRESA DE INFIERNILLO ENTRE CALLES PRESA VALSQUILLO Y LIBRAMIENTO FRANCISCO J. MUJICA	CONTRATO	847.08	METROS CUADRADOS	72	\$ 892,861.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 892,861.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 892,861.63	100.00%	100.00%	
URB-501-2018-129	SAN JUAN ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	URB	TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL PROLONGACIÓN CERRO DE LAS PAPAS, COL. PUEBLO NUEVO ENTRE CALLES LA COYOTA, SIERRA DE CHINCUA Y SIN NOMBRE	CONTRATO	2184.69	METROS CUADRADOS	113	\$ 1,999,959.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,999,959.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,999,959.31	100.00%	100.00%	
URB-501-2018-130	SAN JUAN ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	URB	TERMINACIÓN DE CALLE INTEGRAL SANTIAGUILLO ENTRE CALLES PRESA SAN ANTONIO PRESA LA VILITA	CONTRATO	360.84	METROS CUADRADOS	112	\$ 399,403.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 399,403.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 399,403.21	100.00%	100.00%	
URB-501-2018-225	SAN JUAN ZITÁCUARO	0154	LA MOJONERA	SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LOMAS DE ORIENTE	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, ESCALINATA Y BANQUETAS EN CALLE LAGO DE PÁTZCUARO	CONTRATO	3.00	OBRA	110	\$ 590,544.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 590,544.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 590,544.53	100.00%	100.00%	
SUBTOTAL URBANIZACIÓN (CALLES Y CAMINOS RURALES)													\$ 13,753,091.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,753,091.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,753,091.36			
2.4. OTROS PROYECTOS																									
OP-501-2018-226	NICOLÁS ROMERO	0082	RINCON DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	NICOLÁS ROMERO, EL VIVIERO	MEDIO	COMPLEMENTARIA	OP	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	100.00	METRO LINEAL	80	\$ 38,527.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,527.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,527.82	10.00%	100.00%	
SUBTOTAL OTROS PROYECTOS													\$ 38,527.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,527.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,527.82			



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2018
CIERRE DE EJERCICIO



NO. DE OBRA	DEMARCACIÓN TERRITORIAL (TENENCIA, ENCARGATURA)	CLAVE DE LOCALIDAD	LOCALIDAD (INEGI)	UBICACIÓN	GRADO DE MARGINACIÓN	TIPO DE PROYECTO Y/O INCIDENCIA	RUBRO	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS				RECURSOS EJERCIDOS				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES		
										CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO				FEDERAL	
															ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF			ESTATAL				FEDERAL	FISM-DF
2.5. GASTOS INDIRECTOS Y PRODIMDF																									
GI-501-2018-131	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	ZITÁCUARO	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	GI	GASTOS INDIRECTOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	GASTO	500	\$ 3,018,433.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,018,433.17	\$ 3,018,433.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,018,433.17	100.00%	100.00%	
PDI-501-2018-227	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	ZITÁCUARO	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	PDI	REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	CONTRATO	1.00	REGLAMENTO	50000	\$ 670,358.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,358.07	\$ 670,358.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,358.07	100.00%	100.00%	
PDI-501-2018-229	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	ZITÁCUARO	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	PDI	REGLAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y MOVILIDAD.	CONTRATO	1.00	REGLAMENTO	50000	\$ 330,176.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330,176.40	\$ 330,176.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330,176.40	100.00%	100.00%	
PDI-501-2018-230	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	ZITÁCUARO	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	PDI	SEGUNDA FASE DEL PLAN DE ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD REGIONAL SUSTENTABLE DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN	CONTRATO	1.00	PLAN	50000	\$ 1,011,754.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,011,754.34	\$ 1,011,754.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,011,754.34	100.00%	100.00%	
SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS Y PRODIMDF													\$ 5,030,721.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,030,721.98	\$ 5,030,721.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,030,721.98			
TOTAL OBRA COMPLEMENTARIA													\$ 28,905,679.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,905,679.32	\$ 28,905,679.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,905,679.32			
TOTAL FIII													\$ 100,614,439.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,614,439.98	\$ 100,614,439.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,614,439.98			



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2018

CIERRE DE EJERCICIO



NO. DE OBRA	DEMARCACIÓN TERRITORIAL (TENENCIA, ENCARGATURA)	CLAVE DE LOCALIDAD	LOCALIDAD (INEGI)	UBICACIÓN	GRADO DE MARGINACIÓN	TIPO DE PROYECTO Y/O INCIDENCIA	RUBRO	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS				RECURSOS EJERCIDOS				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES		
										CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO				FEDERAL	
															ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF			ESTATAL				FEDERAL	FISM-DF
B. OBRA CONVENIDA																									
1. PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL - PDR (PEF 2018)																									
URB-503-2018-133	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	ZITÁCUARO.	MUY BAJO	NO APLICA	URB	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENSEÑANZA NORTE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO: DE CALLE PRIMO TAPIA PONIENTE A MOCTEZUMA PONIENTE.	CONTRATO	1.00	OBRA	1200	\$ 2,639,542.10	\$ -	\$ -	\$ 2,639,542.10	\$ -	\$ 2,631,531.89	\$ -	\$ -	\$ 2,631,531.89	\$ -	100.00%	99.70%	IMPORTE SIN RETENCIONES (1% Y 1 AL MILLAR)
URB-503-2018-134	EL AGUACATE	0001	HEROICA ZITÁCUARO	EL AGUACATE.	MUY BAJO	NO APLICA	URB	PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL AGUACATE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO: DEL CALLE TAPACHULA AL FINAL DE LA CALLE AGUACATE.	CONTRATO	1.00	OBRA	1500	\$ 7,250,457.90	\$ -	\$ -	\$ 7,250,457.90	\$ -	\$ 7,240,016.41	\$ -	\$ -	\$ 7,240,016.41	\$ -	100.00%	99.86%	IMPORTE SIN RETENCIONES (1% Y 1 AL MILLAR)
SUBTOTAL PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL - PDR (PEF 2018)													\$ 9,890,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,890,000.00	\$ -	\$ 9,871,548.30	\$ -	\$ -	\$ 9,871,548.30	\$ -			

2. FONDO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2018 (1)																									
VIV-563-2018-140	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA PALMA DE CEDANO	MUY BAJO	NO APLICA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL ESCOBAL DE LA PALMA DE CEDANO EN ZITÁCUARO	CONTRATO	105.00	METROS LINEALES	60	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
URB-563-2018-144	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA PALMA DE CEDANO	MUY BAJO	NO APLICA	URB	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE NEGOCIOS PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN EN ZITÁCUARO	CONTRATO	123.00	METROS CUADRADOS	1000	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 900,000.00	\$ -	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 900,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
SAL-563-2018-145	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, COL. FUENTES DE LA ESTACIÓN	MUY BAJO	NO APLICA	SAL	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA CLÍNICA DEL ISSSTE DE ZITÁCUARO	CONTRATO	84.00	METROS CUADRADOS	250	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
ED-563-2018-141	SAN FELIPE LOS ALZATI	0052	SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA)	SAN FELIPE LOS ALZATI	MEDIO	NO APLICA	ED	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS PABLO PICASSO DE LA COLONIA NUEVA DE SAN FELIPE EN ZITÁCUARO	CONTRATO	36.00	METROS CUADRADOS	60	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	OBRA CON APORTACIÓN DEL FISMDF; OBRA MODIFICADA EN EL MODIFICATORIO 3
ED-563-2018-142	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	0013	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA)	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, COYOTA	BAJO	NO APLICA	ED	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA J. MARÍA MORELOS, EN LA COYOTA EN ZITÁCUARO	CONTRATO	48.00	METROS CUADRADOS	60	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	OBRA CON APORTACIÓN DEL FISMDF; OBRA MODIFICADA EN EL MODIFICATORIO 3
ED-563-2018-143	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, COL. MELCHOR OCAMPO	MUY BAJO	NO APLICA	ED	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 18 DE MARZO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	84.00	METROS LINEALES	600	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 700,000.00	\$ -	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 700,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
ED-563-2018-146	HEROICA ZITÁCUARO	0090	LOS POLVILLOS (EL CRUCERO)	ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, LOS POLVILLOS	BAJO	NO APLICA	ED	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 28. EN ZITÁCUARO	CONTRATO	460.00	METROS CUADRADOS	950	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 900,000.00	\$ -	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 900,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
ED-563-2018-147	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, COL. LAS PALMAS	MUY BAJO	NO APLICA	ED	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL C.B.T.S. N° 162 DE ZITÁCUARO.	CONTRATO	460.00	METROS CUADRADOS	950	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 900,000.00	\$ -	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 900,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
ED-563-2018-148	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, COL. DÁMASO CARDENAS	MUY BAJO	NO APLICA	ED	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA URB. FED. DÁMASO CARDENAS EN ZITÁCUARO.	CONTRATO	380.00	METROS CUADRADOS	300	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2018
CIERRE DE EJERCICIO



NO. DE OBRA	DEMARCACIÓN TERRITORIAL (TENENCIA, ENCARGATURA)	CLAVE DE LOCALIDAD	LOCALIDAD (INEGI)	UBICACIÓN	GRADO DE MARGINACIÓN	TIPO DE PROYECTO Y/O INCIDENCIA	RUBRO	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS					RECURSOS EJERCIDOS					AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES			
										CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL						
															ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF			ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF						
ED-563-2018-149	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, COL. MORELOS	MUY BAJO	NO APLICA	ED	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA URB. FED. MANUEL BUENDIA EN ZITÁCUARO.	CONTRATO	380.00	METROS CUADRADOS	500	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
ED-563-2018-150	NICOLÁS ROMERO	0082	RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	NICOLÁS ROMERO	MEDIO	NO APLICA	ED	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALEXANDRO VOLTA EN LA TENENCIA DE NICOLÁS ROMERO EN ZITÁCUARO	CONTRATO	236.00	METROS CUADRADOS	300	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
ED-563-2018-151	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, COL. MARIANO MATAMOROS	MUY BAJO	NO APLICA	ED	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 16DPR1816Y	CONTRATO	380.00	METROS CUADRADOS	350	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
ED-563-2018-152	APUTZIO DE JUÁREZ	0118	LA COLONIA DE APUTZIO	APUTZIO DE JUÁREZ, LA COLONIA	BAJO	NO APLICA	ED	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA RUR. FED. DÁMASO CÁRDENAS EN LA COLONIA DE APUTZIO C.C.T. 16DPR2210Q EN ZITÁCUARO.	CONTRATO	110.00	METROS CUADRADOS	350	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
ED-563-2018-153	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, COL. MELCHOR OCAMPO	MUY BAJO	NO APLICA	ED	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA RUR. FED. MELCHOR OCAMPO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO EN ZITÁCUARO	CONTRATO	380.00	METROS CUADRADOS	280	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
ED-563-2018-154	COATEPEC DE MORELOS	0021	LA ENCARNACIÓN	COATEPEC DE MORELOS, LA ENCARNACIÓN	MUY BAJO	NO APLICA	ED	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TEC. N° 15 DE LA ENCARNACIÓN EN ZITÁCUARO	CONTRATO	380.00	METROS CUADRADOS	500	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
ED-563-2018-155	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, LA PALMA DE CEDANO	MUY BAJO	NO APLICA	ED	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER MINA EN LA PALMA DE CEDANO CON CLAVE 16ETV0650Y	CONTRATO	346.00	METROS CUADRADOS	320	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 700,000.00	\$ -	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 700,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
URB-563-2018-156	NICOLÁS ROMERO	0082	RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA)	NICOLÁS ROMERO, LA PACHUCA	MEDIO	NO APLICA	URB	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PACHUCA, EN LA TENENCIA DE NICOLAS ROMERO	CONTRATO	180.00	METROS CUADRADOS	150	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
SUBTOTAL FFI (1)													\$ 9,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,700,000.00	\$ -	\$ 9,700,000.00	\$ -	\$ 9,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,700,000.00	\$ -				

3. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2018 (FAEISPUM)																											
URB-602-2018-157	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, COL. CENTRO	MUY BAJO	NO APLICA	URB	REMODELACION DE OFICINAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZITÁCUARO	CONTRATO	445.78	METRO CUADRADO	500	\$ 2,900,000.00	\$ -	\$ 2,900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,897,876.86	\$ -	\$ 2,897,876.86	\$ -	\$ -	\$ 2,897,876.86	\$ -	100.00%	99.93%	
URB-602-2018-159	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, COL. POETAS	MUY BAJO	NO APLICA	URB	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	CONTRATO	388.70	METRO CUADRADO	120	\$ 375,000.00	\$ -	\$ 375,000.00	\$ -	\$ -	\$ 374,779.02	\$ -	\$ 374,779.02	\$ -	\$ -	\$ 374,779.02	\$ -	100.00%	99.94%	
URB-602-2018-160	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, COL. JOSE MARÍA MORELOS	MUY BAJO	NO APLICA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO RAFAEL BAEZA	CONTRATO	300.00	METRO CUADRADO	110	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
URB-602-2018-161	APUTZIO DE JUÁREZ	0080	LINDA VISTA (EL BOSQUE)	APUTZIO DE JUAREZ, LINDAVISTA	BAJO	NO APLICA	URB	TERMINACIÓN DE PARQUE RECREATIVO "LINDAVISTA"	CONTRATO	1428.00	METRO CUADRADO	423	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,999,960.84	\$ -	\$ 1,999,960.84	\$ -	\$ -	\$ 1,999,960.84	\$ -	100.00%	100.00%	



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2018
CIERRE DE EJERCICIO



NO. DE OBRA	DEMARCACIÓN TERRITORIAL (TENENCIA, ENCARGATURA)	CLAVE DE LOCALIDAD	LOCALIDAD (INEGI)	UBICACIÓN	GRADO DE MARGINACIÓN	TIPO DE PROYECTO Y/O INCIDENCIA	RUBRO	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS				RECURSOS EJERCIDOS				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES		
										CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO				FEDERAL	
															ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF			ESTATAL				FEDERAL	FISM-DF
URB-602-2018-165	SAN JUAN ZITÁCUARO	0071	EL POLVORIN	SAN JUAN ZITÁCUARO, EL POLVORIN	MUY BAJO	NO APLICA	URB	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "LÓPEZ RAYÓN"	CONTRATO	300.00	METRO CUADRADO	500	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,999,300.47	\$ -	\$ 1,999,300.47	\$ -	\$ -	100.00%	99.97%	
URB-602-2018-164	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO	MUY BAJO	NO APLICA	URB	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD	CONTRATO	1000.00	LUMINARIAS	1000	\$ 1,937,169.00	\$ -	\$ 1,937,169.00	\$ -	\$ -	\$ 1,936,527.94	\$ -	\$ 1,936,527.94	\$ -	\$ -	100.00%	99.97%	
URB-602-2018-158	DONACIONO OJEDA	0019	DONACIONO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO)	DONACIONO OJEDA	MEDIO	NO APLICA	URB	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	2136.00	METRO CUADRADO	1180	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,299,187.66	\$ -	\$ 1,299,187.66	\$ -	\$ -	100.00%	99.94%	
URB-602-2018-162	APUTZIO DE JUAREZ	0080	LINDA VISTA (EL BOSQUE)	APUTZIO DE JUAREZ, LINDAVISTA	BAJO	NO APLICA	URB	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	1050.00	METRO CUADRADO	423	\$ 2,100,000.00	\$ -	\$ 2,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,100,000.00	\$ -	\$ 2,100,000.00	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	
URB-602-2018-163	SAN JUAN ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	SAN JUAN ZITÁCUARO, COL. LA PALMA DE CEDANO	MUY BAJO	NO APLICA	URB	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN ESCUTIA, LA PALMA DE CEDANO	CONTRATO	1520.00	METRO CUADRADO	250	\$ 2,806,000.00	\$ -	\$ 2,806,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,806,000.00	\$ -	\$ 2,806,000.00	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	
URB-602-2018-235	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, COL. HERODES FERROCARRILEROS	BAJO	NO APLICA	URB	TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL CENTRO CULTURAL SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA	CONTRATO	516.00	METRO CUADRADO	1500	\$ 3,508,464.00	\$ -	\$ 3,508,464.00	\$ -	\$ -	\$ 3,507,825.30	\$ -	\$ 3,507,825.30	\$ -	\$ -	100.00%	99.98%	
URB-602-2018-170	EL AGUACATE	0001	HEROICA ZITÁCUARO	EL AGUACATE, EL ARCO	MUY BAJO	NO APLICA	URB	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ARCO DEL AGUACATE	CONTRATO	800.00	METRO CUADRADO	1731	\$ 1,366,536.00	\$ -	\$ 1,366,536.00	\$ -	\$ -	\$ 1,366,536.00	\$ -	\$ 1,366,536.00	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	
SUBTOTAL PAEISPM													\$ 20,493,169.00	\$ -	\$ 20,493,169.00	\$ -	\$ -	\$ 20,487,994.09	\$ -	\$ 20,487,994.09	\$ -	\$ -	-	-	

4. PROGRAMA DE RESCATE ESPACIOS PÚBLICOS																											
URB-563-101-2018-237	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	CALLE SAN MIGUEL S/N, FRACCIONAMIENTO MIRADOR SAN JUAN, H. ZITÁCUARO.	BAJO	NO APLICA	URB	PARQUE - GIMNASIO "MIRADOR SAN JUAN"	CONTRATO	320.00	M2	360	\$ 390,912.92	\$ 195,456.46	\$ -	\$ 195,456.46	\$ -	\$ -	\$ 390,912.92	\$ 195,456.46	\$ -	\$ 195,456.46	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	
URB-563-101-2018-238	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	CALLE ÁLAMO S/N, FRACCIONAMIENTO EL FRESNO I, HEROICA ZITÁCUARO.	BAJO	NO APLICA	URB	PARQUE - GIMNASIO "MIRADOR EL FRESNO I"	CONTRATO	781.90	M2	300	\$ 398,427.94	\$ 199,213.97	\$ -	\$ 199,213.97	\$ -	\$ -	\$ 398,427.94	\$ 199,213.97	\$ -	\$ 199,213.97	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	
URB-563-101-2018-239	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	CTO. REVOLUCIÓN MEXICANA S/N, FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN MEXICANA, H. ZITÁCUARO.	BAJO	NO APLICA	URB	PARQUE - GIMNASIO "REVOLUCIÓN MEXICANA"	CONTRATO	200.00	M2	320	\$ 814,320.50	\$ 407,160.25	\$ -	\$ 407,160.25	\$ -	\$ -	\$ 814,320.48	\$ 407,160.24	\$ -	\$ 407,160.24	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	
URB-563-101-2018-240	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	CALLE TANCIARO TZIRATE S/N, FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE ORIENTE, H. ZITÁCUARO.	BAJO	NO APLICA	URB	PARQUE - GIMNASIO "MIRADOR DE ORIENTE"	CONTRATO	250.00	M2	380	\$ 441,429.54	\$ 220,714.77	\$ -	\$ 220,714.77	\$ -	\$ -	\$ 441,429.52	\$ 220,714.76	\$ -	\$ 220,714.76	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	
URB-563-101-2018-241	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	CALLE ESCUELA RURAL MEXICANA S/N FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, H. ZITÁCUARO.	BAJO	NO APLICA	URB	PARQUE - GIMNASIO "FOVISSSTE"	CONTRATO	95.00	M2	300	\$ 390,000.00	\$ 195,000.00	\$ -	\$ 195,000.00	\$ -	\$ -	\$ 390,000.00	\$ 195,000.00	\$ -	\$ 195,000.00	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	
URB-563-101-2018-242	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	CALLE JUCHITÁN S/N, COL. BARANDILLAS, NICOLÁS ROMERO.	BAJO	NO APLICA	URB	PARQUE - GIMNASIO "BARANDILLAS"	CONTRATO	1.00	ADQUISICIÓN	380	\$ 380,000.00	\$ 190,000.00	\$ -	\$ 190,000.00	\$ -	\$ -	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	50.00%	50.00%	A MODIFICAR
URB-563-101-2018-243	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	CALLE GONZALES ORTEGA PTE, COL. MIGUEL HIDALGO, H. ZITÁCUARO.	BAJO	NO APLICA	URB	PARQUE - GIMNASIO PARA DISCAPACITADOS "SALECIANO"	CONTRATO	105.00	M2	360	\$ 380,000.00	\$ 190,000.00	\$ -	\$ 190,000.00	\$ -	\$ -	\$ 380,000.00	\$ 190,000.00	\$ -	\$ 190,000.00	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2018
CIERRE DE EJERCICIO



NO. DE OBRA	DEMARCACIÓN TERRITORIAL (TENENCIA, ENCARGATURA)	CLAVE DE LOCALIDAD	LOCALIDAD (INEGI)	UBICACIÓN	GRADO DE MARGINACIÓN	TIPO DE PROYECTO Y/O INCIDENCIA	RUBRO	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS					RECURSOS EJERCIDOS					AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
										CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL			
															ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF			ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF			
URB-563-101-2018-244	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	CALLE PASEO DE LAS ROCAS (DEL MANANTIAL) S/N, FRACCIONAMIENTO MANANTIALES DE LA CAROLINA, H. ZITÁCUARO.	BAJO	NO APLICA	URB	PARQUE - GIMNASIO "MANANTIALES DE LA CAROLINA"	CONTRATO	350.00	M2	340	\$ 1,200,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
URB-563-101-2018-245	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	CALLE CONGRESO DE PURUARAN S/N, COL. MORELOS, H. ZITÁCUARO.	BAJO	NO APLICA	URB	PARQUE RECREATIVO "MORELOS"	CONTRATO	302.42	M2	440	\$ 932,909.56	\$ 466,454.78	\$ -	\$ 466,454.78	\$ -	\$ 932,909.56	\$ 466,454.78	\$ -	\$ 466,454.78	\$ -	100.00%	100.00%	
URB-563-101-2018-246	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	AV. MOREUA S/N, COL. LÁZARO CÁRDENAS, H. ZITÁCUARO.	BAJO	NO APLICA	URB	PARQUE RECREATIVO "LÁZARO CÁRDENAS"	CONTRATO	200.00	M2	340	\$ 443,406.54	\$ 221,703.27	\$ -	\$ 221,703.27	\$ -	\$ 443,406.54	\$ 221,703.27	\$ -	\$ 221,703.27	\$ -	100.00%	100.00%	
													\$ 5,771,407.00	\$ 2,885,703.50	\$ -	\$ 2,885,703.50	\$ -	\$ 5,581,406.96	\$ 2,885,703.48	\$ -	\$ 2,695,703.48	\$ -			

5. FONDO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN (2-1)

URB-563-2018-232	NICOLÁS ROMERO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	NICOLÁS ROMERO, ZA. MZA. (CERESO)	MUY BAJO	NO APLICA	URB	MODERNIZACIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA, CUNETAS, BANQUETAS QUE INICIA EN NICOLÁS ROMERO CERESO, SEGUNDA MANZANA, DEL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN.	CONTRATO	1230.00	M2	900	\$ 1,684,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,684,000.00	\$ -	\$ 1,679,981.00	\$ -	\$ -	\$ 1,679,981.00	\$ -	100.00%	99.76%	
URB-563-2018-233	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO.	MUY BAJO	NO APLICA	URB	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	8753.00	M2	5000	\$ 12,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,500,000.00	\$ -	\$ 12,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,500,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
ED-563-2018-234	HEROICA ZITÁCUARO	0001	HEROICA ZITÁCUARO	HEROICA ZITÁCUARO, COL. BENITO JUÁREZ.	MUY BAJO	NO APLICA	ED	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA OLIVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL.	CONTRATO	130.00	M2	300	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
													\$ 14,484,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,484,000.00	\$ -	\$ 14,479,981.00	\$ -	\$ -	\$ 14,479,981.00	\$ -			

6. FONDO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN (2-2)

URB-563-2018-236	SAN JUAN ZITÁCUARO	0154	LA MOJONERA	SAN JUAN ZITÁCUARO, TRAMOS: 1 DE LA MOJONERA A EMILIANO Y 2 DE LA MOJONERA AL TECNOLÓGICO	MUY BAJO	NO APLICA	URB	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL, CICLOVÍA E INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN VIALIDADES DE LA LOCALIDAD LA MOJONERA EN ZITÁCUARO	CONTRATO	13675.00	M2	1380	\$ 29,970,000.00	\$ -	\$ -	\$ 29,970,000.00	\$ -	\$ 29,969,999.77	\$ -	\$ -	\$ 29,969,999.77	\$ -	100.00%	100.00%	
													\$ 29,970,000.00	\$ -	\$ -	\$ 29,970,000.00	\$ -	\$ 29,969,999.77	\$ -	\$ -	\$ 29,969,999.77	\$ -			

7. FONDO: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN (4)

URB-563-2018-250	APUTZIO DE JUÁREZ	0080	LINDA VISTA (EL BOSQUE)	APUTZIO DE JUÁREZ, LINDAVISTA.	BAJO	NO APLICA	URB	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LINDAVISTA (EL BOSQUE).	CONTRATO	8261.00	METROS CUADRADOS	2650	\$ 9,999,448.00	\$ -	\$ -	\$ 9,999,448.00	\$ -	\$ 9,999,448.00	\$ -	\$ -	\$ 9,999,448.00	\$ -	100.00%	100.00%	
URB-563-2018-251	COATEPEC DE MORELOS	0079	EL BANCO	ZITÁCUARO, PRESA EL BOSQUE.	MEDIO	NO APLICA	URB	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA Y ANDADOR EN LA PRESA EL BOSQUE.	CONTRATO	60049.00	METROS CUADRADOS	2500	\$ 29,995,938.00	\$ -	\$ -	\$ 29,995,938.00	\$ -	\$ 29,995,938.00	\$ -	\$ -	\$ 29,995,938.00	\$ -	100.00%	100.00%	



2018 - 2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2018

CIERRE DE EJERCICIO



NO. DE OBRA	DEMARCACIÓN TERRITORIAL (TENENCIA, ENGARGATURA)	CLAVE DE LOCALIDAD	LOCALIDAD (INEGI)	UBICACIÓN	GRADO DE MARGINACIÓN	TIPO DE PROYECTO Y/O INCIDENCIA	RUBRO	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS				RECURSOS EJERCIDOS				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES			
										CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO				FEDERAL		
															ESTATAL	FEDERAL	FISM-DF			ESTATAL				FEDERAL	FISM-DF	
URB-563-2018-252	COATEPEC DE MORELOS	0079	EL BANCO	COATEPEC DE MORELOS, EL BANCO.	MEDIO	NO APLICA	URB	CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA LOCALIDAD EL BANCO.	CONTRATO	33211.00	METROS CUADRADOS	3500	\$ 29,999,210.00	\$ -	\$ -	\$ 29,999,210.00	\$ -	\$ -	\$ 29,999,210.00	\$ -	\$ -	\$ 29,999,210.00	\$ -	100.00%	100.00%	
													\$ 69,994,596.00	\$ -	\$ -	\$ 69,994,596.00	\$ -	\$ -	\$ 69,994,596.00	\$ -	\$ -	\$ 69,994,596.00	\$ -			
													\$ 160,303,172.00	\$ 2,885,703.50	\$ 20,493,169.00	\$ 136,924,299.50	\$ -	\$ -	\$ 160,085,526.12	\$ 2,885,703.48	\$ 20,487,994.09	\$ 136,711,828.55	\$ -			