

Total: 022

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico							Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
MICI15100498285	Introducción De Drenaje, Agua Potable Y Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	1202	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Aputilo de Juárez (Santa María)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$739,700	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros lineales	900	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI15100498677	Introducción De Drenaje, Agua Potable Y Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	1206	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$453,726	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI15100498812	Construcción De Tanque De Agua	1213	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	El Tigre (Segunda Manzana de Crescencio Morales)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$181,000	\$45,250	\$45,250	\$45,250	\$45,250	\$45,250	\$45,250	100.00	\$0	Metros cúbicos	150	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI15100498631	Introducción De Drenaje, Agua Potable Y Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	1214	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$991,100	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI15100498936	Introducción De Agua Potable Y Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	1227	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Francisco Serrato (San Bartolo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$728,520	\$364,260	\$364,260	\$364,260	\$364,260	\$364,260	\$364,260	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI15100498936	Introducción De Drenaje, Agua Potable Y Pavimento Asfáltico	1230	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$801,120	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI15100498942	Introducción De Agua Potable A Base De Concreto Hidraulico	1241	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Manzanillo (Primera Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$953,000	\$476,500	\$476,500	\$476,500	\$476,500	\$476,500	\$476,500	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI15100498947	Construcción De Línea De Conduccion De Agua Potable	1249	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Ocurio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$185,907	\$92,953	\$92,953	\$92,953	\$92,953	\$92,953	\$92,953	100.00	\$0	Metros lineales	650	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI15100499180	Construcción De Drenaje, Agua Potable Y Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	1259	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$975,601	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$475,000	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI151004991274	Construcción De Aula, Escuela Secundaria No 3 (Terminación)	1286	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2015	\$149,720	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Metro Cuadrados	241	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI151004991437	Construcción De Aula, Jardin De Niños Miguel Carrillo (Terminación)	1287	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2015	\$53,404	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Metro Cuadrados	114	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI151004991778	Construcción De Puente	1332	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Boca de la Cañada (Cuarta Manzana de Crescencio Morales)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$475,015	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	100.00	\$0	Lote	500	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI1510200508402	Construcción De Drenaje (Agua Potable Pavimento Hidraulico)	1215	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Curvas del Gato	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$415,203	\$309,601	\$309,601	\$309,601	\$309,601	\$309,601	\$309,601	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI1510200508429	Construcción De Agua Potable (Drenaje Pavimento Hidraulico)	1218	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Curvas del Gato	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$435,001	\$217,500	\$217,500	\$217,500	\$217,500	\$217,500	\$217,500	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI1510200508472	Construcción De Línea De Conduccion De Agua Potable	1220	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$130,145	\$65,072	\$65,072	\$65,072	\$65,072	\$65,072	\$65,072	100.00	\$0	Metros lineales	247	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI1510200508498	Construcción De Drenaje	1401	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Rincón de Curingueo (Segunda Manzana de Curingueo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$518,292	\$259,146	\$259,146	\$259,146	\$259,146	\$259,146	\$259,146	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI1510200508591	Construcción De Drenaje	1224	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$395,203	\$297,601	\$297,601	\$297,601	\$297,601	\$297,601	\$297,601	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI1510200508606	Construcción De Agua Potable	1225	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Francisco Serrato (San Bartolo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$428,203	\$214,101	\$214,101	\$214,101	\$214,101	\$214,101	\$214,101	100.00	\$0	Metros lineales	230	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI1510200508662	Construcción De Drenaje	1430	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,460,474	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	100.00	\$0	Metros lineales	75,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI1510200510346	Construcción De Drenaje	1235	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$534,772	\$267,386	\$267,386	\$267,386	\$267,386	\$267,386	\$267,386	100.00	\$0	Metros lineales	109	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI1510200510575	De Drenaje	1244	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$681,748	\$340,874	\$340,874	\$340,874	\$340,874	\$340,874	\$340,874	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI1510200538606	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Zitacuaro" Clave 16950713e	516764	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$432,606	\$432,606	\$432,606	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ,