

Total: 117

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico									Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
MIC00130200145901	Construcción De Drenaje (Calle Sin Nombre)	020	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	El Escobal (Tercera Manzana de San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	591,934	5432,606	5432,606	5432,606	5432,606	5125,893	5125,893	5125,893	29.10	00	Metros Cuadrados	350	50.00	25.00	Financiera: Zitácuaro / Física: / Registro: -
MIC00140400438108	Rehabilitación En Jardín De Niños Pablo Picasso	798	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	San Felipe los Alizati (Colonia Nueva)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	01,000	010,000	010,000	010,000	010,000	010,000	010,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MIC00140400438531	Construcción De Aula, Sanitarios Y Fosa Septica, Telebachillerato 198	1180	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Ignacio López Rayón (Coyota Primera Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	0390,000	047,360	047,360	047,360	047,360	047,360	047,360	047,360	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140400438727	Terminación De Aula, Telebachillerato	1181	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	0188,080	08,100	08,100	08,100	08,100	08,100	08,100	08,100	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140400439263	Construcción De Aula, Telebachillerato	1182	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	0266,627	046,716	046,716	046,716	046,716	046,716	046,716	046,716	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140400447376	Rehabilitación De Drenaje, Agua Potable Y Pavimento De Concreto Hidraulico	1183	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	02,417,405	01,273,837	01,273,837	01,273,837	01,273,837	01,273,837	01,273,837	01,273,837	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140400447465	Rehabilitación De Drenaje, Agua Potable Y Pavimento De Concreto Hidraulico	1102	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	02,455,427	028,851	028,851	028,851	028,851	028,851	028,851	028,851	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140400447815	Rehabilitación De Drenaje, Agua Potable Y Pavimento De Concreto Hidraulico	1100	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	02,008,455	0109,765	0109,765	0109,765	0109,765	0109,765	0109,765	0109,765	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140400447908	Rehabilitación De Drenaje, Agua Potable Y Pavimento De Concreto Hidraulico	1184	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	02,250,420	01,391,972	01,391,972	01,391,972	01,391,972	01,391,972	01,391,972	01,391,972	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140400448030	Introducción De Drenaje Y Pavimento Asfaltico	1185	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	01,301,672	087,270	087,270	087,270	087,270	087,270	087,270	087,270	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140400448417	Construcción De Alumbrado Publico	940	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	0903,054	076,061	076,061	076,061	076,061	076,061	076,061	076,061	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300550021	Construcción De Pavimento	1219	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	0813,000	0812,913	0812,913	0812,913	0812,913	0812,913	0812,913	0812,913	100.00	00	Metros lineales	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300559319	Construcción De Drenaje, (Agua Potable Y Pavimento Hidraulico)	1234	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	0121,306	0120,488	0120,488	0120,488	0120,488	0120,488	0120,488	0120,488	100.00	00	Metros lineales	156	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300559487	Construcción De Agua Potable (Pavimento Hidraulico)	1254	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	San Felipe los Alizati (Colonia Nueva)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0612,015	0631,949	0631,949	0631,949	0631,949	0631,949	0631,949	0631,949	100.00	00	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300559529	Equipamiento De Pozo Profundo	1256	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	San Felipe los Alizati (Colonia Nueva)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0645,581	0645,580	0645,580	0645,580	0645,580	0645,580	0645,580	0645,580	100.00	00	Equipamiento	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300559561	Construcción De Drenaje, (Agua Potable Y Pavimento Hidraulico)	1257	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	San Felipe los Alizati (Colonia Nueva)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0975,600	0975,504	0975,504	0975,504	0975,504	0975,504	0975,504	0975,504	100.00	00	Metros lineales	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300559602	Construcción De Drenaje, (Agua Potable Y Pavimento Hidraulico)	1263	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	San Miguel Chichimequillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0852,317	0835,215	0835,215	0835,215	0835,215	0835,215	0835,215	0835,215	100.00	00	Metros lineales	1,550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300559714	Construcción De Drenaje, (Agua Potable Y Pavimento Asfaltico)	1268	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	01,615,122	01,615,038	01,615,038	01,615,038	01,615,038	01,615,038	01,615,038	01,615,038	100.00	00	Metros lineales	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300559768	Construcción De Agua Potable (Pavimento Asfaltico)	1270	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Timbino los Contreas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	01,351,272	01,351,220	01,351,220	01,351,220	01,351,220	01,351,220	01,351,220	01,351,220	100.00	00	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300559832	Construcción De Agua Potable (Pavimento Asfaltico)	1274	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Zirahuato de los Bernal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	01,530,042	01,530,041	01,530,041	01,530,041	01,530,041	01,530,041	01,530,041	01,530,041	100.00	00	Metros lineales	1,100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300559888	Ampliación De Clínica	1275	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	La Encarnación	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Salud	En Ejecución	2015	0219,320	0236,982	0236,982	0236,982	0236,982	0236,982	0236,982	0236,982	100.00	00	Equipamiento	480	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300560317	Rehabilitación Y Equipamiento Dispensario Medico	1277	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Valle Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Salud	En Ejecución	2015	0195,000	095,200	095,200	095,200	095,200	095,200	095,200	095,200	100.00	00	Lote	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300560365	Equipamiento De Unidad Medica	1279	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Salud	En Ejecución	2015	0135,200	0135,200	0135,200	0135,200	0135,200	0135,200	0135,200	0135,200	100.00	00	Equipamiento	410	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300560504	Equipamiento De Dispensario Medico	1278	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Río de Guadalupe (Cuarta Manzana de Crecencio Morales)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Salud	En Ejecución	2015	095,200	095,200	095,200	095,200	095,200	095,200	095,200	095,200	100.00	00	Equipamiento	355	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300560562	Equipamiento De Dispensario Medico	1280	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	El Camponero (Quinta Manzana de Nicolás Romero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Salud	En Ejecución	2015	095,200	0107,123	0107,123	0107,123	0107,123	0107,123	0107,123	0107,123	100.00	00	Equipamiento	385	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300560629	Equipamiento De Unidad Medica	1281	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	San Miguel Chichimequillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Salud	En Ejecución	2015	0135,200	0135,200	0135,200	0135,200	0135,200	0135,200	0135,200	0135,200	100.00	00	Equipamiento	425	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300560715	Mejoramiento De Aula, Escuela Primaria Amado Nervo	1282	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	064,520	063,885	063,885	063,885	063,885	063,885	063,885	063,885	100.00	00	Lote	285	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300560778	Mejoramiento De Aula, Escuela Primaria Miguel Hidalgo,	1283	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Aputio de Juárez (Santa María)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	064,520	058,703	058,703	058,703	058,703	058,703	058,703	058,703	100.00	00	Lote	78	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa

Total: 117

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo					Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MIC00130200145901	Construcción De Drenaje (Calle Sin Nombre)	020	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	El Escobal (Tercera Manzana de San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	591,934	5432,606	5432,606	5432,606	5125,893	5125,893	5125,893	29.10	00	Metros Cuadrados	350	50.00	25.00	Financiera: Zitácuaro / Física: / Registro: -
MIC00150300565247	Mejoramiento Escolar	1311	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	07,500	07,410	07,410	07,410	07,410	07,410	07,410	100.00	00	Lote	132	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300565291	Mejoramiento Escolar	1312	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	632,500	633,498	633,498	633,498	633,498	633,498	633,498	100.00	00	Lote	541	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300565317	Mejoramiento Escolar	1313	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Crescencio Morales (San Mateo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	880,000	879,867	879,867	879,867	879,867	879,867	879,867	100.00	00	Lote	933	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300565396	Mejoramiento Escolar	1315	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	630,000	629,683	629,683	629,683	629,683	629,683	629,683	100.00	00	Lote	627	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300565453	Mejoramiento Escolar	1316	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	02,500	02,496	02,496	02,496	02,496	02,496	02,496	100.00	00	Lote	108	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300565518	Mejoramiento Escolar	1318	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Francisco Serrato (San Bartolo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	020,000	019,828	019,828	019,828	019,828	019,828	019,828	100.00	00	Lote	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300565825	Mejoramiento Escolar	1320	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Ignacio López Rayón (Coyota Primera Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	020,000	019,779	019,779	019,779	019,779	019,779	019,779	100.00	00	Lote	375	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300565891	Mejoramiento Escolar	1321	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Manzanillos (Primera Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	015,000	014,958	014,958	014,958	014,958	014,958	014,958	100.00	00	Lote	142	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300565989	Mejoramiento Escolar	1323	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Ocurio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	010,000	09,992	09,992	09,992	09,992	09,992	09,992	100.00	00	Lote	207	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300567537	Mejoramiento Escolar	1324	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	San Felipe los Alzati (Colonia Nueva)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	090,000	084,449	084,449	084,449	084,449	084,449	084,449	100.00	00	Lote	1,094	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300567583	Mejoramiento Escolar	1326	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	San Miguel Chichimequillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	042,500	059,289	059,289	059,289	059,289	059,289	059,289	100.00	00	Lote	893	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300567626	Mejoramiento Escolar	1327	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Timbineo los Contreces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	012,500	012,417	012,417	012,417	012,417	012,417	012,417	100.00	00	Lote	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300567652	Mejoramiento Escolar	1328	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Sirahuato de los Bernal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	020,000	019,688	019,688	019,688	019,688	019,688	019,688	100.00	00	Lote	599	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300567744	Rehabilitación De Pavimentos A Base De Mezcla Asfáltica	1329	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	01,655,000	01,654,976	01,654,976	01,654,976	01,654,976	01,654,976	01,654,976	100.00	00	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300567795	Rehabilitación Varios Caminos Rurales	1330	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	02,025,520	02,025,509	02,025,509	02,025,509	02,025,509	02,025,509	02,025,509	100.00	00	Metros cúbicos	890	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300567858	Construcción De Puente	1331	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Crescencio Morales (San Mateo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	0475,015	0473,442	0473,442	0473,442	0473,442	0473,442	0473,442	100.00	00	Lote	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300567925	Construcción De Puente Vehicular Paso Amarillo	1332	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	El Campamento (Sexta Manzana de Nicolás Romero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	0450,460	0450,891	0450,891	0450,891	0450,891	0450,891	0450,891	100.00	00	Lote	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300567999	Gastos Indirectos	1333	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	02,412,059	02,429,007	02,429,007	02,429,007	02,429,007	02,429,007	02,429,007	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300568100	Desarrollo Institucional	1334	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	01,608,040	0411,882	0411,882	0411,882	0411,882	0411,882	0411,882	100.00	00	Lote	156,000	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300568509	Construcción De Cerco Perimetral Del Centro De Atención Psicológica	1340	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	0267,810	0267,810	0267,810	0267,810	0267,810	0267,810	0267,810	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300568587	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Sixto Verdugo	1345	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	0645,216	0645,216	0645,216	0645,216	0645,216	0645,216	0645,216	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300568644	Construcción De Techumbre, Escuela Primaria 18 De Marzo	1346	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	0649,700	0649,700	0649,700	0649,700	0649,700	0649,700	0649,700	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300568714	Construcción De Techumbre Universidades Incead	1347	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	0599,456	0599,456	0599,456	0599,456	0599,456	0599,456	0599,456	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300568810	Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria N°3	1348	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	0896,896	0896,896	0896,896	0896,896	0896,896	0896,896	0896,896	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300569644	Construcción De Techumbre Esc. Jardín De Niños 13 De Septiembre	1349	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	0185,950	0185,950	0185,950	0185,950	0185,950	0185,950	0185,950	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300569728	Construcción De Techumbre Escuela Jardín De Niños Francisco Serrato	1350	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	0125,840	0125,840	0125,840	0125,840	0125,840	0125,840	0125,840	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300569775	Construcción De Techumbre Escuela Primaria Niños Heróes	1351	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	0541,112	0541,112	0541,112	0541,112	0541,112	0541,112	0541,112	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300569836	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Francisco J. Madero	1352	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	0805,376	0805,376	0805,376	0805,376	0805,376	0805,376	0805,376	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300569890	Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria Tec. Samuel Ramos	1353	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	0450,453	0450,453	0450,453	0450,453	0450,453	0450,453	0450,453	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300569980	Cancha De Usos Múltiples	1355	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	0362,462	0362,462	0361,462	0362,462	0362,462	0362,462	0362,462	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300571676	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario D'Palermo	1370	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	0774,690	0869,760	0869,760	086										

Total: 117

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico									Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
MIC00130200145901	Construcción De Drenaje (Calle Sin Nombre)	020	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	El Escobal (Tercera Manzana de San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	591,934	5432,606	5432,606	5432,606	5432,606	5125,893	5125,893	5125,893	29.10	0	Metros Cuadrados	350	50.00	25.00	Financiera: Zitácuaro / Física: / Registro: -
MIC00150300572127	Construcción De Calle Integral AV San Juan Zitacuaro	1375	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	5525,725	5525,758	5525,758	5525,758	5525,758	5525,758	5525,758	100.00	0	Metros Cuadrados	108	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MIC00150300572170	Construcción De Calle Integral Calle La Palma Hacia Las Antenas 4a Mza San Juan Zitacuaro	1376	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	5785,746	5545,746	5545,746	5545,746	5545,746	5545,746	5545,746	100.00	0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MIC00150300572332	Espacio Cultural	1380	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015	51,800,000	51,800,000	51,800,000	51,800,000	51,800,000	51,800,000	51,800,000	100.00	0	Metros Cuadrados	135,265	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MIC00150300572722	Parque Recreativo "Independencia"	1428	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	51,490,000	5398,280	5398,280	5398,280	5398,280	5398,280	5398,280	5398,280	100.00	0	Lote	7,500	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300572776	Parque Recreativo "Soko"	1429	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	5750,000	5750,000	5750,000	5750,000	5750,000	5750,000	5750,000	5750,000	100.00	0	Lote	1,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300573104	Construcción De Plaza Publica	1435	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Mesas de Enandio (Cuarta Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	5450,000	5449,991	5449,991	5449,991	5449,991	5449,991	5449,991	5449,991	100.00	0	Lote	385	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300573260	Construcción De Tanque De Agua Y Línea De Conduccion	1436	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	El Tigre (Segunda Manzana de Crecescimo Morales)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	5585,586	5565,841	5565,841	5565,841	5565,841	5565,841	5565,841	5565,841	100.00	0	Lote	1,047	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300573389	Construcción De Drenaje (Agua Potable Y Pavimento A Base De Concreto Hidraulico)	1437	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	San Felipe los Alzati (Colonia Nueva)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	5480,549	5480,766	5480,766	5480,766	5480,766	5480,766	5480,766	5480,766	100.00	0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300576274	Construcción De Drenaje (Agua Potable Y Pavimento A Base De Concreto Hidraulico)	1439	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	San Miguel Chichimequillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	51,458,064	51,477,888	51,477,888	51,477,888	51,477,888	51,477,888	51,477,888	51,477,888	100.00	0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300576474	Construcción De Drenaje (Agua Potable Y Pavimento A Base De Concreto Hidraulico)	1440	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	52,112,556	52,170,503	52,170,503	52,170,503	52,170,503	52,170,503	52,170,503	52,170,503	100.00	0	Metros lineales	235	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300576544	Ampliación De Alumbrado	1444	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Boca de la Cañada (Cuarta Manzana de Crecescimo Morales)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	597,000	597,000	597,000	597,000	597,000	597,000	597,000	597,000	100.00	0	Lote	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300576591	Electrificación En Mesa Grande	1445	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Aputrio de Juárez (Santa María)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	5367,547	5367,547	5367,547	5367,547	5367,547	5367,547	5367,547	5367,547	100.00	0	Lote	63	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300576632	Electrificación Col. Popular Santa Fe	1446	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	5703,288	5703,288	5703,288	5703,288	5703,288	5703,288	5703,288	5703,288	100.00	0	Lote	270	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00150300576851	Unidad Deportiva Pueblo Nuevo	1447	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	581,267	581,267	581,267	581,267	581,267	581,267	581,267	581,267	100.00	0	Lote	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14130400261232	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	285	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	5932,957	51,221,511	51,221,511	51,221,511	51,221,511	51,221,511	51,221,511	51,221,511	100.00	0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14130400261352	Construcción De Pavimento A Base De Carpeta Asfáltica	286	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Francisco Serrato (San Bartolo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	5856,561	534,359	534,359	534,359	534,359	534,359	534,359	534,359	100.00	0	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14130400262451	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Asfáltico	290	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Mautzio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	5823,414	518,164	518,164	518,164	518,164	518,164	518,164	518,164	100.00	0	Metros Cuadrados	2,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14130400262567	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Asfáltico	291	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	5741,073	535,892	535,892	535,892	535,892	535,892	535,892	535,892	100.00	0	Metros Cuadrados	3,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14130400262749	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Asfáltico	293	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Sirañato de los Bernal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	5858,040	535,491	535,491	535,491	535,491	535,491	535,491	535,491	100.00	0	Metros Cuadrados	3,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14130400262930	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Asfáltico, Banquetas Y Guarniciones	294	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	51,108,442	5100,445	5100,445	5100,445	5100,445	5100,445	5100,445	5100,115	100.00	0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14130400263169	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Asfáltico, Banquetas Y Guarniciones	296	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	5805,045	522,858	522,858	522,858	522,858	522,858	522,858	522,858	100.00	0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140200239132	Rehabilitación De Clínica	585	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Ignacio López Rayón (Coyota Primera Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Salud	En Ejecución	2015	5384,000	560,334	560,334	560,334	560,334	560,334	560,334	560,334	100.00	0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140200239159	Rehabilitación De Dispensario Medico	587	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	San Felipe los Alzati (Colonia Nueva)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Salud	En Ejecución	2015	5483,722	5318,734	5318,734	5318,734	5318,734	5318,734	5318,734	5318,734	100.00	0	Metros Cuadrados	480	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140200331024	Construcción De Drenaje	565	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Francisco Serrato (San Bartolo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	5876,070	576,613	576,613	576,613	576,613	576,613	576,613	576,613	100.00	0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140200336112	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	863	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Comunicaciones	En Ejecución	2015	5468,558	519,500	519,500	519,500	519,500	519,500	519,500	519,500	100.00	0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300283122	Equipamiento En Unidad De Servicios De Apoyo A La Educación Regular, 15ta003TV	751	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Educación	En Ejecución	2015	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	100.00	0	Metros Cuadrados	155	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100485285	Introducción De Drenaje, Agua Potable Y Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	1202	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Aputrio de Juárez (Santa María)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	5739,700	5739,699	5739,699	5739,699	5739,699	5739,699	5739,699	5739,699	100.00	0	Metros lineales	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151																													

Total: 117

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MIC00130200145901	Construccion De Drenaje (Calle Sin Nombre)	020	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	El Escobal (Tercera Manzana de San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	591,934	5432,606	5432,606	5432,606	5125,893	5125,893	5125,893	29.10	00	Metros Cuadrados	350	50.00	25.00	Financiera: Zitácuaro / Física: / Registro: -
MIC15150100491274	Construccion De Aula, Escuela Secundaria No 3 (Terminacion)	1286	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2015	5149,720	5149,711	5149,711	5149,711	5149,711	5149,711	5149,711	100.00	00	Metros Cuadrados	241	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100491437	Construccion De Aula, Jardín De Niños Miguel Carrillo (Terminacion)	1287	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2015	553,404	552,793	552,793	552,793	552,793	552,793	552,793	100.00	00	Metros Cuadrados	114	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200508402	Construccion De Drenaje (Agua Potable Pavimento Hidraulico)	1215	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Curvas del Gato	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	5619,203	5619,141	5619,141	5619,141	5619,141	5619,141	5619,141	100.00	00	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200508429	Construccion De Agua Potable (Drenaje Pavimento Hidraulico)	1218	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Curvas del Gato	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	5435,001	5434,883	5434,883	5434,883	5434,883	5434,883	5434,883	100.00	00	Metros lineales	1,100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200508472	Construccion De Línea De Conduccion De Agua Potable	1220	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	5130,145	5130,118	5130,118	5130,118	5130,118	5130,118	5130,118	100.00	00	Metros lineales	247	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200508498	Construccion De Drenaje	1401	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Rincón de Curungso (Segunda Manzana de Curungso)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	5518,292	5518,229	5518,229	5518,229	5518,229	5518,229	5518,229	100.00	00	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200508581	Construccion De Drenaje	1224	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	5595,203	5595,498	5595,498	5595,498	5595,498	5595,498	5595,498	100.00	00	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200508606	Construccion De Agua Potable	1225	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Francisco Serrato (San Bartolo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	5428,203	5428,200	5428,200	5428,200	5428,200	5428,200	5428,200	100.00	00	Metros lineales	230	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200508662	Construccion De Drenaje	1430	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	53,460,474	53,448,846	53,448,846	53,448,846	53,448,846	53,448,846	53,448,846	100.00	00	Metros lineales	75,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200510346	Construccion De Drenaje	1235	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	5534,772	5550,155	5550,155	5550,155	5550,155	5550,155	5550,155	100.00	00	Metros lineales	109	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200510575	De Drenaje	1244	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	5681,748	5681,540	5681,540	5681,540	5681,540	5681,540	5681,540	100.00	00	Metros lineales	1,100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR