

Total: 133

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
MICI15150300576851	Unidad Deportiva Pueblo Nuevo	1447	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$81,267	\$81,267	\$81,267	\$81,267	\$81,267	\$81,267	\$81,267	100.00	\$0	Lote	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI1515040060496	Construcción De Drenaje (Agua Potable Y Pavimento Hidráulico)	1201	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Aputzio de Juárez (Santa María)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$787,396	\$126,376	\$126,376	\$126,376	\$126,376	\$126,376	\$126,376	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI1515040060518	Construcción De Drenaje	1216	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$53,362	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MICI1515040060579	Construcción De Drenaje (Agua Potable Y Pavimento Hidráulico)	1236	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$678,929	\$678,929	\$678,929	\$678,929	\$678,929	\$678,929	\$678,929	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI1515040060631	Construcción De Drenaje (Agua Potable Y Pavimento Hidráulico)	1245	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$961,019	\$960,742	\$960,742	\$960,742	\$960,742	\$960,742	\$960,742	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI15150400604256	Construcción De Drenaje Sanitario	1217	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Rincón de Curungueo (Segunda Manzana de Curungueo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$118,836	\$118,836	\$118,836	\$118,836	\$118,836	\$118,836	\$118,836	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MICI1515040060432	Construcción De Línea Conducción De Agua Potable Y Construcción De Tanque De Almacenamiento	1236	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Francisco Serrato (San Bartolo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$98,950	\$98,950	\$98,950	\$98,950	\$98,950	\$98,950	\$98,950	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MICI15150400604358	Construcción De Drenaje Sanitario	1248	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$130,437	\$130,437	\$130,437	\$130,437	\$130,437	\$130,437	\$130,437	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI15150400604403	Ampliación De Drenaje Sanitario	1252	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	San Felipe los Alzati (Colonia Nueva)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$158,956	\$158,956	\$158,956	\$158,956	\$158,956	\$158,956	\$158,956	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI15150400604571	Construcción De Drenaje Sanitario Y Línea De Conducción De Agua Potable.	1258	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,615,038	\$1,615,038	\$1,615,038	\$1,615,038	\$1,615,038	\$1,615,038	\$1,615,038	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI15150400604590	Construcción De Drenaje Sanitario	1260	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$136,345	\$136,345	\$136,345	\$136,345	\$136,345	\$136,345	\$136,345	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI15150400604606	Construcción De Línea De Conducción Agua Potable	1264	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	San Miguel Chichimequillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$195,334	\$195,334	\$195,334	\$195,334	\$195,334	\$195,334	\$195,334	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI15150400604630	Construcción De Tanque Y Línea De Conducción De Agua Potable.	1269	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Tlámimo Los Contreras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$103,150	\$103,150	\$103,150	\$103,150	\$103,150	\$103,150	\$103,150	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI15150400604657	Construcción De Drenaje Sanitario Y Cunetas.	1601	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$205,165	\$205,165	\$205,165	\$205,165	\$205,165	\$205,165	\$205,165	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI15150400604744	Rehabilitación De Aula En Escuela Cecyem	1620	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Crescencio Morales (San Mateo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2015	\$25,431	\$25,431	\$25,431	\$25,431	\$25,431	\$25,431	\$25,431	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI15150400604776	Construcción De Drenaje En Escuela Telesecundaria	1621	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$43,012	\$43,012	\$43,012	\$43,012	\$43,012	\$43,012	\$43,012	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI15150400604809	Reencarpentamiento A Base De Concreto Asfáltico	1622	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,038,342	\$1,038,342	\$1,038,342	\$1,038,342	\$1,038,342	\$1,038,342	\$1,038,342	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI15150400604841	Rehabilitación De Camino	1624	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Aputzio de Juárez (Santa María)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$265,152	\$265,152	\$265,152	\$265,152	\$265,152	\$265,152	\$265,152	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI15150400604877	Rehabilitación De Camino	1626	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Crescencio Morales (San Mateo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$290,928	\$290,928	\$290,928	\$290,928	\$290,928	\$290,928	\$290,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI15150400604909	Rehabilitación De Camino	1627	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$301,600	\$301,600	\$301,600	\$301,600	\$301,600	\$301,600	\$301,600	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI15150400604989	Rehabilitación De Camino	1628	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Zirahuato de los Bernal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$249,446	\$249,446	\$249,446	\$249,446	\$249,446	\$249,446	\$249,446	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI15150400605025	Elaboración Del Programa Municipal De Ordenamiento Territorial De Zitacuaro	1638	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,090,400	\$1,090,400	\$1,090,400	\$1,090,400	\$1,090,400	\$1,090,400	\$1,090,400	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	