

Situación General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Especificación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Aprobado	Modificado	Reservado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual sobre Avance
MC00014050093148	Construcción de Calle Integral Prensas, Villavieja, Col. San Agustín, Calle de la República, Calle de la Libertad y Calle de la Unión	2117	Michoacán de Ocampo	Itzimaco	Obertura municipal	Subsidio	004 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	08AA PBL10A	Urbanización	En Ejecución	2014	646,400	646,400	646,400	646,400	646,400	646,400	646,400	646,400	646,400	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegradas	.. - EJECUTAS
MC00014050093189	Construcción de Calle Integral Carlos Roldán, Huicahualt, Calle de la Libertad y Calle de la Unión	2118	Michoacán de Ocampo	Itzimaco	Obertura municipal	Subsidio	004 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	08AA PBL10A	Urbanización	En Ejecución	2014	912,133	912,133	912,133	912,133	912,133	912,133	912,133	912,133	912,133	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegradas	.. - EJECUTAS
MC00014050093216	Obertura de Calle Integral López de Harbina, Col. La Virgen, Calle de la Libertad y Calle de la Unión	2119	Michoacán de Ocampo	Itzimaco	Obertura municipal	Subsidio	004 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	08AA PBL10A	Urbanización	En Ejecución	2014	643,750	643,750	643,750	643,750	643,750	643,750	643,750	643,750	643,750	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegradas	.. - EJECUTAS
MC00014050093243	Construcción de Calle Integral Independencia entre la Piedad, Calle de la Libertad y Calle de la Unión	2120	Michoacán de Ocampo	Itzimaco	Obertura municipal	Subsidio	004 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	08AA PBL10A	Urbanización	En Ejecución	2014	633,100	633,100	633,100	633,100	633,100	633,100	633,100	633,100	633,100	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegradas	.. - EJECUTAS
MC00014050093258	Obertura de Calle Integral López de Harbina, Col. La Virgen, Calle de la Libertad y Calle de la Unión	2121	Michoacán de Ocampo	Itzimaco	Obertura municipal	Subsidio	004 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	08AA PBL10A	Urbanización	En Ejecución	2014	647,200	647,200	647,200	647,200	647,200	647,200	647,200	647,200	647,200	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegradas	.. - EJECUTAS
MC00014050093278	Obertura de Calle Integral López de Harbina, Col. La Virgen, Calle de la Libertad y Calle de la Unión	2122	Michoacán de Ocampo	Itzimaco	Obertura municipal	Subsidio	004 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	08AA PBL10A	Urbanización	En Ejecución	2014	1,098,000	1,098,000	1,098,000	1,098,000	1,098,000	1,098,000	1,098,000	1,098,000	1,098,000	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegradas	.. - EJECUTAS
MC00014050093297	Obertura de Calle Integral Prensas de Harbina entre Calle de la Libertad y Calle de la Unión	2123	Michoacán de Ocampo	Itzimaco	Obertura municipal	Subsidio	004 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	08AA PBL10A	Urbanización	En Ejecución	2014	644,400	644,400	644,400	644,400	644,400	644,400	644,400	644,400	644,400	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegradas	.. - EJECUTAS
MC00014050093311	Obertura de Calle Integral Independencia entre la Piedad, Calle de la Libertad y Calle de la Unión	2124	Michoacán de Ocampo	Itzimaco	Obertura municipal	Subsidio	004 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	08AA PBL10A	Urbanización	En Ejecución	2014	1,486,800	1,486,800	1,486,800	1,486,800	1,486,800	1,486,800	1,486,800	1,486,800	1,486,800	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegradas	.. - EJECUTAS
MC00014050093327	Construcción de Calle Integral Independencia entre Calle de la Libertad y Calle de la Unión	2125	Michoacán de Ocampo	Itzimaco	Obertura municipal	Subsidio	004 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	08AA PBL10A	Urbanización	En Ejecución	2014	620,750	620,750	620,750	620,750	620,750	620,750	620,750	620,750	620,750	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegradas	.. - EJECUTAS
MC00014050093348	Obertura de Calle Integral José María de Sotomayor, Calle de la Libertad y Calle de la Unión	2126	Michoacán de Ocampo	Itzimaco	Obertura municipal	Subsidio	004 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	08AA PBL10A	Urbanización	En Ejecución	2014	634,475	634,475	634,475	634,475	634,475	634,475	634,475	634,475	634,475	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegradas	.. - EJECUTAS
MC00014050093324	Construcción de Calle Integral El Sol, Calle de la Libertad y Calle de la Unión	2127	Michoacán de Ocampo	Itzimaco	Obertura municipal	Subsidio	004 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	08AA PBL10A	Urbanización	En Ejecución	2014	621,400	621,400	621,400	621,400	621,400	621,400	621,400	621,400	621,400	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegradas	.. - EJECUTAS
MC00014050093218	Construcción de Calle Integral San Agustín, Calle de la Libertad y Calle de la Unión	2128	Michoacán de Ocampo	Itzimaco	Obertura municipal	Subsidio	004 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	08AA PBL10A	Urbanización	En Ejecución	2014	621,750	621,750	621,750	621,750	621,750	621,750	621,750	621,750	621,750	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegradas	.. - EJECUTAS
MC00014050093221	Obertura de Calle Integral San Agustín, Calle de la Libertad y Calle de la Unión	2129	Michoacán de Ocampo	Itzimaco	Obertura municipal	Subsidio	004 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	08AA PBL10A	Urbanización	En Ejecución	2014	670,077	670,077	670,077	670,077	670,077	670,077	670,077	670,077	670,077	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegradas	.. - EJECUTAS
MC00014050093178	Curso Hábitat-Programa Social	2071-2088	Michoacán de Ocampo	Itzimaco	Obertura municipal	Subsidio	004 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	08AA PBL10A	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	6877,448	6877,448	6877,448	6877,448	6877,448	6877,448	6877,448	6877,448	6877,448	100.00	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegradas	.. - EJECUTAS