

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Michoacán de Ocampo	5	1	114

Totales: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Debilidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional - Especial	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
															Multifondo	Requerido (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Producción	Avance	Avance Acum.
M0717030053806	Construcción de Techumbre En El Corredor No. 200, Clave Sep 1969/0121, Localidad B. Páramo, Z. Toluca.	ED-202	Mochacán de Ocampo	Zitácuaro	Gobernatura municipal	Subsidio	U332	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TACUARO MICHOCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,384,600	\$1,384,600	\$684,894	\$684,894	\$684,894	49.47	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
M0717030053815	Planificación De Construcción De Obras En Calle Lago De Texcoco, Del No. 0 485.24 Al 0 490.00	UBS-203	Mochacán de Ocampo	Zitácuaro	Gobernatura municipal	Subsidio	U332	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TACUARO MICHOCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,967,474	\$1,379,092	\$1,379,092	69.72	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	65.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
M0717030053824	Construcción De Aula De Usos Múltiples En Escuela Secundaria "20 De Noviembre" Del No. 0 485.24 Al 0 490.00	ED-195	Mochacán de Ocampo	Zitácuaro	Gobernatura municipal	Subsidio	U332	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TACUARO MICHOCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$750,000	\$741,750	\$741,750	\$741,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	15.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M0717030053830	Construcción De Pabellón De Obras Sociales Y Construcción De Escuelas Secundarias 485.24 Al No. 0 490.00, En La Localidad Municipal De Toluca.	ED-196	Mochacán de Ocampo	Zitácuaro	Gobernatura municipal	Subsidio	U332	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TACUARO MICHOCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$800,000	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	15.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M0717030053844	Reparación Pública En Calle Lago De Texcoco, Del No. 0 485.24 Al No. 0 490.00, En La Localidad Municipal De Toluca.	UBS-107	Mochacán de Ocampo	Zitácuaro	Gobernatura municipal	Subsidio	U332	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiónes Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TACUARO MICHOCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,582,400	\$1,582,400	\$1,582,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,000	0.00	15.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.