

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Ejecución del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
								Programa	Fondo Común					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Saldo	Unidad de Medida	Publicado
MIC17170300951806	Construcción de Techos en el Colegio No. 240, Clave del Proyecto 240, Localidad de Huixtla, Yucatán.	ED-202	Michoacán de Ocampo	Huixtla	Cobertura municipal	Subsidio	010 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Honorarios	M. AYUDAMIENTO EFECTIVO, MICHOACÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,384,400	\$1,384,400	\$1,384,400	\$1,384,400	\$1,384,400	\$48,600	100.00	00	Metros Cuadrados	1,100	0.00	100.00	Financiado / Físico / Registrado: - - 100% Fase al siguiente nivel.
MIC17170300951815	Reconstrucción de Camino Municipal de Calle 149 de Huixtla, Yucatán.	UM-203	Michoacán de Ocampo	Huixtla	Cobertura municipal	Subsidio	010 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Honorarios	M. AYUDAMIENTO EFECTIVO, MICHOACÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,987,478	\$1,987,478	\$1,987,478	\$1,987,478	99.47	00	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.00	Financiado / Físico / Registrado: .. - 100% Fase al siguiente nivel.
MIC17170300951824	Millaje de Buses Municipales "20 de Noviembre" Clave del Proyecto 195.	ED-195	Michoacán de Ocampo	Huixtla	Cobertura municipal	Subsidio	010 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Honorarios	M. AYUDAMIENTO EFECTIVO, MICHOACÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$750,000	\$741,750	\$741,750	\$741,750	\$741,750	\$741,750	\$48,250	100.00	00	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiado / Físico / Registrado: .. - 100% Fase al siguiente nivel.
MIC17170300951836	Reconstrucción de Aula de Usos Múltiples en la Secundaria No. 149, Clave del Proyecto 149, Localidad de Huixtla, Yucatán.	ED-146	Michoacán de Ocampo	Huixtla	Cobertura municipal	Subsidio	010 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Honorarios	M. AYUDAMIENTO EFECTIVO, MICHOACÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$800,000	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$48,000	100.00	00	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiado / Físico / Registrado: .. - 100% Fase al siguiente nivel.
MIC17170300951844	Millaje de Buses Municipales "20 de Noviembre" Clave del Proyecto 197.	UM-197	Michoacán de Ocampo	Huixtla	Cobertura municipal	Subsidio	010 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Honorarios	M. AYUDAMIENTO EFECTIVO, MICHOACÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,382,400	\$1,382,400	\$1,382,400	\$1,382,400	\$1,382,400	\$1,382,400	100.00	00	Metros Lineales	2,000	0.00	100.00	Financiado / Físico / Registrado: .. - 100% Fase al siguiente nivel.