



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

Municipio:

ZITÁCUARO, MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACAN
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
OBRAS Y ACCIONES



N°. MUNICIPIO: 112		NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015				INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES
NO. DE OBRA	UBICACIÓN		COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	
OBRA CONVENIDA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA FEDERACION											
281	COATEPEC DE MORELOS, LA CORTINA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y DRENAJE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	\$ 353,968.79	\$ -	\$ 353,968.79	\$ -	\$ 353,968.79	\$ -	\$ 353,968.79	\$ -	
283	CORONGUEO, 1ER MZA, DE LA TENENCIA HACIA PUENTE DE FIERRO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	\$ 633,889.46	\$ -	\$ 633,889.46	\$ -	\$ 633,889.46	\$ -	\$ 633,889.46	\$ -	
285	EMILIANO ZAPATA, RUMBO AL TECNOLOGICO, H. ZITACUARO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	\$ 1,223,412.66	\$ -	\$ 1,223,412.66	\$ -	\$ 1,221,511.32	\$ -	\$ 1,221,511.32	\$ -	
286	FRANCISCO SERRATO, 1ER MZA,	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA	\$ 36,430.53	\$ -	\$ 36,430.53	\$ -	\$ 34,358.36	\$ -	\$ 34,358.36	\$ -	
290	SAN FELIPE LOS ALZATI, MACUTZIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO	\$ 18,243.43	\$ -	\$ 18,243.43	\$ -	\$ 18,164.48	\$ -	\$ 18,164.48	\$ -	
291	SAN JUAN ZITACUARO, COL. 1° DE MAYO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO	\$ 37,987.09	\$ -	\$ 37,987.09	\$ -	\$ 35,892.00	\$ -	\$ 35,892.00	\$ -	
293	ZIRAHUATO, 2A MZA, HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO	\$ 37,827.37	\$ -	\$ 37,827.37	\$ -	\$ 35,491.91	\$ -	\$ 35,491.91	\$ -	
294	H. ZITACUARO, CALLE SALAZAR	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES	\$ 1,156,873.28	\$ -	\$ 1,156,873.28	\$ -	\$ 100,445.71	\$ -	\$ 100,445.71	\$ -	
296	H. ZITACUARO, CALLE MIGUEL HIDALGO DE BENEDICTO LOPEZ A MANUEL DOBLADO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES	\$ 332,950.80	\$ -	\$ 332,950.80	\$ -	\$ 22,858.38	\$ -	\$ 22,858.38	\$ -	
353	SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, LA CAROLINA, LOS AILES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (FOPEDARIE)	\$ 356,040.00	\$ 356,040.00	\$ -	\$ -	\$ 356,040.00	\$ 356,040.00	\$ -	\$ -	
358	H. ZITACUARO, CALLE HIDALGO, COL HEROES FERROCARRILEROS	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL DE INTEGRACION JUVENIL 1ER ETAPA (REPROGRAMADA 2012)	\$ 421,758.87	\$ 421,758.87	\$ -	\$ -	\$ 421,758.87	\$ 421,758.87	\$ -	\$ -	
369	H. ZITACUARO, CALLE HIDALGO, COL HEROES FERROCARRILEROS	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL "SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA"	\$ 4,742,747.27	\$ 4,742,747.27	\$ -	\$ -	\$ 1,205,107.36	\$ 1,205,107.36	\$ -	\$ -	
521	H. ZITACUARO, CALLE HIDALGO, COL HEROES FERROCARRILEROS	TERMINACION DEL TEATRO - AUDITORIO "BENITO JUAREZ"	\$ 15,796,323.62	\$ 15,796,323.62	\$ -	\$ -	\$ 18,297,485.83	\$ 18,297,485.83	\$ -	\$ -	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

Municipio:

ZITÁCUARO, MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACAN
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
OBRAS Y ACCIONES

GOBIERNO DE



ZITÁCUARO

— Construyendo Juntos —

N°. MUNICIPIO: 112		NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015				INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES
NO. DE OBRA	UBICACIÓN		COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	
499	H. ZITACUARO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO AV. HIDALGO, DE LA MUJER MAZAHUA A CALLE MORA DEL CAÑONAZO.	\$ 1,129,950.75	\$ 1,129,950.75	\$ -	\$ -	\$ 878,907.98	\$ 878,907.98	\$ -	\$ -	
			\$ 26,278,403.92	\$ 22,446,820.51	\$ 3,831,583.41	\$ -	\$ 23,615,880.45	\$ 21,159,300.04	\$ 2,456,580.41	\$ -	

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO											
565	FRANCISCO SERRATO, 5° MZA, LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS	CONSTRUCCION DE DRENAJE	\$ 55,470.26	\$ -	\$ -	\$ 55,470.26	\$ 76,613.46	\$ -	\$ -	\$ 76,613.46	
1200	H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, LA TROJE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	\$ 180,074.90	\$ -	\$ -	\$ 180,074.90	\$ 180,074.90	\$ -	\$ -	\$ 180,074.90	
1201	H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, 1° MZA CONALEP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA.	\$ 265,838.83	\$ -	\$ -	\$ 265,838.83	\$ 224,658.22	\$ -	\$ -	\$ 224,658.22	SE REPROGRAMAN \$ 41,180.61 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
1203	H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, LA COLONIA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	\$ 291,506.08	\$ -	\$ -	\$ 291,506.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 265,838.83 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE NO SE HA INICIADO
1205	H. ZITACUARO, COATEPEC DE MORELOS, LA CORTINA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	\$ 122,344.16	\$ -	\$ -	\$ 122,344.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 122,344.16 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1207	H. ZITACUARO, COATEPEC DE MORELOS, EL LLANO	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA	\$ 180,811.21	\$ -	\$ -	\$ 180,811.21	\$ 180,811.21	\$ -	\$ -	\$ 180,811.21	
1210	H. ZITACUARO, CRESCENCIO MORALES, 1RA MZA. EL RINCON	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA	\$ 180,074.90	\$ -	\$ -	\$ 180,074.90	\$ 180,074.90	\$ -	\$ -	\$ 180,074.90	
1211	H. ZITACUARO, CRESCENCIO MORALES, CIENEGA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	\$ 180,259.39	\$ -	\$ -	\$ 180,259.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 180,259.39 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1212	H. ZITACUARO, CRESCENCIO MORALES, LOS ESCOBALES	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	\$ 179,554.47	\$ -	\$ -	\$ 179,554.47	\$ 179,554.47	\$ -	\$ -	\$ 179,554.47	
1213	H. ZITACUARO, CRESCENCIO MORALES, TIGRE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA	\$ 181,000.00	\$ -	\$ -	\$ 181,000.00	\$ 180,908.27	\$ -	\$ -	\$ 180,908.27	
1215	H. ZITACUARO, CURUNGUEO, CALLE PRINCIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO)	\$ 619,203.00	\$ -	\$ -	\$ 619,203.00	\$ 619,141.26	\$ -	\$ -	\$ 619,141.26	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

Municipio:

ZITÁCUARO, MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACAN
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
OBRAS Y ACCIONES

GOBIERNO DE



ZITÁCUARO

— Construyendo Juntos —

N°. MUNICIPIO: 112		NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015				INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES
NO. DE OBRA	UBICACIÓN		COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	
1216	H. ZITACUARO, CURUNGUEO, ATRÁS DE HOSPITAL GENERAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE	\$ 155,295.45	\$ -	\$ -	\$ 155,295.45	\$ 117,985.99	\$ -	\$ -	\$ 117,985.99	SE REPROGRAMAN \$ 1552958.45 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1217	H. ZITACUARO, CURUNGUEO, EJIDO DE CURUNGUEO LAS PALMAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	\$ 132,944.01	\$ -	\$ -	\$ 132,944.01	\$ 113,964.01	\$ -	\$ -	\$ 113,964.01	SE REPROGRAMAN \$ 132,944.01 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1218	H. ZITACUARO, CURUNGUEO, HACIA EL PANTEON	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE (PAVIMENTO HIDRAULICO)	\$ 435,001.00	\$ -	\$ -	\$ 435,001.00	\$ 434,883.00	\$ -	\$ -	\$ 434,883.00	
1220	H. ZITACUARO, CURUNGUEO, LOMA LARGA	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	\$ 130,145.00	\$ -	\$ -	\$ 130,145.00	\$ 130,118.95	\$ -	\$ -	\$ 130,118.95	
1221	H. ZITACUARO, CURUNGUEO, VALLE VERDE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	\$ 78,285.01	\$ -	\$ -	\$ 78,285.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 78,285.011 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1223	H. ZITACUARO, DONACIANO OJEDA, 3° MZA	CONSTRUCCIÓN DE LINEA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.	\$ 249,749.16	\$ -	\$ -	\$ 249,749.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 249,749.16 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1224	H. ZITACUARO, EL AGUACATE, DEL ARCO RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS	CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO)	\$ 595,203.00	\$ -	\$ -	\$ 595,203.00	\$ 595,198.98	\$ -	\$ -	\$ 595,198.98	
1225	H. ZITACUARO, FRANCISCO SERRATO EJIDO	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE, (PAVIMENTO HIDRAULICO)	\$ 428,203.00	\$ -	\$ -	\$ 428,203.00	\$ 428,200.78	\$ -	\$ -	\$ 428,200.78	
1226	H. ZITACUARO, FRANCISCO SERRATO, 1° MZA A EL PARAJE SANTA MARIA	CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO)	\$ 228,290.42	\$ -	\$ -	\$ 228,290.42	\$ 98,950.89	\$ -	\$ -	\$ 98,950.89	SE REPROGRAMAN \$ 129,339.53 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
1227	H. ZITACUARO, FRANCISCO SERRATO, 1° MZA A LA 2° MZA	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE (CONCRETO HIDRAULICO)	\$ 728,520.00	\$ -	\$ -	\$ 728,520.00	\$ 712,603.61	\$ -	\$ -	\$ 712,603.61	
1228	H. ZITACUARO, FRANCISCO SERRATO, 1A MZA. SANTA MARIA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA	\$ 180,840.81	\$ -	\$ -	\$ 180,840.81	\$ 180,840.81	\$ -	\$ -	\$ 180,840.81	
1229	H. ZITACUARO, IGNACIO LOPEZ RAYON, 1° MZA, COYOTA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	\$ 250,399.77	\$ -	\$ -	\$ 250,399.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 250,399.77 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

Municipio:

ZITÁCUARO, MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACAN
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
OBRAS Y ACCIONES

GOBIERNO DE



ZITÁCUARO

— Construyendo Juntos —

N°. MUNICIPIO: 112		NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015				INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES
NO. DE OBRA	UBICACIÓN		COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	
1230	H. ZITACUARO, IGNACIO LOPEZ RAYON, COYOTA HACIA LA CORTINA	CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO ASFALTICO)	\$ 801,120.00	\$ -	\$ -	\$ 801,120.00	\$ 798,236.45	\$ -	\$ -	\$ 798,236.45	
1232	H. ZITACUARO, IGNACIO LOPEZ RAYON, LOS REYES	CONSTRUCCIÓN DE LINEA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 450,000.00 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1234	H. ZITACUARO, COL DAMASO CARDENAS, CALLE CEDROS	CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO)	\$ 121,306.40	\$ -	\$ -	\$ 121,306.40	\$ 120,488.06	\$ -	\$ -	\$ 120,488.06	
1235	H. ZITACUARO, COL INFONAVIT, CALLE BUGAMBILIAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO)	\$ 534,772.00	\$ -	\$ -	\$ 534,772.00	\$ 550,155.10	\$ -	\$ -	\$ 550,155.10	
1236	H. ZITACUARO, CALLE LAZARO CARDENAS, COL IGNACIO LOPEZ RAYON	CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO)	\$ 680,720.00	\$ -	\$ -	\$ 680,720.00	\$ 678,929.95	\$ -	\$ -	\$ 678,929.95	
1241	H. ZITACUARO, MANZANILLOS	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE (CONCRETO HIDRAULICO)	\$ 953,000.00	\$ -	\$ -	\$ 953,000.00	\$ 941,850.75	\$ -	\$ -	\$ 941,850.75	
1244	H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, 1° MZA , COL EL PARAISO, CALLE GLADIOLA Y VIOLETA	CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y CONCRETO HIDRAULICO)	\$ 681,748.00	\$ -	\$ -	\$ 681,748.00	\$ 681,540.49	\$ -	\$ -	\$ 681,540.49	
1245	H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, 1° MZA, CALLE JACARANDAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO)	\$ 961,019.00	\$ -	\$ -	\$ 961,019.00	\$ 960,742.83	\$ -	\$ -	\$ 960,742.83	
1246	H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, 2° MZA	CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO)	\$ 520,001.00	\$ -	\$ -	\$ 520,001.00	\$ 519,999.98	\$ -	\$ -	\$ 519,999.98	
1247	H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, 4° MZA	CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO)	\$ 520,001.00	\$ -	\$ -	\$ 520,001.00	\$ 506,660.03	\$ -	\$ -	\$ 506,660.03	
1248	H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, 3ER MZA, LA CANOA	CONSTRUCCION DE DRENAJE	\$ 154,645.47	\$ -	\$ -	\$ 154,645.47	\$ 134,613.80	\$ -	\$ -	\$ 134,613.80	SE REPROGRAMAN \$ 20,031.67 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
1249	H. ZITACUARO, OCURIO	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	\$ 185,907.00	\$ -	\$ -	\$ 185,907.00	\$ 185,831.32	\$ -	\$ -	\$ 185,831.32	
1252	H. ZITACUARO, SAN FELIPE LOS ALZATI, 1° MZA, COL EMILIANO ZAPATA	AMPLIACION DE DRENAJE	\$ 184,842.56	\$ -	\$ -	\$ 184,842.56	\$ 158,955.95	\$ -	\$ -	\$ 158,955.95	SE REPROGRAMAN \$ 25,886.61 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

Municipio:

ZITÁCUARO, MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACAN
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
OBRAS Y ACCIONES

GOBIERNO DE



ZITÁCUARO

— Construyendo Juntos —

N°. MUNICIPIO: 112		NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015				INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES
NO. DE OBRA	UBICACIÓN		COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	
1253	H. ZITACUARO, SAN FELIPE LOS ALZATI, 1° MZA, EL CALLEJON	AMPLIACION DE DRENAJE	\$ 136,666.66	\$ -	\$ -	\$ 136,666.66	\$ 109,986.75	\$ -	\$ -	\$ 109,986.75	SE REPROGRAMAN \$ 26,679.91 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
1254	H. ZITACUARO, SAN FELIPE LOS ALZATI, CARR FEDERAL A OJO DE AGUA	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE (PAVIMENTO HIDRAULICO)	\$ 635,015.00	\$ -	\$ -	\$ 635,015.00	\$ 631,949.24	\$ -	\$ -	\$ 631,949.24	
1256	H. ZITACUARO, SAN FELIPE LOS ALZATI, LA MESA	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	\$ 645,581.00	\$ -	\$ -	\$ 645,581.00	\$ 645,580.67	\$ -	\$ -	\$ 645,580.67	
1257	H. ZITACUARO, SAN FELIPE LOS ALZATI, LAS LIRAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO)	\$ 975,600.00	\$ -	\$ -	\$ 975,600.00	\$ 975,504.82	\$ -	\$ -	\$ 975,504.82	
1260	H. ZITACUARO, SAN JUAN ZITACUARO, PALMA DE CEDANO	CONSTRUCCION DE DRENAJE	\$ 156,644.96	\$ -	\$ -	\$ 156,644.96	\$ 136,344.96	\$ -	\$ -	\$ 136,344.96	SE REPROGRAMAN \$ 26,679.91 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
1263	H. ZITACUARO, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, CALLE MORELOS	CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO)	\$ 852,317.00	\$ -	\$ -	\$ 852,317.00	\$ 835,215.48	\$ -	\$ -	\$ 835,215.48	
1264	H. ZITACUARO, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, EL LLANO	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE	\$ 206,296.15	\$ -	\$ -	\$ 206,296.15	\$ 195,344.15	\$ -	\$ -	\$ 195,334.15	SE REPROGRAMAN \$ 10,952.00 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
1265	H. ZITACUARO, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, ENTRADA A OJO DE AGUA 3° MZA	CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO)	\$ 354,021.00	\$ -	\$ -	\$ 354,021.00	\$ 343,355.28	\$ -	\$ -	\$ 343,355.28	
1267	H. ZITACUARO, SN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, SILVA DE ARRIBA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA	\$ 180,134.15	\$ -	\$ -	\$ 180,134.15	\$ 180,134.15	\$ -	\$ -	\$ 180,134.15	
1268	H. ZITACUARO, SN MIGUEL LA PALMA	CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO ASFALTICO)	\$ 1,615,122.00	\$ -	\$ -	\$ 1,615,122.00	\$ 1,615,038.54	\$ -	\$ -	\$ 1,615,038.54	
1269	H. ZITACUARO, TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, 4° MZA, LAS PILAS	CONSTRUCCION DE TANQUE (LINEA DE CONDUCCION)	\$ 331,053.42	\$ -	\$ -	\$ 331,053.42	\$ 103,150.57	\$ -	\$ -	\$ 103,150.57	SE REPROGRAMAN \$ 227,902.85 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

Municipio:

ZITÁCUARO, MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACAN
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
OBRAS Y ACCIONES

GOBIERNO DE



ZITÁCUARO

— Construyendo Juntos —

N°. MUNICIPIO: 112		NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015				INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES
NO. DE OBRA	UBICACIÓN		COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	
1270	H. ZITACUARO, TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, ARMADILLOS	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE (PAVIMENTO ASFALTICO)	\$ 1,351,272.00	\$ -	\$ -	\$ 1,351,272.00	\$ 1,351,220.43	\$ -	\$ -	\$ 1,351,220.43	
1272	H. ZITACUARO, ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 1° MZA RUMBO A LA PRESA	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE (PAVIMENTO ASFALTICO)	\$ 180,134.15	\$ -	\$ -	\$ 180,134.15	\$ 180,134.15	\$ -	\$ -	\$ 180,134.15	
1274	H. ZITACUARO, ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, DEL CAMINO REAL A LA ESTACION	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE (PAVIMENTO ASFALTICO)	\$ 1,530,052.00	\$ -	\$ -	\$ 1,530,052.00	\$ 1,530,041.95	\$ -	\$ -	\$ 1,530,041.95	
1400	H. ZITACUARO, COATEPEC DE MORELOS, LA CALERA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO.	\$ 254,773.99	\$ -	\$ -	\$ 254,773.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 254,777.39 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1401	H. ZITACUARO, CURUNGUEO, RINCON DE CURUNGUEO	CONSTRUCCION DE DRENAJE	\$ 518,292.00	\$ -	\$ -	\$ 518,292.00	\$ 518,229.32	\$ -	\$ -	\$ 518,229.32	
1402	H. ZITACUARO, TIMBINEO DE LOS CONTRERAS	CONSTRUCCION DEL CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE ZITACUARO, MICH	\$ 657,022.58	\$ -	\$ -	\$ 657,022.58	\$ 656,676.00	\$ -	\$ -	\$ 656,676.00	
1430	H. ZITACUARO, LIBRAMIENTO SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA	CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y CARPETA ASFALTICA)	\$ 3,460,474.85	\$ -	\$ -	\$ 3,460,474.85	\$ 3,448,846.45	\$ -	\$ -	\$ 3,448,846.45	
1436	H. ZITACUARO, CRESCENCIO MORALES, EL TIGRE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION	\$ 585,576.00	\$ -	\$ -	\$ 585,576.00	\$ 565,841.39	\$ -	\$ -	\$ 565,841.39	
1437	H. ZITACUARO, SAN FELIPE LOS ALZATI, COLONIA NUEVA	CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO)	\$ 480,949.00	\$ -	\$ -	\$ 480,949.00	\$ 480,766.76	\$ -	\$ -	\$ 480,766.76	
1438	H. ZITACUARO, SAN FELIPE LOS ALZATI, MACUTZIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO)	\$ 300,882.01	\$ -	\$ -	\$ 300,882.01	\$ 300,771.01	\$ -	\$ -	\$ 300,771.01	
1439	H. ZITACUARO, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, SILVA DE ABAJO RUMBO A SECUNDARIA TECNICA 449	CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO)	\$ 1,458,064.00	\$ -	\$ -	\$ 1,458,064.00	\$ 1,477,888.80	\$ -	\$ -	\$ 1,477,888.80	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

Municipio:

ZITÁCUARO, MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACAN
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
OBRAS Y ACCIONES

GOBIERNO DE



ZITÁCUARO

— Construyendo Juntos —

N°. MUNICIPIO: 112		NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015				INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES
NO. DE OBRA	UBICACIÓN		COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	
1440	H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, 4° MZA	CONSTRUCCION DE DRENAJE (AGUA POTABLE Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO)	\$ 2,112,556.00	\$ -	\$ -	\$ 2,112,556.00	\$ 2,170,503.05	\$ -	\$ -	\$ 2,170,503.05	
1599	ZITÁCUARO	PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA PTARZ	\$ 685,565.81	\$ -	\$ -	\$ 685,565.81	\$ 685,565.81	\$ -	\$ -	\$ 685,565.81	
1601	EL AGUACATE	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CUNETAS.	\$ 840,304.44	\$ -	\$ -	\$ 840,304.44	\$ 205,175.23	\$ -	\$ -	\$ 205,175.23	SE REPROGRAMAN \$ 635,129.21 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
1602	EL RINCON, NICOLAS ROMERO.	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3.	\$ 166,425.37	\$ -	\$ -	\$ 166,425.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 166,425.37 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1603	FRANCISCO SERRATO 1A. MZA.	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE DE 50 M3	\$ 180,896.81	\$ -	\$ -	\$ 180,896.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 180,896.81 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1604	FRANCISCO SERRATO, 2A. MZA. EL FRESNO	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE DE 50 M3	\$ 180,149.82	\$ -	\$ -	\$ 180,149.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 180,149.82 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1605	NICOLAS ROMERO, 1A. MZA, LA GARITA.	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3.	\$ 178,995.26	\$ -	\$ -	\$ 178,995.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 178,995.26 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1606	COL. LOMA BONITA 4A. MZA. CURUNGUEO.	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3.	\$ 180,912.81	\$ -	\$ -	\$ 180,912.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 180,912.81 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1607	FRANCISCO SERRATO, 3A. MZA. LA MORA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	\$ 397,303.07	\$ -	\$ -	\$ 397,303.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 397,303.07 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1608	LA MESA DE ZIRAHUATO 1A. MZA.	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	\$ 203,412.76	\$ -	\$ -	\$ 203,412.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 203,412.76 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1609	3A. MZA. DE NICOLAS ROMERO.	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	\$ 131,779.55	\$ -	\$ -	\$ 131,779.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 131,779.55 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1610	CALLE LAGO DE MEZTITLAN, PUEBLO NUEVO.	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	\$ 2,324,726.00	\$ -	\$ -	\$ 2,324,726.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 2,324,726.00 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
			\$ 37,227,067.88	\$ -	\$ -	\$ 37,227,067.88	\$ 30,215,853.39	\$ -	\$ -	\$ 30,215,843.39	
SALUD											
585	IGNACIO LOPEZ RAYON, 1° MZA, COYOTA	REHABILITACION DE CLINICA	\$ 61,034.02	\$ -	\$ -	\$ 61,034.02	\$ 60,334.26	\$ -	\$ -	\$ 60,334.26	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

Municipio:

ZITÁCUARO, MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACAN
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
OBRAS Y ACCIONES



N°. MUNICIPIO: 112		NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015				INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES
NO. DE OBRA	UBICACIÓN		COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	
587	SAN FELIPE LOS ALZATI, 4° MZA	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	\$ 321,572.78	\$ -	\$ -	\$ 321,572.78	\$ 318,734.71	\$ -	\$ -	\$ 318,734.71	
1275	H. ZITACUARO, COATEPEC DE MORELOS, LA ENCARNACION	AMPLIACION DE CLINICA	\$ 219,320.00	\$ -	\$ -	\$ 219,320.00	\$ 236,982.56	\$ -	\$ -	\$ 236,982.56	
1278	H. ZITACUARO, CRESCENCIO MORALES, RIO DE GUADALUPE	EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	\$ 95,200.00	\$ -	\$ -	\$ 95,200.00	\$ 95,200.00	\$ -	\$ -	\$ 95,200.00	
1279	H. ZITACUARO, EL AGUACATE	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA	\$ 135,200.00	\$ -	\$ -	\$ 135,200.00	\$ 135,200.00	\$ -	\$ -	\$ 135,200.00	
1280	H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, EL CAMPAMENTO	EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	\$ 95,200.00	\$ -	\$ -	\$ 95,200.00	\$ 107,123.31	\$ -	\$ -	\$ 107,123.31	
1281	H. ZITACUARO, SAN MIGUEL	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA	\$ 135,200.00	\$ -	\$ -	\$ 135,200.00	\$ 135,200.00	\$ -	\$ -	\$ 135,200.00	
			\$ 1,062,726.80	\$ -	\$ -	\$ 1,062,726.80	\$ 1,088,774.84	\$ -	\$ -	\$ 1,088,774.84	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

Municipio:

ZITÁCUARO, MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACAN
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
OBRAS Y ACCIONES



N°. MUNICIPIO: 112		NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015				INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES
NO. DE OBRA	UBICACIÓN		COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
751	H. ZITACUARO, LERDO DE TEJADA PTE 42	EQUIPAMIENTO EN UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR, 16FUA0037V	\$ 5,001.01	\$ -	\$ -	\$ 5,001.01	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	
798	SAN FELIPE LOS ALZATI, LA COLONIA NUEVA	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS PABLO PICASSO	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.13	\$ -	\$ -	\$ 10,000.13	
1180	IGNACIO LOPEZ RAYON, COYOTA	CONSTRUCCION DE AULA, SANITARIOS Y FOSA SEPTICA, TELEBACHILLERATO 198	\$ 7,978.71	\$ -	\$ -	\$ 7,978.71	\$ 8,100.00	\$ -	\$ -	\$ 8,100.00	
1181	DONACIANO OJEDA, 1° MZA	TERMINACION DE AULA, TELEBACHILLERATO	\$ 42,073.18	\$ -	\$ -	\$ 42,073.18	\$ 41,894.94	\$ -	\$ -	\$ 41,894.94	
1182	DONACIANO OJEDA, 4° MZA, CHIMUSDA	CONSTRUCCION DE AULA, TELEBACHILLERATO	\$ 48,140.16	\$ -	\$ -	\$ 48,140.16	\$ 46,716.02	\$ -	\$ -	\$ 46,716.02	
1282	H. ZITACUARO	MEJORAMIENTO DE AULA, ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	\$ 64,520.00	\$ -	\$ -	\$ 64,520.00	\$ 63,885.00	\$ -	\$ -	\$ 63,885.00	
1283	H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ	MEJORAMIENTO DE AULA, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	\$ 64,520.00	\$ -	\$ -	\$ 64,520.00	\$ 58,703.80	\$ -	\$ -	\$ 58,703.80	
1284	H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, DOS RIOS	CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	\$ 347,500.00	\$ -	\$ -	\$ 347,500.00	\$ 347,390.35	\$ -	\$ -	\$ 347,390.35	
1285	H. ZITACUARO, COATEPEC DE MORELOS, LA ENCARNACION	CONSTRUCCION DE SANITARIOS, CBTA	\$ 238,000.00	\$ -	\$ -	\$ 238,000.00	\$ 82,453.97	\$ -	\$ -	\$ 82,453.97	
1286	H. ZITACUARO, COL LA JOYA	MEJORAMIENTO DE AULA, ESCUELA SECUNDARIA NO 3	\$ 149,720.00	\$ -	\$ -	\$ 149,720.00	\$ 149,711.42	\$ -	\$ -	\$ 149,711.42	
1287	H. ZITACUARO, COL LAS PALMAS, CALLE LAZARO CARDENAS	MEJORAMIENTO DE AULA, JARDIN DE NIÑOS MIGUEL CARRILLO	\$ 53,404.00	\$ -	\$ -	\$ 53,404.00	\$ 52,793.32	\$ -	\$ -	\$ 52,793.32	
1288	H. ZITACUARO, CRESCENCIO MORALES,	MEJORAMIENTO DE AULA, JARDIN DE NIÑOS MIKOLANSKY	\$ 79,910.00	\$ -	\$ -	\$ 79,910.00	\$ 79,834.98	\$ -	\$ -	\$ 79,834.98	
1289	H. ZITACUARO, CRESCENCIO MORALES, MACHO DE AGUA	MEJORAMIENTO DE AULA, ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE	\$ 53,404.00	\$ -	\$ -	\$ 53,404.00	\$ 53,381.77	\$ -	\$ -	\$ 53,381.77	
1291	H. ZITACUARO, DONACIANO OJEDA, 2° MZA	MEJORAMIENTO DE AULA, ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	\$ 82,000.00	\$ -	\$ -	\$ 82,000.00	\$ 9,420.00	\$ -	\$ -	\$ 9,420.00	
1292	H. ZITACUARO, DONACIANO OJEDA, 3ER MZA	MEJORAMIENTO DE AULA, ESCUELA PRIMARIA	\$ 130,000.00	\$ -	\$ -	\$ 130,000.00	\$ 125,609.55	\$ -	\$ -	\$ 125,609.55	
1293	H. ZITACUARO, FRANCISCO SERRATO, LA SOLEDAD	MEJORAMIENTO DE AULA, ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	\$ 52,300.00	\$ -	\$ -	\$ 52,300.00	\$ 52,300.01	\$ -	\$ -	\$ 52,300.01	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

Municipio:

ZITÁCUARO, MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACAN
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
OBRAS Y ACCIONES

GOBIERNO DE



ZITÁCUARO

— Construyendo Juntos —

N°. MUNICIPIO: 112		NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015				INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES
NO. DE OBRA	UBICACIÓN		COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	
1296	H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, 2° MZA	CONSTRUCCION DE AULAS, TELEBACHILLERATO 193	\$ 217,586.00	\$ -	\$ -	\$ 217,586.00	\$ 217,567.34	\$ -	\$ -	\$ 217,567.34	
1295	H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, 1° MZA	CONSTRUCCION DE COMEDOR, ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	\$ 699,021.25	\$ -	\$ -	\$ 699,021.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 699,021.25 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1304	H. ZITACUARO, SAN JUAN ZITACUARO, LA PALMA DE CEDANO	CONSTRUCCION DE COMEDOR, JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SERRATO	\$ 374,803.60	\$ -	\$ -	\$ 374,803.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 374,803.60 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1310	H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ	MEJORAMIENTO ESCOLAR	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 44,999.96	\$ -	\$ -	\$ 44,999.96	
1311	H. ZITACUARO, CARPINTEROS	MEJORAMIENTO ESCOLAR	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ 7,410.86	\$ -	\$ -	\$ 7,410.86	
1312	H. ZITACUARO, COATEPEC DE MORELOS	MEJORAMIENTO ESCOLAR	\$ 32,500.00	\$ -	\$ -	\$ 32,500.00	\$ 32,498.57	\$ -	\$ -	\$ 32,498.57	
1313	H. ZITACUARO, CRESCENCIO MORALES	MEJORAMIENTO ESCOLAR	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 79,867.03	\$ -	\$ -	\$ 79,867.03	
1314	H. ZITACUARO, CURUNGUEO	MEJORAMIENTO ESCOLAR	\$ 117,500.00	\$ -	\$ -	\$ 117,500.00	\$ 117,398.35	\$ -	\$ -	\$ 117,398.35	
1315	H. ZITACUARO, DONACIANO OJEDA	MEJORAMIENTO ESCOLAR	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 29,683.79	\$ -	\$ -	\$ 29,683.79	
1316	H. ZITACUARO, EL AGUACATE	MEJORAMIENTO ESCOLAR	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,496.24	\$ -	\$ -	\$ 2,496.24	
1317	H. ZITACUARO, EMILIANO ZAPATA	MEJORAMIENTO ESCOLAR	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ 7,279.42	\$ -	\$ -	\$ 7,279.42	
1318	H. ZITACUARO, FRANCISCO SERRATO	MEJORAMIENTO ESCOLAR	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 19,828.73	\$ -	\$ -	\$ 19,828.73	
1319	H. ZITACUARO	MEJORAMIENTO ESCOLAR	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 119,518.91	\$ -	\$ -	\$ 119,518.91	
1320	H. ZITACUARO, IGNACIO LOPEZ RAYON	MEJORAMIENTO ESCOLAR	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 19,779.85	\$ -	\$ -	\$ 19,779.85	
1321	H. ZITACUARO, MANZANILLOS	MEJORAMIENTO ESCOLAR	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 14,958.73	\$ -	\$ -	\$ 14,958.73	
1322	H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO	MEJORAMIENTO ESCOLAR	\$ 37,500.00	\$ -	\$ -	\$ 37,500.00	\$ 37,430.43	\$ -	\$ -	\$ 37,430.43	
1323	H. ZITACUARO, OCURIO	MEJORAMIENTO ESCOLAR	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 9,992.27	\$ -	\$ -	\$ 9,992.27	
1324	H. ZITACUARO, SAN FELIPE LOS ALZATI	MEJORAMIENTO ESCOLAR	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 84,449.95	\$ -	\$ -	\$ 84,449.95	
1325	H. ZITACUARO, SAN JUAN ZITACUARO	MEJORAMIENTO ESCOLAR	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 84,312.09	\$ -	\$ -	\$ 84,312.09	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

Municipio:

ZITÁCUARO, MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACAN
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
OBRAS Y ACCIONES

GOBIERNO DE



ZITÁCUARO

— Construyendo Juntos —

N°. MUNICIPIO: 112											
NO. DE OBRA	UBICACIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015				INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES
			COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	
1326	H. ZITACUARO, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS	MEJORAMIENTO ESCOLAR	\$ 42,500.00	\$ -	\$ -	\$ 42,500.00	\$ 59,289.87	\$ -	\$ -	\$ 59,289.87	
1327	H. ZITACUARO, TIMBINEO DE LOS CONTRERAS	MEJORAMIENTO ESCOLAR	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00	\$ 12,417.44	\$ -	\$ -	\$ 12,417.44	
1328	H. ZITACUARO, ZIRAHUATO DE LOS BERNAL	MEJORAMIENTO ESCOLAR	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 19,688.78	\$ -	\$ -	\$ 19,688.78	
1611	EL LINDERO, CRESCENCIO MORALES	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESC. PRIM. RURAL "FRANCISCO VILLA"	\$ 699,936.16	\$ -	\$ -	\$ 699,936.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 699,936.16 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1612	SAN FELIPE LOS ALZATI, 1A MZA. EL LLANO	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESC. JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"	\$ 374,761.65	\$ -	\$ -	\$ 374,761.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 374,761.65 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1620	CRESCENCIO MORALES	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA CECYTEM	\$ 115,000.00	\$ -	\$ -	\$ 115,000.00	\$ 25,431.41	\$ -	\$ -	\$ 25,431.41	SE REPROGRAMAN \$ 89,568.59 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
1621	EL RINCON DE NICOLAS ROMERO 4A. MZA.	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN ESCUELA TELESECUNDARIA	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 43,012.00	\$ -	\$ -	\$ 43,012.00	SE REPROGRAMAN \$ 1,988.00 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
			\$ 4,744,579.72	\$ -	\$ -	\$ 4,744,579.72	\$ 2,276,507.28	\$ -	\$ -	\$ 2,276,507.28	
URBANIZACION											
863	H. ZITACUARO, COL MELCHOR OCAMPO, CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	\$ 19,869.23	\$ -	\$ -	\$ 19,869.23	\$ 19,500.00	\$ -	\$ -	\$ 19,500.00	
950	H. ZITACUARO	REENCARPETAMIENTO CON ASFALTO CALLE MOCTEZUMA ORIENTE COL CUAUHTEMOC	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ 1,661,461.03	\$ -	\$ -	\$ 1,661,461.03	
951	H. ZITACUARO	PAVIMENTACION HIDRAULICA, CALLE CONGRESO DE CHILPANCINGO	\$ 2,243,116.52	\$ 2,243,116.52	\$ -	\$ -	\$ 1,414,228.56	\$ 1,414,228.56	\$ -	\$ -	
1100	H. ZITACUARO, DR EMILIO GARCIA ENTRE OCAMPO A DEGOLLADO	REHABILITACION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	\$ 121,257.24	\$ -	\$ -	\$ 121,257.24	\$ 109,765.60	\$ -	\$ -	\$ 109,765.60	
1102	H. ZITACUARO, CALLE DEGOLLADO DE DR. EMILIO GARCIA A REVOLUCION	REHABILITACION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	\$ 32,972.72	\$ -	\$ -	\$ 32,972.72	\$ 28,851.06	\$ -	\$ -	\$ 28,851.06	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

Municipio: **ZITÁCUARO, MICHOACAN.**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACAN
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
OBRAS Y ACCIONES**

GOBIERNO DE



ZITÁCUARO

— Construyendo Juntos —

N°. MUNICIPIO: 112		NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015				INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES
NO. DE OBRA	UBICACIÓN		COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	
1183	H. ZITACUARO, CALLE 05 DE MAYO	REHABILITACION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	\$ 1,140,469.20	\$ -	\$ -	\$ 1,140,469.20	\$ 1,273,837.83	\$ -	\$ -	\$ 1,273,837.83	
1184	H. ZITACUARO, CALLE HIDALGO ENTRE REVOLUCION Y MORELOS	REHABILITACION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	\$ 1,258,980.21	\$ -	\$ -	\$ 1,258,980.21	\$ 1,391,972.98	\$ -	\$ -	\$ 1,391,972.98	
1185	IGNACIO LOPEZ RAYON, SALIDA DE COYOTA HACIA LAS MAJADAS	INTRODUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTO ASFALTICO	\$ 87,343.24	\$ -	\$ -	\$ 87,343.24	\$ 87,270.06	\$ -	\$ -	\$ 87,270.06	
1222	H. ZITACUARO, DONACIANO OJEDA, 2° MZA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$ 462,307.00	\$ -	\$ -	\$ 462,307.00	\$ 462,181.40	\$ -	\$ -	\$ 462,181.40	
1259	H. ZITACUARO, SAN JUAN ZITACUARO, LA FUNDICION, 5° MZA, ACCESO PRINCIPAL A ZONA ESCOLAR	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$ 975,601.00	\$ -	\$ -	\$ 975,601.00	\$ 975,560.94	\$ -	\$ -	\$ 975,560.94	
1329	H. ZITACUARO	REVESTIMIENTO DE PAVIMENTOS A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	\$ 1,655,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,655,000.00	\$ 1,654,976.04	\$ -	\$ -	\$ 1,654,976.04	
1330	H. ZITACUARO	REHABILITACION VARIOS CAMINOS RURALES	\$ 2,025,520.00	\$ -	\$ -	\$ 2,025,520.00	\$ 2,025,509.02	\$ -	\$ -	\$ 2,025,509.02	
1331	H. ZITACUARO, CRESCENCIO MORALES, PALO GRANDE	CONSTRUCCION DE PUENTE	\$ 475,015.00	\$ -	\$ -	\$ 475,015.00	\$ 470,442.84	\$ -	\$ -	\$ 470,442.84	
1332	H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, 5° MZA, EL CAMPAMENTO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PASO AMARILLO	\$ 452,460.00	\$ -	\$ -	\$ 452,460.00	\$ 450,891.07	\$ -	\$ -	\$ 450,891.07	
1355	H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, DOS RIOS	CANCHA DE USOS MULTIPLEES	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 362,462.56	\$ -	\$ -	\$ 362,462.56	
1622	H. ZITACUARO, COL. INFONAVIT	REENCARPETAMIENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 10 DE MARZO, COL. INFONAVIT.	\$ 1,033,866.85	\$ -	\$ -	\$ 1,033,866.85	\$ 1,033,866.85	\$ -	\$ -	\$ 1,033,866.85	
1623	H. ZITACUARO, COL. INFONAVIT	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GALEANA, COL. INFONAVIT.	\$ 194,979.95	\$ -	\$ -	\$ 194,979.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 194,979.95 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1624	H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, LA GUITARRITA.	REHABILITACION DE CAMINO	\$ 266,000.00	\$ -	\$ -	\$ 266,000.00	\$ 265,152.80	\$ -	\$ -	\$ 265,152.80	SE REPROGRAMAN \$ 847.20 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

Municipio:

ZITÁCUARO, MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACAN
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
OBRAS Y ACCIONES

GOBIERNO DE



ZITÁCUARO

— Construyendo Juntos —

N°. MUNICIPIO: 112		NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015				INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES
NO. DE OBRA	UBICACIÓN		COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	
1625	H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, LAS LOMAS	REHABILITACION DE CAMINO	\$ 140,963.20	\$ -	\$ -	\$ 140,963.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 140,963.20 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1626	H. ZITACUARO, CRESCENCIO MORALES, LOS ESCOBALES	REHABILITACION DE CAMINO	\$ 290,928.00	\$ -	\$ -	\$ 290,928.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1627	H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, LA PACHUCA.	REHABILITACION DE CAMINO	\$ 301,600.00	\$ -	\$ -	\$ 301,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1628	H. ZITACUARO, ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, LA ESTACION.	REHABILITACION DE CAMINO	\$ 249,446.40	\$ -	\$ -	\$ 249,446.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1629	H. ZITACUARO, DONACIANO OJEDA, 1° MZA	REHABILITACION DE CAMINO	\$ 196,272.00	\$ -	\$ -	\$ 196,272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 196,272.00 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1630	H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, LA "Y" GRIEGA	REHABILITACION DE CAMINO	\$ 162,585.60	\$ -	\$ -	\$ 162,585.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 162,586.60 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1631	H. ZITACUARO, NICOLAS ROMERO, TOMA DE AGUA.	REHABILITACION DE CAMINO	\$ 334,080.00	\$ -	\$ -	\$ 334,080.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 334,080.00 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1632	H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, LA PERA.	REHABILITACION DE CAMINO	\$ 170,092.80	\$ -	\$ -	\$ 170,092.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 170,092.80 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1435	H. ZITACUARO, IGNACIO LOPEZ RAYON, MESAS DE ENANDIO	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -		\$ 449,991.28		\$ -	\$ -	
872	H. ZITACUARO, AV HIDALGO ORIENTE NO 73 COL HEROES FERROCARRILEROS	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	\$ 648,998.89	\$ 648,998.89	\$ -	\$ -	\$ 648,984.72	\$ 648,984.72	\$ -	\$ -	
873	H. ZITACUARO, AV HIDALGO ORIENTE NO 73 COL HEROES FERROCARRILEROS	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI (DEPORTIVA LA JOYA)	\$ 199,495.31	\$ 199,495.31	\$ -	\$ -	\$ 199,493.55	\$ 199,493.55	\$ -	\$ -	
874	H. ZITACUARO, COATEPEC DE MORELOS, "EL MOLINO", CALLE HIDALGO	CASA DE LA CULTURA, 1° ETAPA	\$ 196,127.35	\$ 196,127.35	\$ -	\$ -	\$ 196,127.32	\$ 196,127.32	\$ -	\$ -	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

Municipio:

ZITÁCUARO, MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACAN
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
OBRAS Y ACCIONES

GOBIERNO DE



ZITÁCUARO

— Construyendo Juntos —

N°. MUNICIPIO: 112		NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015				INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES
NO. DE OBRA	UBICACIÓN		COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	
940	H. ZITÁCUARO, VARIAS CALLES DE LA COL. LAZARO CARDENAS.	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 780,274.27	\$ -	\$ -	\$ 780,274.27	\$ 76,061.79	\$ -	\$ -	\$ 76,061.79	
1202	H. ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ, 4° MZA, LINDA VISTA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$ 739,700.00	\$ -	\$ -	\$ 739,700.00	\$ 739,699.00	\$ -	\$ -	\$ 739,699.00	
1206	H. ZITACUARO, COATEPEC DE MORELOS, 1° MZA, HACIA EL PANTEON	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$ 453,726.00	\$ -	\$ -	\$ 453,726.00	\$ 453,725.84	\$ -	\$ -	\$ 453,725.84	
1214	H. ZITACUARO, CURUNGUEO HACIA LAS ANTENAS, 1° MZA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$ 991,100.00	\$ -	\$ -	\$ 991,100.00	\$ 991,704.94	\$ -	\$ -	\$ 991,704.94	
1219	H. ZITACUARO, CURUNGUEO, LA GIRONDA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$ 813,000.00	\$ -	\$ -	\$ 813,000.00	\$ 812,913.91	\$ -	\$ -	\$ 812,913.91	
			\$ 24,963,147.98	\$ 3,287,738.07	\$ -	\$ 21,225,409.91	\$ 18,256,632.99	\$ 2,458,834.15	\$ -	\$ 15,347,807.56	
PISO TECHO											
1170	H. ZITACUARO	PROGRAMA TECHO SEGURO	\$ 47,156.64	\$ 47,156.64	\$ -	\$ -	\$ 47,156.64	\$ 47,156.64	\$ -	\$ -	
1173	H. ZITACUARO	PISO -TECHO-MUROS	\$ 47,360.14	\$ -	\$ 47,360.14	\$ -	\$ 47,360.14	\$ -	\$ 47,360.14	\$ -	
			\$ 94,516.78	\$ 47,156.64	\$ 47,360.14	\$ -	\$ 94,516.78	\$ 47,156.64	\$ 47,360.14	\$ -	
PROGRAMA HABITAT "VERTIENTE GENERAL"											
1370	CALLE SIERRA DE CHINCUA FRACCIONAMIENTO VILLA MONARCA, SAN JUAN ZITACUARO	AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO D'PALERMO	\$ 1,935,995.00	\$ 1,161,597.00	\$ -	\$ 774,398.00	\$ 1,542,354.42	\$ 1,161,597.00		\$ 380,757.42	
1371	CALLE SIERRA DE CHINCUA FRACCIONAMIENTO VILLA MONARCA, SAN JUAN ZITACUARO	ELEMENTOS DE SUSTENTABILIDAD CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO D'PALERMO	\$ 211,950.00	\$ 127,170.00	\$ -	\$ 84,780.00	\$ 211,949.99	\$ 127,170.00		\$ 84,779.99	
1372	CALLE SIERRA DE CHINCUA FRACCIONAMIENTO VILLA MONARCA, SAN JUAN ZITACUARO	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2° ETAPA	\$ 694,634.00	\$ 416,780.00	\$ -	\$ 277,854.00	\$ 694,634.35	\$ 416,780.00		\$ 277,854.35	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

Municipio:

ZITÁCUARO, MICHOACÁN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
OBRAS Y ACCIONES



N°. MUNICIPIO: 112		NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015				INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES
NO. DE OBRA	UBICACIÓN		COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	
1373	ENTRE CALLE LAGUNA TAMIAHUA Y CALLE PRESA DE VALSEQUILLO, COL LOMAS DE ORIENTE, SAN JUAN ZITACUARO	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL PROL LAGO DE PATZCUARO COL LOMAS DE ORIENTE	\$ 584,239.00	\$ 350,543.00	\$ -	\$ 233,696.00	\$ 606,210.10	\$ 350,543.00	\$ -	\$ 255,667.10	
1374	ENTRE DIANA LAURA Y PRIV DE LAGUNA VERDE, LA MESA DE CEDANO, SAN JUAN ZITACUARO	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL CALLE LAGO AZUL, SAN JUAN ZITACUARO	\$ 1,240,289.00	\$ 744,173.00	\$ -	\$ 496,116.00	\$ 1,208,502.68	\$ 744,173.00	\$ -	\$ 464,329.68	
1375	ESQ CALLE RIO SAN ISIDRO, LA MESA DE CEDANO, SAN JUAN ZITACUARO	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL AV SAN JUAN ZITACUARO	\$ 1,314,394.00	\$ 788,636.00	\$ -	\$ 525,758.00	\$ 1,478,636.68	\$ 788,636.00	\$ -	\$ 690,000.68	
1376	ENTRE FERNANDO MONTES DE OCA SUR Y FERNANDO MONTES DE OCA NORTE, 4A MZA, LA PALMA DE CEDANO, SAN JUAN ZITACUARO	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL CALLE LA PALMA HACIA LAS ANTENAS 4A MZA SAN JUAN ZITACUARO	\$ 1,464,364.00	\$ 878,618.00	\$ -	\$ 585,746.00	\$ 1,250,808.56	\$ 878,618.00	\$ -	\$ 372,190.56	
			\$ 7,445,865.00	\$ 4,467,517.00	\$ -	\$ 2,978,348.00	\$ 6,993,096.78	\$ 4,467,517.00	\$ -	\$ 2,525,579.78	

DESARROLLO SOCIAL VERTIENTE GENERAL											
1460	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACIÓN A COMITE COMUNITARIO	\$ 40,312.00	\$ 24,187.20	\$ -	\$ -	\$ 36,145.44	\$ 24,187.20	\$ -	\$ -	
1461	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACIÓN A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	\$ 29,129.00	\$ 17,477.40	\$ -	\$ -	\$ 24,962.44	\$ 17,477.40	\$ -	\$ -	
1462	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	\$ 47,551.00	\$ 28,530.60	\$ -	\$ -	\$ 39,217.56	\$ 28,530.60	\$ -	\$ -	
1463	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA CERTIFICADO	\$ 97,228.00	\$ 58,336.80	\$ -	\$ -	\$ 86,203.00	\$ 58,336.80	\$ -	\$ -	
1464	AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS.	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA CERTIFICADO	\$ 97,228.00	\$ 58,336.80	\$ -	\$ -	\$ 86,028.00	\$ 58,336.80	\$ -	\$ -	
1465	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO	\$ 57,342.00	\$ 34,405.20	\$ -	\$ -	\$ 53,667.48	\$ 34,405.20	\$ -	\$ -	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

Municipio:

ZITÁCUARO, MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACAN
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
OBRAS Y ACCIONES



N°. MUNICIPIO: 112		NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015				INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES
NO. DE OBRA	UBICACIÓN		COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	
1466	AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS.	CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO	\$ 57,342.00	\$ 34,405.20	\$ -	\$ -	\$ 53,667.48	\$ 34,405.20	\$ -	\$ -	
1467	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	CURSO DE ELECTRONICA CERTIFICADO	\$ 70,000.00	\$ 42,000.00	\$ -	\$ -	\$ 58,450.01	\$ 42,000.00	\$ -	\$ -	
1468	AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS.	CURSO DE ELECTRONICA CERTIFICADO	\$ 70,000.00	\$ 42,000.00	\$ -	\$ -	\$ 63,175.01	\$ 42,000.00	\$ -	\$ -	
1469	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS CERTIFICADO	\$ 82,001.00	\$ 49,200.60	\$ -	\$ -	\$ 73,625.60	\$ 49,200.60	\$ -	\$ -	
1470	AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS.	CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS CERTIFICADO	\$ 82,001.00	\$ 49,200.60	\$ -	\$ -	\$ 69,401.60	\$ 49,200.60	\$ -	\$ -	
1471	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO	\$ 70,466.00	\$ 42,279.60	\$ -	\$ -	\$ 58,916.50	\$ 42,279.60	\$ -	\$ -	
1472	AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS.	CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO	\$ 70,466.00	\$ 42,279.60	\$ -	\$ -	\$ 59,091.50	\$ 42,279.60	\$ -	\$ -	
1473	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	CURSO DE MANICURISTA CERTIFICADO	\$ 64,793.00	\$ 38,875.80	\$ -	\$ -	\$ 57,968.00	\$ 38,875.80	\$ -	\$ -	
1474	AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS.	CURSO DE MANICURISTA CERTIFICADO	\$ 64,793.00	\$ 38,875.80	\$ -	\$ -	\$ 58,493.00	\$ 38,875.80	\$ -	\$ -	
1475	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	CURSO DE MEDICINA ALTERNATIVA MASOTERAPIA CERTIFICADO	\$ 67,370.00	\$ 40,422.00	\$ -	\$ -	\$ 61,070.00	\$ 40,422.00	\$ -	\$ -	
1476	AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS.	CURSO DE MEDICINA ALTERNATIVA MASOTERAPIA CERTIFICADO	\$ 67,370.00	\$ 40,422.00	\$ -	\$ -	\$ 63,170.00	\$ 40,422.00	\$ -	\$ -	
1477	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	CURSO DE INDUSTRIALIZACION DE LA LECHE CERTIFICADO	\$ 72,774.00	\$ 43,664.40	\$ -	\$ -	\$ 63,674.00	\$ 43,664.40	\$ -	\$ -	
1478	AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS.	CURSO DE INDUSTRIALIZACION DE LA LECHE CERTIFICADO	\$ 72,774.00	\$ 43,664.40	\$ -	\$ -	\$ 63,674.00	\$ 43,664.40	\$ -	\$ -	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

Municipio:

ZITÁCUARO, MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACAN
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
OBRAS Y ACCIONES



N°. MUNICIPIO: 112		NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015				INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES
NO. DE OBRA	UBICACIÓN		COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	
1479	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	CURSO DE INDUSTRIALIZACION DE DULCES A BASE DE FRUTAS FRESCAS CERTIFICADO	\$ 84,793.00	\$ 50,875.80	\$ -	\$ -	\$ 75,693.00	\$ 50,875.80	\$ -	\$ -	
1480	AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS.	CURSO DE INDUSTRIALIZACION DE DULCES A BASE DE FRUTAS FRESCAS CERTIFICADO	\$ 84,793.00	\$ 50,875.80	\$ -	\$ -	\$ 74,468.00	\$ 50,875.80	\$ -	\$ -	
1481	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	CURSO DE ELABORACION DE CONSERVAS ORGANICAS CERTIFICADO	\$ 55,464.00	\$ 33,278.40	\$ -	\$ -	\$ 51,264.00	\$ 33,278.40	\$ -	\$ -	
1482	AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS.	CURSO DE ELABORACION DE CONSERVAS ORGANICAS CERTIFICADO	\$ 55,464.00	\$ 33,278.40	\$ -	\$ -	\$ 50,564.00	\$ 33,278.40	\$ -	\$ -	
1483	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO	\$ 66,573.00	\$ 39,943.80	\$ -	\$ -	\$ 57,473.00	\$ 39,943.80	\$ -	\$ -	
1484	AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS.	CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO	\$ 66,573.00	\$ 39,943.80	\$ -	\$ -	\$ 58,698.00	\$ 39,943.80	\$ -	\$ -	
1485	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	CURSO DE COCINA REGIONAL MEXICANA CERTIFICADO	\$ 71,500.00	\$ 42,900.00	\$ -	\$ -	\$ 63,939.88	\$ 42,900.00	\$ -	\$ -	
1486	AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS.	CURSO DE COCINA REGIONAL MEXICANA CERTIFICADO	\$ 71,500.00	\$ 42,900.00	\$ -	\$ -	\$ 68,139.88	\$ 42,900.00	\$ -	\$ -	
1487	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	CURSO DE COCINA VEGETARIANA CERTIFICADO	\$ 63,751.00	\$ 38,250.60	\$ -	\$ -	\$ 58,681.46	\$ 38,250.60	\$ -	\$ -	
1488	AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS.	CURSO DE COCINA VEGETARIANA CERTIFICADO	\$ 63,751.00	\$ 38,250.60	\$ -	\$ -	\$ 58,291.46	\$ 38,250.60	\$ -	\$ -	
1489	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	CURSO DE REPOSTERIA FINA CERTIFICADO	\$ 54,309.00	\$ 32,585.40	\$ -	\$ -	\$ 51,509.22	\$ 32,585.40	\$ -	\$ -	
1490	AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS.	CURSO DE REPOSTERIA FINA CERTIFICADO	\$ 54,309.00	\$ 32,585.40	\$ -	\$ -	\$ 54,309.22	\$ 32,585.40	\$ -	\$ -	
1491	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	CURSO DE HERRERIA CERTIFICADO	\$ 96,043.00	\$ 57,625.80	\$ -	\$ -	\$ 81,875.64	\$ 57,625.80	\$ -	\$ -	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

Municipio:

ZITÁCUARO, MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACAN
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
OBRAS Y ACCIONES



N°. MUNICIPIO: 112		NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015				INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES
NO. DE OBRA	UBICACIÓN		COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	
1492	AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS.	CURSO DE HERRERIA CERTIFICADO	\$ 96,043.00	\$ 57,625.80	\$ -	\$ -	\$ 81,875.64	\$ 57,625.80	\$ -	\$ -	
1493	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	CURSO DE ARTESANIAS CON MATERIALES RECICLABLES	\$ 52,312.00	\$ 31,387.20	\$ -	\$ -	\$ 46,612.20	\$ 31,387.20	\$ -	\$ -	
1494	AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS.	CURSO DE BISUTERIA ARTESANAL	\$ 79,205.00	\$ 47,523.00	\$ -	\$ -	\$ 72,380.44	\$ 47,523.00	\$ -	\$ -	
1495	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	CURSO DE DECORACION DE ESPACIOS CON GLOBOFLEXIA	\$ 49,946.00	\$ 29,967.60	\$ -	\$ -	\$ 43,646.74	\$ 29,967.60	\$ -	\$ -	
1496	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO (PILATES)	\$ 60,832.00	\$ 36,499.20	\$ -	\$ -	\$ 53,867.52	\$ 36,499.20	\$ -	\$ -	
1497	AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS.	TALLER DE LIDERAZGO FEMENINO (PILATES)	\$ 60,832.00	\$ 36,499.20	\$ -	\$ -	\$ 48,862.52	\$ 36,499.20	\$ -	\$ -	
1498	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO (ARTES MARCIALES)	\$ 65,347.00	\$ 39,208.20	\$ -	\$ -	\$ 58,172.16	\$ 39,208.20	\$ -	\$ -	
1499	AV. MORELIA No. 95, COLONIA LAZARO CARDENAS.	DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD CULTURAL (DANZON)	\$ 46,225.00	\$ 27,735.00	\$ -	\$ -	\$ 43,730.00	\$ 27,735.00	\$ -	\$ -	
1500	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA (ESPINNING)	\$ 62,571.00	\$ 37,542.60	\$ -	\$ -	\$ 55,641.00	\$ 37,542.60	\$ -	\$ -	
1501	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	ENLACE HABITAT Y UN PROMOTOR COMUNITARIO	\$ 68,385.00	\$ 41,031.00	\$ -	\$ -	\$ 55,884.40	\$ 41,031.00	\$ -	\$ -	
1502	CALLE SIERRA DE CHINCUA S/N, COLONIA LOMA DE ORIENTE.	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	\$ 60,502.60	\$ 41,031.00	\$ -	\$ -	\$ 41,343.78	\$ 41,031.00	\$ -	\$ -	
			\$ 2,871,963.60	\$ 1,727,907.60	\$ -	\$ -	\$ 2,537,523.78	\$ 1,727,907.60	\$ -	\$ -	

PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

Municipio:

ZITÁCUARO, MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACAN
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
OBRAS Y ACCIONES



N°. MUNICIPIO: 112		NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015				INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES
NO. DE OBRA	UBICACIÓN		COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	
1428	AV. INDEPENDENCIA NO. 90-A ENTRE CALLES VICENTE RIVAPALACIO Y BELISARIO DOMINGUEZ, COL. LAZARO CARDENAS, H. ZITACUARO	PARQUE RECREATIVO "INDEPENDENCIA"	\$ 2,960,000.00	\$ 1,480,000.00	\$ -	\$ 1,480,000.00	\$ 2,927,025.83	\$ 1,480,000.00	\$ -	\$ 1,447,025.83	
1429	AV. CD. DE LA INDEPENDENCIA NO. 49-A ENTRE CALLES 4 DE DICIEMBRE DE 1860 Y 5 DE DICIEMBRE DE 1810, COL. LAZARO CARDENAS, H. ZITACUARO	PARQUE RECREATIVO "SOKO"	\$ 1,500,000.00	\$ 750,000.00	\$ -	\$ 750,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 750,000.00	\$ -	\$ 750,000.00	
			\$ 4,460,000.00	\$ 2,230,000.00	\$ -	\$ 2,230,000.00	\$ 4,427,025.83	\$ 2,230,000.00	\$ -	\$ 2,197,025.83	
CULTURA											
1380	ZITACUARO	ESPACIO CULTURAL	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800,000.00	\$ 1,799,997.99	\$ 1,799,997.99	\$ -	\$ -	
			\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800,000.00	\$ 1,799,997.99	\$ 1,799,997.99	\$ -	\$ -	
PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS											
1333	H. ZITACUARO	GASTOS INDIRECTOS	\$ 2,412,059.00	\$ -	\$ -	\$ 2,412,059.00	\$ 2,429,007.22	\$ -	\$ -	\$ 2,429,007.22	
			\$ 2,412,059.00	\$ -	\$ -	\$ 2,412,059.00	\$ 2,429,007.22	\$ -	\$ -	\$ 2,429,007.22	
PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL											
1334	H. ZITACUARO	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 1,608,040.00	\$ -	\$ -	\$ 1,608,040.00	\$ 1,275,924.11	\$ -	\$ -	\$ 1,275,924.11	
			\$ 1,608,040.00	\$ -	\$ -	\$ 1,608,040.00	\$ 1,275,924.11	\$ -	\$ -	\$ 1,275,924.11	
SERVICIOS PUBLICOS (ELECTRIFICACIONES)											
1444	ZITACUARO, BOCA DE LA CAÑADA, CRESCENCIO MORALES	AMPLIACION DE ALUMBRADO	\$ 97,000.00	\$ -	\$ -	\$ 97,000.00	\$ 97,000.00	\$ -	\$ -	\$ 97,000.00	
1445	ZITACUARO, APUTZIO DE JUAREZ	ELECTRIFICACION EN MESA GRANDE	\$ 561,823.18	\$ 157,520.52	\$ -	\$ 367,547.88	\$ 367,547.90	\$ 157,520.52		\$ 173,272.60	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

Municipio:

ZITÁCUARO, MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACAN
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
OBRAS Y ACCIONES

GOBIERNO DE



ZITÁCUARO

— Construyendo Juntos —

N°. MUNICIPIO: 112		NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015				INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES
NO. DE OBRA	UBICACIÓN		COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	
1446	ZITACUARO, COL ALIANZA SANTA FE	ELECTRIFICACION COL POPULAR SANTA FE	\$ 1,075,026.57	\$ 301,409.33	\$ -	\$ 703,288.40	\$ 703,288.40	\$ 301,409.33		\$ 331,550.23	
1447	ZITACUARO, PUEBLO NUEVO	ELECTRIFICACION UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO NUEVO	\$ 116,096.69	\$ 34,829.01	\$ -	\$ 81,267.68	\$ 81,267.69	\$ 34,829.01		\$ 46,438.68	
			\$ 1,849,946.44	\$ 493,758.86	\$ -	\$ 1,249,103.96	\$ 1,249,103.99	\$ 493,758.86	\$ -	\$ 648,261.51	
VIVIENDA											
1613	COMUNIDAD EL ÁLAMO EN CARPINTEROS, CURUNGUEO	INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN.	\$ 1,980,775.05	\$ -	\$ -	\$ 1,980,775.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 1,980,775.05 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1614	LA MESA DE CEDANO, ENTRE LA CLINICA Y ESC. PRIMARIA.	INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN.	\$ 305,087.24	\$ -	\$ -	\$ 305,087.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 305,087.24 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1615	APUTZIO DE JUAREZ 8A. MZA, ENTRE PARAJE EL MODROÑO Y CAMINO DEL CANAL.	INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN.	\$ 350,831.33	\$ -	\$ -	\$ 350,831.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 350,831.33 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1616	OJO DE AGUA 3A. MZA., ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL, ENTRE PUENTECILLAS Y ESCUELA	INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN.	\$ 436,347.51	\$ -	\$ -	\$ 436,347.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 436,347.51 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1617	SAN MIGUEL 2A. MZA. ENTRE LA IGLESIA Y LA ANTENA	INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN.	\$ 561,441.86	\$ -	\$ -	\$ 561,441.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 561,441.86 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1618	FRACC. EL ZAPOTE, MESA DE CEDANO, ENTRE COL. 1° DE MAYO Y UNIDAD DEPORTIVA.	INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN.	\$ 623,743.53	\$ -	\$ -	\$ 623,743.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 623,743.53 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
1619	CALLE EL ZAPOTE, COL. EL ZAPOTE; MESA DE CEDANO, ENTRE LA UNIDAD DEPORTIVA Y FRACC. 1° DE MAYO.	INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN.	\$ 295,018.84	\$ -	\$ -	\$ 295,018.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SE REPROGRAMAN \$ 295,018.84 DEL RECURSO DEL FONDO III PARA EJERCERLO EN 2016 DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO
			\$ 4,553,245.36	\$ -	\$ -	\$ 4,553,245.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TECHUMBRES											
1340	H. ZITACUARO	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE ATENCIO PSICOPEDAGOGICO	\$ 287,810.97	\$ 244,999.97	\$ -	\$ -	\$ 287,810.97	\$ 244,999.97	\$ -		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

Municipio:

ZITÁCUARO, MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACAN
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
OBRAS Y ACCIONES



N°. MUNICIPIO: 112											
NO. DE OBRA	UBICACIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015				INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES
			COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	
1345	H. ZITACUARO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA SIXTO VERDUZO	\$ 1,290,432.00	\$ 645,216.00	\$ -	\$ -	\$ 645,216.00	\$ 645,216.00	\$ -		
1346	H. ZITACUARO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO	\$ 649,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 649,700.00	\$ -	\$ -		
1347	ZIRAHUATO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE UNIVERSIDAD IMCED	\$ 596,872.13	\$ -	\$ -	\$ 596,872.13	\$ 599,456.00	\$ -	\$ -	\$ 599,456.00	
1348	H. ZITACUARO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 3	\$ 893,030.07	\$ -	\$ -	\$ 893,030.07	\$ 896,896.00	\$ -	\$ -	\$ 896,896.00	
1349	H. ZITACUARO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS 13 DE SEPTIEMBRE	\$ 185,148.81	\$ -	\$ -	\$ 185,148.81	\$ 185,950.32	\$ -	\$ -	\$ 185,950.32	
1350	H. ZITACUARO	COSNTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SERRATO	\$ 125,840.00	\$ 125,840.00	\$ -	\$ -	\$ 125,840.00	\$ 125,840.00	\$ -		
1351	H. ZITACUARO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	\$ 538,779.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 541,112.00	\$ -	\$ -		
1352	H. ZITACUARO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	\$ 801,904.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 805,376.00	\$ -	\$ -		
1353	H. ZITACUARO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA SAMUEL RAMOS	\$ 448,521.07	\$ -	\$ -	\$ 448,521.07	\$ 450,453.68	\$ -	\$ -	\$ 450,453.68	
			\$ 5,818,039.22	\$ 1,016,055.97	\$ -	\$ 2,123,572.08	\$ 5,187,810.97	\$ 1,016,055.97	\$ -	\$ 2,132,756.00	
FONDO ESTATAL											
1358	H. ZITACUARO, FRANCISCO SERRATO	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO	\$ 280,000.00	\$ -	\$ 280,000.00	\$ -	\$ 279,588.95	\$ -	\$ 279,588.95	\$ -	
1361	H. ZITACUARO, SAN JUAN ZITACUARO, DE LA MOJONERA HACIA EL TECNOLOGICO	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,499,999.96	\$ -	\$ 1,499,999.96	\$ -	
1363	H. ZITACUARO, ZIRAHUATO DE LOS BERNAL	TERMINACION DEL JARDIN CENTRAL	\$ 450,000.00	\$ -	\$ 450,000.00	\$ -	\$ 449,779.61	\$ -	\$ 449,779.61	\$ -	
			\$ 2,230,000.00	\$ -	\$ 2,230,000.00	\$ -	\$ 2,229,368.52	\$ -	\$ 2,229,368.52	\$ -	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

Municipio: **ZITÁCUARO, MICHOACAN.**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO, MICHOACAN
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
OBRAS Y ACCIONES**



N°. MUNICIPIO: 112		NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA Y/O MODIFICADA 2015				INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES
NO. DE OBRA	UBICACIÓN		COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	COSTO TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FONDO III	
DIDESOL TECHOS											
1505	TECHOS FIJOS	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS "TECHOS FIJOS"	\$ 1,876,965.20	\$ 617,227.60	\$ -	\$ 1,259,737.60	\$ 1,259,737.60	\$ -	\$ 1,259,737.60	\$ -	
			\$ 1,876,965.20	\$ 617,227.60	\$ -	\$ 1,259,737.60	\$ 1,259,737.60	\$ -	\$ 1,259,737.60	\$ -	
PROYECTO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIMDF)											
1334	HEROICA ZITÁCUARO	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 864,042.09	\$ -	\$ -	\$ 864,042.09		\$ -	\$ -	\$ 864,042.09	
1638	HEROICA ZITÁCUARO	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	\$ 327,120.00	\$ -	\$ -	\$ 327,120.00	\$ 327,120.00	\$ -	\$ -	\$ 327,120.00	
			\$ 1,191,162.09	\$ -	\$ -	\$ 1,191,162.09	\$ 327,120.00	\$ -	\$ -	\$ 1,191,162.09	
			\$ 132,487,728.99	\$ 36,334,182.25	\$ 6,108,943.55	\$ 85,665,052.40	\$ 105,263,882.52	\$ 35,400,528.25	\$ 5,993,046.67	\$ 61,328,649.61	