

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Michoacán de Ocampo	20	1	114

Totales: 20

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Mdificado	Recaudado (Mnistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Mdi	Mdi		Población	Avance Anual	Ince Acum
M C00150400622084	Construcción De Tanque De Agua Potable	1211	M choacán de Ocampo	Zitácuaro	Crescencio Mbrales (San Mateo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAI S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$180,259	\$180,259	\$180,259	\$180,259	\$180,259	\$180,259	\$180,259	100.00	\$0	Metros lineales	265	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: ... / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M C00150400622097	Construcción De Sanitarios, Cbta	1285	M choacán de Ocampo	Zitácuaro	La Encarnación	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAI S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$146,598	\$146,598	\$146,598	\$146,598	\$146,598	\$146,598	\$146,598	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: ... / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M C00150400622100	Construcción De Tanque De Agua De Almacenamiento De 50 Mb.	1602	M choacán de Ocampo	Zitácuaro	Rincón de Ncolás Romero (Cedros Tercera Manzana)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAI S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$180,194	\$180,194	\$180,194	\$180,194	\$180,194	\$180,194	\$180,194	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: ... / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M C00150400622104	Construcción De Tanque Para Agua Potable De 50 Mb	1603	M choacán de Ocampo	Zitácuaro	Francisco Serrato (San Bartolo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAI S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$180,897	\$180,897	\$180,897	\$180,897	\$180,897	\$180,897	\$180,897	100.00	\$0	Metros cúbicos	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: ... / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M C00150400622106	Construcción De Tanque Para Agua Potable De 50 Mb	1604	M choacán de Ocampo	Zitácuaro	Francisco Serrato (San Bartolo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAI S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$180,150	\$180,150	\$180,150	\$180,150	\$180,150	\$180,150	\$180,150	100.00	\$0	Metros cúbicos	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: ... / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M C00150400622109	Construcción De Comedor Esc. Prim. Rural "Francisco Villa"	1611	M choacán de Ocampo	Zitácuaro	El Linderó (Segunda Manzana de Crescencio Mbrales)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAI S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$699,936	\$699,936	\$699,936	\$699,936	\$699,936	\$699,936	\$699,936	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: ... / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M C00150400622111	Rehabilitación De Camino	1625	M choacán de Ocampo	Zitácuaro	Las Lomas de Apuzio (Las Lomas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAI S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$140,963	\$140,963	\$140,963	\$140,963	\$140,963	\$140,963	\$140,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	248	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: ... / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M C00150400622112	Rehabilitación De Camino	1629	M choacán de Ocampo	Zitácuaro	Donaciano Queda (Primera y Segunda Manzana San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAI S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$196,272	\$196,272	\$196,272	\$196,272	\$196,272	\$196,272	\$196,272	100.00	\$0	Metros Cuadrados	647	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: ... / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M C00150400622113	Rehabilitación De Camino	1630	M choacán de Ocampo	Zitácuaro	La Y Griega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAI S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$162,586	\$162,586	\$162,586	\$162,586	\$162,586	\$162,586	\$162,586	100.00	\$0	Metros Cuadrados	752	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: ... / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M C00150400622114	Rehabilitación De Camino	1631	M choacán de Ocampo	Zitácuaro	Toma de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAI S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$334,080	\$334,080	\$334,080	\$334,080	\$334,080	\$334,080	\$334,080	100.00	\$0	Metros Cuadrados	653	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: ... / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M C00160200670377	Construcción De Drenaje Sanitario	1674	M choacán de Ocampo	Zitácuaro	Ingnacio López Rayón (Coyota Primera Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAI S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZITACUARO M CHOACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$800,000	\$336,852	\$336,852	\$336,852	\$336,852	\$336,852	\$336,852	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: ... / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M C15150400600496	Construcción De Drenaje (Agua Potable Y Pavimento Hidráulico)	1201	M choacán de Ocampo	Zitácuaro	Apuzio de Juárez (Santa María)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAI S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$787,396	\$41,181	\$41,181	\$41,181	\$41,181	\$41,181	\$41,181	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: ... / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M C15150400600518	Construcción De Drenaje	1216	M choacán de Ocampo	Zitácuaro	Héroica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAI S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$53,362	\$37,309	\$37,309	\$37,309	\$37,309	\$37,309	\$37,309	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: ... / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M C15150400604256	Construcción De Drenaje Sanitario	1217	M choacán de Ocampo	Zitácuaro	Rincón de Curungueo (Segunda Manzana de Curungueo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAI S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$118,836	\$14,108	\$14,108	\$14,108	\$14,108	\$14,108	\$14,108	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: ... / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M C15150400604358	Construcción De Drenaje Sanitario	1248	M choacán de Ocampo	Zitácuaro	Rincón de Ncolás Romero (Cedros Tercera Manzana)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAI S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$130,437	\$20,032	\$20,032	\$20,032	\$20,032	\$20,032	\$20,032	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: ... / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M C15150400604590	Construcción De Drenaje Sanitario	1260	M choacán de Ocampo	Zitácuaro	Héroica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAI S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$136,345	\$20,300	\$20,300	\$20,300	\$20,300	\$20,300	\$20,300	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: ... / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M C15150400604606	Construcción De Línea De Conducción Agua Potable	1264	M choacán de Ocampo	Zitácuaro	San Miguel Chichiquillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAI S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$195,334	\$10,962	\$10,962	\$10,962	\$10,962	\$10,962	\$10,962	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: ... / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M C15150400604630	Construcción De Tanque Y Línea De Conducción De Agua Potable.	1269	M choacán de Ocampo	Zitácuaro	Tibiñeo los Contreras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAI S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$103,150	\$227,903	\$227,903	\$227,903	\$227,903	\$227,903	\$227,903	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: ... / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M C15150400604657	Construcción De Drenaje Sanitario Y Ounetas.	1601	M choacán de Ocampo	Zitácuaro	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAI S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$205,165	\$635,129	\$635,129	\$635,129	\$635,129	\$635,129	\$635,129	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: ... / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
M C15150400604744	Rehabilitación De Aula En Escuela Cecyem	1620	M choacán de Ocampo	Zitácuaro	Crescencio Mbrales (San Mateo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAI S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2016	\$25,431	\$89,563	\$89,563	\$89,563	\$89,563	\$89,563	\$89,563	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisiología: / Registro: ... / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.