

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Especificación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Miles de \$)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Salvarego	Unidad de Medida	Publicado		Avance Anual sobre Anual
MIC141020079311	Rehabilitación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Juan De Dios Ruiz, Entre Av. Revolución Y Av. Juárez, Michoacán	2144	Michoacán de Ocampo	Ixtáhuaro	Barriada Urbana	Subsidio	010	Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXTAHUARO, MICHOACÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,850,489	\$4,850,489	\$4,850,489	\$4,850,489	97.01	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro .. - 2017DM: Fase al siguiente nivel.
MIC141020079315	Rehabilitación del Sistema de Iluminación Del Centro De Educación De Ixtáhuaro, Michoacán.	2145	Michoacán de Ocampo	Ixtáhuaro	Barriada Urbana	Subsidio	010	Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXTAHUARO, MICHOACÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$29,999,850	\$29,999,850	\$29,999,850	\$29,999,850	\$29,999,850	\$29,999,850	100.00	00	Urea	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro .. - 2017DM: Fase al siguiente nivel.
MIC141020081808	Rehabilitación del Sistema de Iluminación de Calle José Martí, Entre Av. Revolución y Av. Juárez, Michoacán	2146	Michoacán de Ocampo	Ixtáhuaro	Comerciosa Municipal	Subsidio	010	Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	A. AYUNTAMIENTO IXTAHUARO, MICHOACÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,078,233	\$4,078,233	\$4,078,233	\$4,078,233	81.56	00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro .. - 2017DM: Fase al siguiente nivel.
MIC141020081830	Construcción de Caserío Y Molino (Sancti, Tami) Michoacán Sr. Arceobispo Sur Al. Toluqueño.	2289	Michoacán de Ocampo	Ixtáhuaro	Comerciosa Municipal	Subsidio	010	Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	A. AYUNTAMIENTO IXTAHUARO, MICHOACÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,981,455	\$19,981,455	\$19,981,455	\$19,981,455	99.91	00	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro .. - 2017DM: Fase al siguiente nivel.