

Total: 14

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ambito | Tipo de Recursos | Programa Fondo Común | Programa Fondo Común - Apoyativa | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------------------|-----------|--------------------|----------|------------------|----------------------|----------------------------------|---|---|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|---------------|-------------|------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Ciclo Recursos | Presupuesto | Modificado | Reservado (Millionés) | Comprometido | Devengado | Ejecutado | Pagado | % Avance | | Reintegrado | Unidad de Medida | Publicada |
| MIC161030079592 | Construcción de Calle Integral Prensas, Villido, Col. San Juan Calles de San Juan, Villido, Col. San Juan de Chihuahua | 2117 | Michoacán de Ocampo | Itzimaco | San Juan de Ocampo | Subsidio | 004 | Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ITZIMACO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$66,400 | \$66,400 | \$66,400 | \$66,400 | \$66,400 | \$66,400 | \$66,400 | 100.00 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financieras SSA FEDERAL, SEPTIEMBRE FONDO 111 / Físicas / Reintegrado .. = SISTEMA Para el siguiente año. |
| MIC161030079615 | Construcción de Calle Integral Centro Econ. Huixtla, San Juan de Ocampo, Col. San Juan de Ocampo | 2118 | Michoacán de Ocampo | Itzimaco | San Juan de Ocampo | Subsidio | 004 | Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ITZIMACO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$912,133 | \$912,133 | \$912,133 | \$912,133 | \$912,133 | \$912,133 | \$912,133 | 100.00 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financieras SSA FEDERAL, restante Fondo 111 / Físicas / Reintegrado .. = SISTEMA Para el siguiente año. |
| MIC161030079626 | Luzes de Señalam. Col. La Cruz entre Calles de San Juan de Ocampo y Decreto de Huixtla | 2119 | Michoacán de Ocampo | Itzimaco | San Juan de Ocampo | Subsidio | 004 | Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ITZIMACO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$431,750 | \$431,750 | \$431,469 | \$431,469 | \$431,469 | \$431,469 | \$431,469 | 99.94 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financieras SSA FEDERAL, SEPTIEMBRE FONDO 111 / Físicas / Reintegrado .. = SISTEMA Para el siguiente año. |
| MIC161030079639 | Rehabilitación de Calle Integral Calle de Liberación y Calle Las Huixtla | 2120 | Michoacán de Ocampo | Itzimaco | San Juan de Ocampo | Subsidio | 004 | Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ITZIMACO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$331,100 | \$331,100 | \$331,004 | \$331,004 | \$331,004 | \$331,004 | \$331,004 | 99.97 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financieras SSA FEDERAL restante Fondo 111 / Físicas / Reintegrado .. = SISTEMA Para el siguiente año. |
| MIC161030079648 | Luzes de San Felipe entre Calles de San Juan de Ocampo y Calle de San Juan de Ocampo | 2121 | Michoacán de Ocampo | Itzimaco | San Juan de Ocampo | Subsidio | 004 | Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ITZIMACO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$479,200 | \$479,200 | \$468,978 | \$468,978 | \$468,978 | \$468,978 | \$468,978 | 96.40 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financieras SSA FEDERAL, SEPTIEMBRE FONDO 111 / Físicas / Reintegrado .. = SISTEMA Para el siguiente año. |
| MIC161030079693 | Luzes de San Felipe entre Calles de San Juan de Ocampo y Calle de San Juan de Ocampo | 2122 | Michoacán de Ocampo | Itzimaco | San Juan de Ocampo | Subsidio | 004 | Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ITZIMACO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,090,000 | \$1,090,000 | \$1,090,280 | \$1,090,280 | \$1,090,280 | \$1,090,280 | \$1,090,280 | 99.30 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Reintegrado .. = SISTEMA Para el siguiente año. |
| MIC161030079814 | Pavos de Interfaz entre Calles de San Juan de Ocampo y Calle de San Juan de Ocampo | 2123 | Michoacán de Ocampo | Itzimaco | San Juan de Ocampo | Subsidio | 004 | Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ITZIMACO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$444,000 | \$444,000 | \$442,084 | \$442,084 | \$442,084 | \$442,084 | \$442,084 | 99.57 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Reintegrado .. = SISTEMA Para el siguiente año. |
| MIC161030079873 | Rehabilitación de Calle Integral Calle de San Juan de Ocampo y Calle de San Juan de Ocampo | 2124 | Michoacán de Ocampo | Itzimaco | San Juan de Ocampo | Subsidio | 004 | Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ITZIMACO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,496,800 | \$1,496,800 | \$1,495,429 | \$1,495,429 | \$1,495,429 | \$1,495,429 | \$1,495,429 | 99.93 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financieras SSA FEDERAL, SEPTIEMBRE FONDO 111 / Físicas / Reintegrado .. = SISTEMA Para el siguiente año. |
| MIC161030079874 | Construcción de Calle Integral Calle de San Juan de Ocampo y Calle de San Juan de Ocampo | 2125 | Michoacán de Ocampo | Itzimaco | San Juan de Ocampo | Subsidio | 004 | Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ITZIMACO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$203,750 | \$203,750 | \$203,450 | \$203,450 | \$203,450 | \$203,450 | \$203,450 | 99.85 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financieras SSA FEDERAL, SEPTIEMBRE FONDO 111 / Físicas / Reintegrado .. = SISTEMA Para el siguiente año. |
| MIC161030079875 | Construcción de Calle Integral Calle de San Juan de Ocampo y Calle de San Juan de Ocampo | 2126 | Michoacán de Ocampo | Itzimaco | San Juan de Ocampo | Subsidio | 004 | Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ITZIMACO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$314,475 | \$314,475 | \$314,475 | \$314,475 | \$314,475 | \$314,475 | \$314,475 | 100.00 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financieras Monto correspondiente a Fondo Federal Adicional IVA, restante en materia de Físicas / Reintegrado .. = SISTEMA Para el siguiente año. |
| MIC161030079876 | Construcción de Calle Integral Calle de San Juan de Ocampo y Calle de San Juan de Ocampo | 2127 | Michoacán de Ocampo | Itzimaco | San Juan de Ocampo | Subsidio | 004 | Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ITZIMACO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$215,000 | \$215,000 | \$215,000 | \$215,000 | \$215,000 | \$215,000 | \$215,000 | 99.72 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financieras SSA FEDERAL, restante Fondo 111 / Físicas / Reintegrado .. = SISTEMA Para el siguiente año. |
| MIC161030079886 | Construcción de Calle Integral Calle de San Juan de Ocampo y Calle de San Juan de Ocampo | 2128 | Michoacán de Ocampo | Itzimaco | San Juan de Ocampo | Subsidio | 004 | Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ITZIMACO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$211,700 | \$211,700 | \$211,703 | \$211,703 | \$211,703 | \$211,703 | \$211,703 | 99.98 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financieras SSA FEDERAL, restante Fondo 111 / Físicas / Reintegrado .. = SISTEMA Para el siguiente año. |
| MIC161030079887 | San Juan, Col. San Juan de Ocampo y Calle de San Juan de Ocampo | 2129 | Michoacán de Ocampo | Itzimaco | San Juan de Ocampo | Subsidio | 004 | Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO ITZIMACO, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$707,077 | \$707,077 | \$707,077 | \$707,077 | \$707,077 | \$707,077 | \$707,077 | 100.00 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financieras SSA FEDERAL, SEPTIEMBRE FONDO 111 / Físicas / Reintegrado .. = SISTEMA Para el siguiente año. |
| MIC161040082094 | Curso Habitat-Programa Social | 2071-2088 | Michoacán de Ocampo | Itzimaco | Coahuila | Subsidio | 004 | Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M. AYUNTAMIENTO ITZIMACO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OCAMPO Y CALLE DE SAN JUAN DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$877,448 | \$877,448 | \$877,448 | \$877,448 | \$877,448 | \$877,448 | \$877,448 | 100.00 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Reintegrado .. = SISTEMA Para el siguiente año. |