

Total: 21

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunitario	Programa Fondo Comunitario - Apoyados	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
																Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción		Avance Anual sobre Anos			
MI0018020113959	Mejoramiento de las Instalaciones de la Escuela de la Palma de Indaco en el Municipio de Itabaco	VII-563-2018-140	Michoacán de Ocampo	Itabaco	Cobertura municipal	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AUTOREGIMEN EDUCACION, MICHOACAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	15.00	Financieras / Físicas / Registros .. - EJECUTORA: Pasa al siguiente nivel.
MI0018020113976	Construcción de Aula de Clase en la Unidad Educativa Pablo Picasso de la Calle Comercio de San Felipe en el Municipio de Itabaco	ES-563-2018-141	Michoacán de Ocampo	Itabaco	Cobertura municipal	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AUTOREGIMEN EDUCACION, MICHOACAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	15.00	Financieras / Físicas / Registros .. - EJECUTORA: Pasa al siguiente nivel.
MI0018020113982	Construcción de Aula en la Escuela Primaria "Marta Morán", de la Calle Comercio de Itabaco	ES-563-2018-142	Michoacán de Ocampo	Itabaco	Cobertura municipal	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AUTOREGIMEN EDUCACION, MICHOACAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	15.00	Financieras / Físicas / Registros .. - EJECUTORA: Pasa al siguiente nivel.
MI0018020113993	Construcción de Aula en la Escuela Primaria Federal "15 de Septiembre" de la Calle Comercio Municipal	ES-563-2018-143	Michoacán de Ocampo	Itabaco	Cobertura municipal	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AUTOREGIMEN EDUCACION, MICHOACAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	400	0.00	15.00	Financieras / Físicas / Registros .. - EJECUTORA: Pasa al siguiente nivel.
MI0018020113997	Construcción de Aula de Clase en la Escuela Primaria de la Región de Itabaco	UM-563-2018-144	Michoacán de Ocampo	Itabaco	Cobertura municipal	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AUTOREGIMEN EDUCACION, MICHOACAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	15.00	Financieras / Físicas / Registros .. - EJECUTORA: Pasa al siguiente nivel.
MI0018020113991	Construcción de Cobertura en la Unidad del Inmate de Itabaco	SM-563-2018-145	Michoacán de Ocampo	Itabaco	Cobertura municipal	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AUTOREGIMEN EDUCACION, MICHOACAN	Salud	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	15.00	Financieras / Físicas / Registros .. - EJECUTORA: Pasa al siguiente nivel.
MI0018020113997	Construcción de Techumbre en Centro de Servicios Tecnológicos, Industriales y de Servicios No. 28 de Itabaco	ES-563-2018-146	Michoacán de Ocampo	Itabaco	Cobertura municipal	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AUTOREGIMEN EDUCACION, MICHOACAN	Educación	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	950	0.00	15.00	Financieras / Físicas / Registros .. - EJECUTORA: Pasa al siguiente nivel.
MI0018020114004	Construcción de Techumbre en el C.U.T. "15 de Septiembre"	ES-563-2018-147	Michoacán de Ocampo	Itabaco	Cobertura municipal	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AUTOREGIMEN EDUCACION, MICHOACAN	Educación	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	950	0.00	15.00	Financieras / Físicas / Registros .. - EJECUTORA: Pasa al siguiente nivel.
MI0018020114005	Construcción de Techumbre en la Escuela Primaria "Dr. Paco Belandier" de Itabaco	ES-563-2018-148	Michoacán de Ocampo	Itabaco	Cobertura municipal	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AUTOREGIMEN EDUCACION, MICHOACAN	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	15.00	Financieras / Físicas / Registros .. - EJECUTORA: Pasa al siguiente nivel.
MI0018020114009	Construcción de Techumbre en la Escuela Primaria "Dr. Paco Belandier" de Itabaco	ES-563-2018-149	Michoacán de Ocampo	Itabaco	Cobertura municipal	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AUTOREGIMEN EDUCACION, MICHOACAN	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	15.00	Financieras / Físicas / Registros .. - EJECUTORA: Pasa al siguiente nivel.
MI0018020114048	Construcción de Techumbre en la Escuela Primaria "Miguel Alemán" de la Tenencia de Mucilas Bajas de Itabaco	ES-563-2018-150	Michoacán de Ocampo	Itabaco	Cobertura municipal	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AUTOREGIMEN EDUCACION, MICHOACAN	Educación	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	15.00	Financieras / Físicas / Registros .. - EJECUTORA: Pasa al siguiente nivel.
MI0018020114071	Construcción de Techumbre en la Escuela Primaria "Miguel Alemán" C.U.T. "15 de Septiembre"	ES-563-2018-151	Michoacán de Ocampo	Itabaco	Cobertura municipal	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AUTOREGIMEN EDUCACION, MICHOACAN	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	15.00	Financieras / Físicas / Registros .. - EJECUTORA: Pasa al siguiente nivel.
MI0018020114073	Construcción de Techumbre en la Escuela Primaria "Dr. Paco Belandier" C.U.T. "15 de Septiembre" de Itabaco	ES-563-2018-152	Michoacán de Ocampo	Itabaco	Cobertura municipal	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AUTOREGIMEN EDUCACION, MICHOACAN	Educación	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	15.00	Financieras / Físicas / Registros .. - EJECUTORA: Pasa al siguiente nivel.
MI0018020114073	Construcción de Techumbre en la Escuela Primaria "Dr. Paco Belandier" de Itabaco	ES-563-2018-153	Michoacán de Ocampo	Itabaco	Cobertura municipal	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AUTOREGIMEN EDUCACION, MICHOACAN	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	15.00	Financieras / Físicas / Registros .. - EJECUTORA: Pasa al siguiente nivel.
MI0018020114073	Construcción de Techumbre en la Escuela Secundaria "Dr. M. de la Encarnación de Itabaco"	ES-563-2018-154	Michoacán de Ocampo	Itabaco	Cobertura municipal	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AUTOREGIMEN EDUCACION, MICHOACAN	Educación	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	15.00	Financieras / Físicas / Registros .. - EJECUTORA: Pasa al siguiente nivel.
MI0018020114074	Construcción de Techumbre en la Escuela Secundaria "Dr. M. de la Encarnación de Itabaco"	ES-563-2018-155	Michoacán de Ocampo	Itabaco	Cobertura municipal	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AUTOREGIMEN EDUCACION, MICHOACAN	Educación	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	15.00	Financieras / Físicas / Registros .. - EJECUTORA: Pasa al siguiente nivel.
MI0018020114079	Rehabilitación de Calle a Base de Concreto en la Tenencia de Mucilas Bajas de Itabaco	UM-563-2018-156	Michoacán de Ocampo	Itabaco	Cobertura municipal	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AUTOREGIMEN EDUCACION, MICHOACAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	15.00	Financieras / Físicas / Registros .. - EJECUTORA: Pasa al siguiente nivel.
MI0018020114081	Rehabilitación de Calle a Base de Concreto en la Tenencia de Mucilas Bajas de Itabaco	UM-563-2018-157	Michoacán de Ocampo	Itabaco	Cobertura municipal	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AUTOREGIMEN EDUCACION, MICHOACAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,484,000	\$1,484,000	\$1,484,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	15.00	Financieras / Físicas / Registros .. - EJECUTORA: Pasa al siguiente nivel.
MI0018020114084	Rehabilitación a Base de Concreto de la Calle "Miguel Alemán" de la Tenencia de Mucilas Bajas de Itabaco	UM-563-2018-158	Michoacán de Ocampo	Itabaco	Cobertura municipal	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AUTOREGIMEN EDUCACION, MICHOACAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$12,500,000	\$12,500,000	\$12,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	15.00	Financieras / Físicas / Registros .. - EJECUTORA: Pasa al siguiente nivel.
MI0018020114085	Construcción de Techumbre en el Colegio de Niños Expansivos de la Tenencia de Mucilas Bajas de Itabaco	ES-563-2018-159	Michoacán de Ocampo	Itabaco	Cobertura municipal	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AUTOREGIMEN EDUCACION, MICHOACAN	Educación	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	15.00	Financieras / Físicas / Registros .. - EJECUTORA: Pasa al siguiente nivel.
MI0018020114084	Construcción de Andador Peatonal, Escalera y Distribuidor de Servicios Públicos en las Instalaciones de la Escuela de la Tenencia de Mucilas Bajas de Itabaco	UM-563-2018-161	Michoacán de Ocampo	Itabaco	Cobertura municipal	Subsidio	0115 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AUTOREGIMEN EDUCACION, MICHOACAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,340	0.00	15.00	Financieras / Físicas / Registros .. - EJECUTORA: Pasa al siguiente nivel.

