

DETALLE_P CYCLO	DETALLE_P TRIMESTR E	DETALLE_PROY CTO	DETALLE_PROY CATEGORIA	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY GLOBA APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES FINANCIAM ENTO	DETALLE_PR YECTO NOMBRE	DETALLE_PR OBJETO RESPONSABLE	DETALLE_PR OBJETO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE_PROY YECTO RESPONSABLE	DETALLE_PROY TIPO MA PROYECTO	DETALLE_PROY ECTO TIPO PROYECTO	DETALLE_PROY YECTO RESPONSABLE	DETALLE_PR YECTO CLASIFICACION	DETALLE_PR YECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PR YECTO INSTITUCION	DETALLE_PR YECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE_PR YECTO POBLACION BENEFICIARIA	DETALLE_PR YECTO MUNJERES	DETALLE_PR YECTO HOMBRES	DETALLE_PR YECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PR YECTO METAS	DETALLE_PR YECTO TIPO ECONOMICA	DETALLE_PR YECTO TIPO GEOGRAFICA	DETALLE_PR YECTO FECHA INICIO	DETALLE_PR YECTO FECHA TERMINACION	AVANCE_FIN ANCERO RECIBIDO	AVANCE_FINAN CIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FNA NCERO DEVENGADO	AVANCE_FNA NCERO EJERCIDO	AVANCE_FNA NCERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_F ISICOS AVANCES_F ISICOS	FOTOS CARPETAS FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
2018	4	MIC180401468339	Proyecto de Inversión	2995938		(f1) (ciclo_recurso2018_ramo23_modidadU_prog_prej135_tpo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2.995938E7, modificado:2.995938E7)	CONSTRUCCION DE CICLOVIA Y ANADOR EN EL BOSQUE	Michoacán de Ocampo		Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	zitaouaro	FDI-563-2018-251	H	0	0	0	2500		(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:60049.0, meta_modificado:60049.0))	(geo: (geo_municipio112, localidat1: direccion:MIRO 51 Michoacán, México, lat:10.39621625, lon:10.38467922))	1	26/12/2018	31/03/2019	2995938	2995938	2995938	2995938	0	(cto1 (ipo_obraObra, numero_contrato:MZMS DUOPAD-FORTAFN4(2512018-0041), localidat1: ORA MACT S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:2.995938E7, importe_modificado:2.995938E7)	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3000.0))	(1483339pro yecis_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	MIC18180201139927	Proyecto de Inversión	900000		(f1) (ciclo_recurso2018_ramo23_modidadU_prog_prej135_tpo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:900000.0, modificado:900000.0))	Construcción De Centro De Negocios Producidos De La Región En Zitácuaro	Michoacán de Ocampo		Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO TO ZITACUARO, MICHOACAN	URB-563-2018-144	N	0	0	0	1000		(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo: (geo_municipio112, localidat1: direccion:SAN JUAN ZITACUARO, LA PALMA DE CEDANO, km:100.357486, lon:19.437181))	1	29/06/2018	01/12/2018	900000	900000	900000	900000	0	(cto1 (ipo_obraObra, numero_contrato:MZMS DUOPAD-FORTAFN 2018/11/44/2018, localidat1: ORA TORCUI S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.8))	(1279255pro yecis_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MIC18180201140029	Proyecto de Inversión	800000		(f1) (ciclo_recurso2018_ramo23_modidadU_prog_prej135_tpo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:800000.0, modificado:800000.0))	Construcción De Teclumbe En La Escuela Primaria Urb. Fed. Manuel Cuevas En Zitácuaro.	Michoacán de Ocampo		Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO TO ZITACUARO, MICHOACAN	ED-563-2018-149	N	0	0	0	500		(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo: (geo_municipio112, localidat1: direccion:HEROICA ZITACUARO, COL. MORELOS, km:100.357486, lon:19.437181))	1	29/06/2018	01/12/2018	800000	800000	800000	800000	0	(cto1 (ipo_obraObra, numero_contrato:MZMS DUOPAD-FORTAFN 2018/11/48/2018, localidat1: A Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.6))	(1279373pro yecis_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MIC18180201140041	Proyecto de Inversión	500000		(f1) (ciclo_recurso2018_ramo23_modidadU_prog_prej135_tpo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:500000.0, modificado:500000.0))	Construcción De Teclumbe En La Escuela Primaria Atenencia Vista En La Tenencia De Nicolas Romero En Zitácuaro	Michoacán de Ocampo		Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO TO ZITACUARO, MICHOACAN	ED-563-2018-150	N	0	0	0	300		(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo: (geo_municipio112, localidat1: direccion:INCCOLAS ROMERO, km:100.357486, lon:19.437181))	1	29/06/2018	01/12/2018	500000	500000	500000	500000	0	(cto1 (ipo_obraObra, numero_contrato:MZMS DUOPAD-FORTAFN4(15002018, localidat1: A Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.8))	(1279393pro yecis_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MIC18180201140050	Proyecto de Inversión	300000		(f1) (ciclo_recurso2018_ramo23_modidadU_prog_prej135_tpo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:300000.0, modificado:300000.0))	Construcción De Teclumbe En El Jardín De Niños Esperanza Olivares De La Cabecera Municipal.	Michoacán de Ocampo		Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO TO ZITACUARO, MICHOACAN	ED-563-2018-234	N	0	0	0	300		(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo: (geo_municipio112, localidat1: direccion:ABC ZITACUARO, COL. BENTO JUAREZ, km:100.357486, lon:19.437181))	1	29/06/2018	01/12/2018	300000	300000	300000	300000	0	(cto1 (ipo_obraObra, numero_contrato:MZMS DUOPAD-FORTAFN 2018/11/23/2018, localidat1: ABC INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.6))	(1280030pro yecis_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MIC18180201140061	Proyecto de Inversión	2997000		(f1) (ciclo_recurso2018_ramo23_modidadU_prog_prej135_tpo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2.997E7, modificado:2.997E7)	Construcción De Andador Peatonal, Ciclovia E Instalación De Servicios Básicos En Valledor De La Localidad La Maguana En Zitácuaro	Michoacán de Ocampo		Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO TO ZITACUARO, MICHOACAN	URB-563-2018-226	N	0	0	0	1380		(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo: (geo_municipio112, localidat1: direccion:SAN JUAN ZITACUARO, TRAMOS 1 DE LA MOJONERA E, EMLIAND Y 2 DE LA MOJONERA H TECNOLÓGICO, km:100.357486, lon:19.437181))	1	29/06/2018	01/12/2018	2996999.78	2996999.78	2996999.77	2996999.77	24099686.78	(cto1 (ipo_obraObra, numero_contrato:MZMS DUOPAD-FORTAFN 2018/2/26/2018CM-1, localidat1: CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:2.99699978E7, importe_modificado:2.99699978E7)	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.95))	(1280109pro yecis_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MIC18180201139569	Proyecto de Inversión	200000		(f1) (ciclo_recurso2018_ramo23_modidadU_prog_prej135_tpo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:200000.0, modificado:200000.0))	Ampliación De Red Eléctrica En El Estrol De La Palma De Zitácuaro	Michoacán de Ocampo		Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO TO ZITACUARO, MICHOACAN	UV-563-2018-140	N	0	0	0	60		(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo: (geo_municipio112, localidat1: direccion:SAN JUAN ZITACUARO, LA PALMA DE CEDANO, km:100.357486, lon:19.437181))	1	14/05/2018	01/12/2018	200000	200000	200000	200000	0	(cto1 (ipo_obraObra, numero_contrato:MZMS DUOPAD-FORTAFN 2018/11/45/2018, localidat1: LUMAMPER S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.95))	(1278183pro yecis_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MIC18180201140071	Proyecto de Inversión	800000		(f1) (ciclo_recurso2018_ramo23_modidadU_prog_prej135_tpo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:800000.0, modificado:800000.0))	Construcción De Teclumbe En La Escuela Primaria Pac. Fed. Melchor Ocampo En La Col. Melchor Ocampo En Zitácuaro	Michoacán de Ocampo		Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO TO ZITACUARO, MICHOACAN	ED-563-2018-151	N	0	0	0	350		(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo: (geo_municipio112, localidat1: direccion:HEROICA ZITACUARO, COL. MARIANO MATAMOROS, km:100.357486, lon:19.437181))	1	29/06/2018	01/12/2018	800000	800000	800000	800000	0	(cto1 (ipo_obraObra, numero_contrato:MZMS DUOPAD-FORTAFN 2018/11/51/2018, localidat1: A Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.6))	(1279435pro yecis_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MIC18180201140120	Proyecto de Inversión	800000		(f1) (ciclo_recurso2018_ramo23_modidadU_prog_prej135_tpo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:800000.0, modificado:800000.0))	Construcción De Teclumbe En La Escuela Primaria Pac. Fed. Melchor Ocampo En La Col. Melchor Ocampo En Zitácuaro	Michoacán de Ocampo		Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO TO ZITACUARO, MICHOACAN	ED-563-2018-153	N	0	0	0	280		(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo: (geo_municipio112, localidat1: direccion:HEROICA ZITACUARO, COL. MELCHOR Ocampo, km:100.357486, lon:19.437181))	1	29/06/2018	01/12/2018	800000	800000	800000	800000	0	(cto1 (ipo_obraObra, numero_contrato:MZMS DUOPAD-FORTAFN 2018/11/53/2018, localidat1: A Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.8))	(1278484pro yecis_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_P ROCYTO CICLO	DETALLE_P ROCYTO TRIMESTR E	DETALLE_PROY CTO FOLIO	DETALLE_PROY CATEGORIA	DETALLE_PROY OBJETO MONTO_GLOBA L APROBADO	DETALLE_PROY OBJETO FUENTES_FINANCIAM ENTO	DETALLE_PR OBJETO NOMBRE	DETALLE_PR OBJETO RESPONSABLE	DETALLE_PR OBJETO ENTIDAD_RE SPONSABLE	DETALLE_PR OBJETO MUNICIPIO_RE SPONSABLE	DETALLE_PROY OBJETO TIPO_PROGRA MA PROYECTO	DETALLE_PROY OBJETO TIPO_PROGRA MA PROYECTO	DETALLE_PR OBJETO CLASIFICA CION	DETALLE_PR OBJETO SUBCLASIFI CACION	DETALLE_PR OBJETO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE_PROY OBJETO NUMERO PROY	DETALLE_PR OBJETO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE_PR OBJETO METAS	DETALLE_PR OBJETO TIPO_GECOR REFERENCIA	DETALLE_PROY OBJETO COORDENADAS	DETALLE_PR OBJETO FECHA_INI CIO	DETALLE_PR OBJETO FECHA_TER MINO	AVANCE_FNA ANCIERO O	AVANCE_FNA ANCIERO COMPROMETI DO	AVANCE_FNA ANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FNA ANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FNA ANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_F ISICOS AVANCES_F ISICOS	FOTOS CARPETAS OTROS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	
2018	4	MIC180401498318	Proyecto de inversión	9999448	(f1) (ecob_recurso2018_ramo23_modidadU) prog_pses135, tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999448.0, modificado:9999448.0)	PAYMENTACION DE CAMMIO A BARRIO DE CONCRETO HIBRIDICO EN LINDASIA (EL BOSQUE).		Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanizaci	Sin identificar	zitacuaro	URB-563-2018-250	N	0	0	2650	(meta1: unidad_media Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificad a1.0)	(geo1: (ove_municipio112, localidad3 direccion:Univamed Road, Zitácuaro, Mich., Mexico, lon:100.3637486, lat:19.34256894)	26/12/2018	31/03/2019	9999448	9999448	9999448	9999448	0	(cto1: tpo_obraObra, numero_contrato:MZMS DUOPAP-FORTAFIN 2018(1)42502018) (meta1: (unidad_med deMetros Cuadrados, avance:362.0))	(1489318pro yecto, PROCE ESO, 1489318pro yecto, PROCE ESO, NICO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	MIC18180201139961	Proyecto de inversión	150000	(f1) (ecob_recurso2018_ramo23_modidadU) prog_pses135, tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0)	Construcción De Cubierta En La Clínica Del Zitácuaro		Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	SAL-563-2018-145	N	0	0	250	(meta1: unidad_media Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificad a1.0)	(geo1: (ove_municipio112, localidad3 direccion:HEROICA Road, Zitácuaro, Mich., Mexico, lon:100.3637486, lat:19.43718)	29/06/2018	01/12/2018	150000	150000	150000	150000	150000	(meta1: (unidad_med deMetros Cuadrados, avance:1.0))	(1279292pro yecto, PROCE ESO, 1279292pro yecto, PROCE ESO, NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MIC1818020114004	Proyecto de inversión	900000	(f1) (ecob_recurso2018_ramo23_modidadU) prog_pses135, tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0)	Construcción De Techarre En El C.B.T.I.S. Zitácuaro.		Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	ED-563-2018-147	N	0	0	950	(meta1: unidad_media Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificad a1.0)	(geo1: (ove_municipio112, localidad3 direccion:HEROICA ZITACUARO, COL. LAS PALMAS, lon:100.367486, lat:19.43718)	29/06/2018	01/12/2018	900000	900000	900000	900000	0	(meta1: (unidad_med deMetros Cuadrados, avance:0.6))	(1279349pro yecto, PROCE ESO, 1279349pro yecto, PROCE ESO, NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MIC18180201139576	Proyecto de inversión	150000	(f1) (ecob_recurso2018_ramo23_modidadU) prog_pses135, tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0)	Construcción De Aja En El Jardín De Niños Pablo Picasso De La Colonia Nueva De San Felipe En Zitácuaro		Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanizaci	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	ED-563-2018-141	N	0	0	60	(meta1: unidad_media Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificad a1.0)	(geo1: (ove_municipio112, localidad3 direccion:SAN FELIPE LOS ALZATI, lon:100.367486, lat:19.43718)	14/05/2018	01/12/2018	150000	150000	150000	150000	0	(meta1: (unidad_med deMetros Cuadrados, avance:0.8))	(1278826pro yecto, PROCE ESO, 1278826pro yecto, PROCE ESO, NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MIC18180201139593	Proyecto de inversión	700000	(f1) (ecob_recurso2018_ramo23_modidadU) prog_pses135, tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0)	Construcción De Bada En La Escuela Primaria Federal 18 De Marzo En La Cabecera Municipal		Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanizaci	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	ED-563-2018-143	N	0	0	600	(meta1: unidad_media Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificad a1.0)	(geo1: (ove_municipio112, localidad3 direccion:HEROICA ZITACUARO, COL. MELCHOR OCAMPO, lon:100.367486, lat:19.43718)	31/05/2018	01/08/2018	700000	700000	700000	700000	0	(meta1: (unidad_med deMetros Cuadrados, avance:0.8))	(1278844pro yecto, PROCE ESO, 1278844pro yecto, PROCE ESO, NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MIC18180201140132	Proyecto de inversión	800000	(f1) (ecob_recurso2018_ramo23_modidadU) prog_pses135, tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0)	Construcción De Techarre En La Escuela Secundaria Tec. N° 15 De La Encarnación En Zitácuaro		Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	ED-563-2018-154	N	0	0	500	(meta1: unidad_media Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificad a1.0)	(geo1: (ove_municipio112, localidad3 direccion:COATEPE C DE MORELOS, LA ENCARNACION, lon:100.367486, lat:19.43718)	29/06/2018	01/12/2018	800000	800000	800000	800000	0	(meta1: (unidad_med deMetros Cuadrados, avance:1.0))	(1279501pro yecto, PROCE ESO, 1279501pro yecto, PROCE ESO, NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MIC18180201140621	Proyecto de inversión	1684000	(f1) (ecob_recurso2018_ramo23_modidadU) prog_pses135, tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684000.0, modificado:1684000.0)	Modernización De Carretera Con Carpetas Asfálticas, Banquetas Que Nicols Romero Cereso, Segunda Manzaneta Del Municipio De Zitácuaro, Michoacán.		Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanizaci	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	URB-563-2018-222	N	0	0	900	(meta1: unidad_media Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificad a1.0)	(geo1: (ove_municipio112, localidad3 direccion:NICOLAS ROMERO, ZA MAZA (CERESO), lon:100.367486, lat:19.43718)	29/06/2018	01/12/2018	1679981	1679981	1679981	1679981	421862.59	(meta1: (unidad_med deMetros Cuadrados, avance:0.6))	(1280063pro yecto, PROCE ESO, 1280063pro yecto, PROCE ESO, NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MIC18180201139987	Proyecto de inversión	900000	(f1) (ecob_recurso2018_ramo23_modidadU) prog_pses135, tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0)	Construcción De Techarre En Centro De Estudios Tecnológicos, Industriales Y De Servicios No. 28. En Zitácuaro		Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	ED-563-2018-146	N	0	0	950	(meta1: unidad_media Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificad a1.0)	(geo1: (ove_municipio112, localidad3 direccion:DR. HAJAT O DE LOS BERNALLOS, LOS POLVILLOS, lon:100.367486, lat:19.43718)	29/06/2018	01/12/2018	900000	900000	900000	900000	0	(meta1: (unidad_med deMetros Cuadrados, avance:0.8))	(1279325pro yecto, PROCE ESO, 1279325pro yecto, PROCE ESO, NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MIC18180201140020	Proyecto de inversión	800000	(f1) (ecob_recurso2018_ramo23_modidadU) prog_pses135, tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0)	Construcción De Techarre En Escuela Primaria Urb. Fed. Dimasio Cardenas En Zitácuaro.		Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	ED-563-2018-148	N	0	0	300	(meta1: unidad_media Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificad a1.0)	(geo1: (ove_municipio112, localidad3 direccion:HEROICA ZITACUARO, COL. DAMAZO CARDENAS, lon:100.367486, lat:19.43718)	29/06/2018	01/12/2018	800000	800000	800000	800000	640000	(meta1: (unidad_med deMetros Cuadrados, avance:0.8))	(1279361pro yecto, PROCE ESO, 1279361pro yecto, PROCE ESO, NICO)	En Ejecución	Validado avances

