Total: 1

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
MICI4160400830094	Modernización Y Ampliación De La Carretera Del Camino Francisco Serrato - San Bartolo Ja. Mza. Tramo Del Km 0 + 000 Al Km 4 + 400, Del Km 4 + 360 Al Km 7 + 500 En El Municipio De Jacona.	1559	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Cobertura municipal		Subsidios	$179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	$2,989,931	$2,989,931	$2,690,714	$2,690,714	$2,690,714	$2,690,714	$2,690,714	89.99	$0	Kilometro	2,394	0.00	100.00	Financiera: PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A FONDO FEDERAL, RESTANTE ES ESTATAL / Física: / Registro: , , - SIZEMA: Pasa al siguiente nivel.