DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MIC18180201138563	Proyecto de inversión	7331100	{fft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7331100.0, modificado:7240016.43}}	Pavimentación De Calle El Aguacate A Base De Concreto Hidráulico, Tramo: Del Calle Tapachula Al Final De La Calle Aguacate	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	URB-503-2018-134	N	0	0	1500	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:EL AGUACATE , lon:-100.357486, lat:19.43718}}	11/05/2018	01/08/2018	7240016.43	7240016.43	7240016.41	7240016.41	7240016.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/PDR-001/2018, contratista:C. JUAN MANUEL GARCIA TELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:7240016.43, importe_modificado:7240016.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1277723/proyecto_INICIO, 1277723/proyecto_PROCESO, 1277723/proyecto_INICIO, 1277723/proyecto_PROCESO, 1277723/proyecto_INICIO, 1277723/proyecto_PROCESO, 1277723/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MIC18180201138558	Proyecto de inversión	2668900	{fft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668900.0, modificado:2631531.94}}	Pavimentación De Calle Enseñanza Norte A Base De Concreto Hidráulico, Tramo: De Calle Primo Tapia Poniente A Moctezuma Poniente.	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	URB-503-2018-133	N	0	0	1200	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:ZITÁCUARO , lon:-100.357486, lat:19.43718}}	11/05/2018	01/08/2018	2631531.94	2631531.94	2631531.89	2631531.89	2631531.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/PDR-002/2018, contratista:C. FRANCISCO JAVIER COLIN PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2631531.94, importe_modificado:2631531.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1277718/proyecto_INICIO, 1277718/proyecto_PROCESO, 1277718/proyecto_INICIO, 1277718/proyecto_PROCESO, 1277718/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances