DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MIC1810201138558	Proyecto de inversión	2668900	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668900.0, modificado:2631531.94}}	Pavimentación De Calle Enseñanza Norte A Base De Concreto Hidráulico, Tramo: De Calle Primo Tapia Poniente A Moctezuma Poniente.	112:Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	URB-503-2018-133	N	0	0	1200	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:ZITÁCUARO, , lon:-100.357486, lat:19.43718}}	11-05-2018	01-08-2018	2631531.94	2631531.94	2631531.89	2631531.9	2631531.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/PDR-002/2018, contratista:C. FRANCISCO JAVIER COLIN PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2631531.94, importe_modificado:2631531.94}}	{meta1: {avance:0.95}}	{1277718/proyecto_INICIO, 1277718/proyecto_PROCESO, 1277718/proyecto_INICIO, 1277718/proyecto_PROCESO, 1277718/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MIC1810201138563	Proyecto de inversión	7331100	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7331100.0, modificado:7240016.43}}	Pavimentación De Calle El Aguacate A Base De Concreto Hidráulico, Tramo: Del Calle Tapachula Al Final De La Calle Aauacate	112:Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	URB-503-2018-134	N	0	0	1500	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:EL AGUACATE , lon:-100.357486, lat:19.43718}}	11-05-2018	01-08-2018	7240016.43	7240016.43	7240016.43	7240016.4	7240016.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DDUOP-SAT/PDR-001/2018, contratista:C. JUAN MANUEL GARCIA TELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:7240016.43, imoorte modificado:7240016.43}}	{meta1: {avance:0.7}}	{1277723/proyecto_INICIO, 1277723/proyecto_PROCESO, 1277723/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances